

График строительства (производства работ)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №63 ПО УЛ.ГОЛОДЕДА В Г.МИНСКЕ. (1-ая очередь строительства)

(наименование объекта)

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам									
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве									
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021					

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №63 ПО УЛ.ГОЛОДЕДА В Г.МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

объект: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

смета : 1.101.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ_изм. 1

- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ	М2			72	72														
		1094.92	1184.05	1 190.33	1 190.33														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 6*	М2			4	4														
		33.82	36.57	36.76	36.76														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2			4	4														
		19.51	21.1	21.21	21.21														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2			4	4														
		223.27	241.44	242.72	242.72														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 4*	М			25	25														
		66.15	71.53	71.91	71.91														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2 ПОКР			424	424														
		1113.37	1204	1 210.38	1 210.38														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ)	М2 ПОКР			11	11														
		115.85	125.28	125.94	125.94														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЛАКОВЫХ	М3			0.55	0.55														
		36.99	40	40.21	40.21														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА	М2 ИЗОЛ			11	11														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		11.93	12.9	12.97	12.97															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 3*	M2			81	81															
		2597.96	2809.44	2 824.33	2 824.33															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 4*	M			150	150															
		726.08	785.19	789.35	789.35															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 7 - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ (ЛИСТ 7)*	M2			7	7															
		98.18	106.17	106.73	106.73															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	M2			7	7															
		176.18	190.52	191.53	191.53															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 8*	ШТ			2	2															
		629	680.2	683.81	683.81															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	ШТ			2	2															
		83.96	90.79	91.27	91.27															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 10 - РЕМОНТ КОНЬКА И ЕНДОВ (УЗЛЫ 3,12)*	M			88	88															
		679.32	734.62	738.51	738.51															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 12 - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОСНОВНОГО ВОДОНЕПРОНИЦАЮЩЕГО КОВРА НАД Л.К. (ЛИСТ 3)*	M2 ИЗОЛ			11	11															
		120.56	130.37	131.06	131.06															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ	M2			11	11															
		97.59	105.53	106.09	106.09															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ ТОЛЩИНОЙ 45 ММ-м150	M2			11	11															
		180.65	195.36	196.4	196.4															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	M2			11	11															
		23.96	25.91	26.05	26.05															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЮЩИХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	M2			11	11															
		204.01	220.62	221.79	221.79															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 13 -	M2			0.096	0.096															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату оставления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
РЕМОНТ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ*		0.75	0.81	0.81	0.81															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2			9.6	9.6															
		18.27	19.76	19.86	19.86															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			9.6	9.6															
		27.82	30.08	30.24	30.24															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 16 - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОСНОВНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ЗДАНИЯ (ЛИСТ 3)*	М2			121.2	121.2															
		3831.07	4142.93	4 164.89	4 164.89															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	М2			404	404															
		880.17	951.82	956.86	956.86															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	М2			404	404															
		7492.35	8102.25	8 145.19	8 145.19															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 7 - НАДСТРОЙКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ*	М			49	49															
		129.66	140.21	140.95	140.95															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2 ПОКР			139	139															
		365.01	394.72	396.81	396.81															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 2 - ПО УЗЛУ 4*	М2			14.7	14.7															
		504.16	545.2	548.09	548.09															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ.	М2			49	49															
		230.4	249.16	250.48	250.48															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	М			20	20															
		96.8	104.68	105.23	105.23															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА ВЫСОТУ 250 ММ	М			20	20															
		675.86	730.88	734.75	734.75															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 3*	М2			27.8	27.8															
		878.75	950.28	955.32	955.32															
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 4 - ПО УЗЛУ 5*	М2			139	139															
		302.85	327.5	329.24	329.24															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	М2			139	139															
		2577.82	2787.66	2 802.43	2 802.43															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	М			49	49															
		212.35	229.64	230.86	230.86															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР			19.11	19.11															
		1286.31	1391.02	1 398.39	1 398.39															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	М			49	49															
		544.31	588.62	591.74	591.74															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 5*	М2			2	2															
		15.37	16.62	16.71	16.71															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2			2	2															
		41.7	45.09	45.33	45.33															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ П1	М2			2	2															
		3.49	3.77	3.79	3.79															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2			42	42															
		35.54	38.43	38.63	38.63															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2			42	42															
		1412.18	1527.14	1 535.23	1 535.23															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 6*	М2			10	10															
		10.89	11.78	11.84	11.84															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2			140	140															
		658.29	711.88	715.65	715.65															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 8*	М2			6	6															
		46.12	49.87	50.13	50.13															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2			6	6															
		125.05	135.23	135.95	135.95															
- ЖЭ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2			6	6															
		125.77	136.01	136.73	136.73															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2			6	6															
		22.86	24.72	24.85	24.85															
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			6	6															
		17.4	18.82	18.92	18.92															
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 8*	ШТ			90	90															
		416.62	450.53	452.92	452.92															
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РЕМОНТ ПАРАПЕТА ПО УЗЛУ 6 ЛИСТ 8*	ОТВЕРС			75	75															
		311.37	336.72	338.5	338.5															
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-2	ОТВЕРС			75							75									
		144.85	156.64	157.47							157.47									
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЕМ ОГ1	Т			0.525							0.525									
		3250.4	3514.99	3 533.62							3 533.62									
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			14.5							14.5									
		42.01	45.43	45.67							45.67									
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ	М			2.35							2.35									
		26.12	28.25	28.4							28.4									
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	М			87	87															
		421.11	455.39	457.8	457.8															
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 380 ММ	М			87	87															
		3011.32	* 3256.45	3 273.71	3 273.71															
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЕ 100 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА: К НОРМАМ Е12-109-1 - Е12-109-4	М			26	26															
		-388.33	-419.94	- 422.17	- 422.17															
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР			52.2							52.2									
		3102.55	3355.11	3 372.89							3 372.89									
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 9 - КОЗЫРЬКИ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ*	М			74	74															
		195.82	211.76	212.88	212.88															
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА	М2 ПОКР			60	60															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		157.56	170.39	171.29	171.29													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 3*	M2			18	18													
		568.97	615.29	618.55	618.55													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 4*	M2			60	60													
		130.73	141.37	142.12	142.12													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	M2			60	60													
		1114.28	1204.99	1 211.38	1 211.38													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ПО УЗЛУ 7*	M			74	74													
		237.18	256.49	257.85	257.85													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	M2 ПОКР			40.7	40.7													
		2513	2717.57	2 731.97	2 731.97													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	M			74	74													
		444.02	480.16	482.7	482.7													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ПО УЗЛУ 8*	M			66	66													
		1939.53	2097.41	2 108.53	2 108.53													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 12*	M2 ПОКР			4.6	4.6													
		12.07	13.05	13.12	13.12													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ)	M2 ПОКР			4.1	4.1													
		24.91	26.94	27.08	27.08													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12	M2 ПОКР			4.1	4.1													
		113.28	122.5	123.15	123.15													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ ВЕНТЕЛОКОВ	M3			0.46	0.46													
		206.46	223.27	224.45	224.45													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОЧИСТКА ВЫТЯЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ОТ БЕТОНА	M3			0.3	0.3													
		107.56	116.32	116.94	116.94													
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ	M3			0.18	0.18													
		37.05	40.07	40.28	40.28													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам														
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве														
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021										
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 4*	М2			8	8														
		198.54	214.7	215.84	215.84														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 5,6 - УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА*	М2			45	45														
		124.52	134.66	135.37	135.37														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			45	45														
		1090.96	1179.77	1 186.02	1 186.02														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	ШТ ДЮБЕ			90	90														
		193.61	209.37	210.48	210.48														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			45	45														
		874.59	945.78	950.79	950.79														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			45	45														
		779.36	842.8	847.27	847.27														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	М2			26	26														
		65.42	70.75	71.12	71.12														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			26	26														
		595.86	644.36	647.78	647.78														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	ШТ ДЮБЕ			52	52														
		102.99	111.37	111.96	111.96														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			26	26														
		469.6	507.83	510.52	510.52														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			26	26														
		412.11	445.66	448.02	448.02														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	М2			26	26														
		189.97	205.43	206.52	206.52														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 7*	М2			7.3	7.3														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам														
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве														
		ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021		АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021												
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РАЗБОРКА ОБИВКИ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ	M2 СТЕН			36	36														
		66.69	72.12	72.5	72.5														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 4*	M2			40	40														
		110.68	119.69	120.32	120.32														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	M2			40	40														
		901.95	975.37	980.54	980.54														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	M2			40	40														
		777.4	840.68	845.14	845.14														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	M2			40	40														
		692.76	749.15	753.12	753.12														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ Т.Т.П. 7*	M2			7	7														
		107.85	116.63	117.25	117.25														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТАНОВКА ПРОВОЛОКИ И АРМАТУРЫ	T			0.0261	0.0261														
		82.22	88.91	89.38	89.38														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ РЕМОНТ ВЕНТШАХТ ВШ7-ВШ9 ПО УЗЛУ 14 ЛИСТ 13*	ЗОНТ			1	1														
		558.8	604.29	607.49	607.49														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ_3П8	ЗОНТ			1	1														
		547.15	591.69	594.83	594.83														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ_3П9	ЗОНТ			2	2														
		1257.3	1359.65	1 366.86	1 366.86														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ КАРКАСНЫХ ОБШИТЫХ С ДВУХ СТОРОН СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЕМ	M2 ПЕРЕ			28.7	28.7														
		1558.7	1685.58	1 694.51	1 694.51														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	M3 ДРЕВЕ			0.64	0.64														
		92.9	100.46	100.99	100.99														
- ЖС2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	T			0.04938	0.04938														
		268.51	290.37	291.91	291.91														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам														
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве														
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021										
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			2.57	2.57														
		7.44	8.05	8.09	8.09														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	М			13.5	13.5														
		65.36	70.68	71.05	71.05														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА ВЫСОТУ 250 ММ	М			13.5	13.5														
		413.82	447.51	449.88	449.88														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 6, УЗЕЛ 1 -РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА*	ШТ			6	6														
		336.94	364.37	366.3	366.3														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНОМУ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ	ШТ			6	6														
		184.77	199.81	200.87	200.87														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	М			2.6	2.6														
		12.59	13.61	13.68	13.68														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 10, УЗЕЛ 9 -РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВЫПУСКА МУСОРОПРОВОДА*	М2			1.5	1.5														
		27.1	29.31	29.47	29.47														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2			0.5	0.5														
		3.84	4.15	4.17	4.17														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2			0.5	0.5														
		0.96	1.04	1.05	1.05														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			0.5	0.5														
		1.43	1.55	1.56	1.56														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТАНОВКА ПАТРУБКА ПСТ2	ШТ			1	1														
		256.11	276.96	278.43	278.43														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ			1	1														
		232.59	251.52	252.85	252.85														
- Ж2-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНОМУ ПАТРУБКАМ ПРИ	ШТ			1	1														
		35.51	38.4	38.6	38.6														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ПРОПУСКЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ																				
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	М			1	1															
		4.83	5.22	5.25	5.25															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 11, УЗЕЛ 10*	М2			0.108	0.108															
		1.1	1.19	1.2	1.2															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 11, УЗЕЛ 11*	М2			4	4															
		74.2	80.24	80.67	80.67															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	М			5	5															
		24.21	26.18	26.32	26.32															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ЛИСТ 14, УЗЕЛ 15*	ШТ			1	1															
		27.04	29.24	29.39	29.39															
- ЖЗ-70-10- КРОВЛЯ РУЛОННАЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ, ШАХТАМ	М			0.3	0.3															
		1.45	1.57	1.58	1.58															
- ЖЗ-90-90 ОТХОДЫ, МУСОР	М3			116.87	116.87															
		312.33	337.75	339.54	339.54															
- ЖЗ-90-90 ОТХОДЫ, МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			16.374	16.374															
		74.83	80.92	81.35	81.35															
- ЖЗ-90-90 ОТХОДЫ, МУСОР СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	М3			13.645	13.645															
		1159.83	1254.24	1 260.89	1 260.89															
- ЖЗ-90-90 ОТХОДЫ, МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			112.452	112.452															
		574.63	621.41	624.7	624.7															
- ЖЗ-90-90 ОТХОДЫ, МУСОР СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3			103.22	103.22															
		2518.57	2723.59	2 738.03	2 738.03															
- ЖЗ-90-90 ОТХОДЫ, МУСОР ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНИТЬ АКТОМ НА МЕСТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ*																				
- ЖЗ-90-90 ОТХОДЫ, МУСОР. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКОВ	М2 ПЛОЩ			66.498	66.498															
		8603.15	9303.47	9 352.78	9 352.78															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам							
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве							
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021			

смета : 1.102.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК, ПО РЕМОНТУ ПОДВАЛА_ИЗМ. 1

- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ	М3			0.5		0.5													
		102.9	111.28	112.46		112.46													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ П.2*	М2			1.1084		1.1084													
		19.84	21.46	21.69		21.69													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	ОТВЕРС			16		16													
		16.91	18.29	18.48		18.48													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ УСТАНОВКА АНКЕРОВ	Т			0.00076		0.00076													
		2.89	3.13	3.16		3.16													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2			0.038		0.038													
		0.07	0.08	0.08		0.08													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3			0.3		0.3													
		127.16	137.51	138.97		138.97													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2			0.9		0.9													
		16.82	18.19	18.38		18.38													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2			0.3		0.3													
		3.74	4.04	4.08		4.08													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ П.3*	М3			0.6		0.6													
		123.44	133.49	134.91		134.91													
- Ж000000/22 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ ПОДВАЛА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ П.5*	М2			15		15													
		501.22	542.02	547.78		547.78													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ	М			10.49		10.49														
		221.17	239.17	241.71		241.71														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2			2.6488		2.6488														
		1264.87	1367.83	1 382.37		1 382.37														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			52.976		52.976														
		153.53	166.03	167.79		167.79														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2			8.75		8.75														
		79.12	85.56	86.47		86.47														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2			1.2		1.2														
		56.32	60.9	61.55		61.55														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2			9.95		9.95														
		123.5	133.55	134.97		134.97														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА.	М2			7.2		7.2														
		121.68	131.59	132.99		132.99														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ			1		1														
		28.76	31.1	31.43		31.43														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2 ПРОЕ			2.1		2.1														
		354.56	383.42	387.5		387.5														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	Т			0.255		0.255														
		1572.31	1700.3	1 718.37		1 718.37														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.	Т			0.2568		0.2568														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ __ВХОД НА ЧЕРДАК ИЗ ЛК		1903.16	2058.08	2 079.95		2 079.95														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	ШТ			7		7														
		530.55	573.74	579.84		579.84														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. Т.Т.П.10 РЕМОНТ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*	М2			7.8		7.8														
		59.98	64.86	65.55		65.55														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2			7.8		7.8														
		162.56	175.79	177.66		177.66														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2			7.8		7.8														
		14.84	16.05	16.22		16.22														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			7.8		7.8														
		22.6	24.44	24.7		24.7														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА	М2			27.4		27.4														
		87.42	94.54	95.54		95.54														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА ОГРУНТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ВРУЧНУЮ	М2			27.4		27.4														
		31.92	34.52	34.89		34.89														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ	М2			27.4		27.4														
		793.71	858.32	867.44		867.44														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	ШТ ДЮБЕ			54.8		54.8														
		88.79	96.02	97.04		97.04														
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.	М2			27.4		27.4														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТ		578.09	625.15	631.79		631.79												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	M2			27.4		27.4												
		219.37	237.23	239.75		239.75												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	M2			27.4		27.4												
		167.07	180.67	182.59		182.59												
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	M2			21.2		21.2												
		113.33	122.56	123.86		123.86												
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ПОБЕЛКИ	M2			68.4		68.4												
		31.08	33.61	33.97		33.97												
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	M2			50		50												
		737.62	797.66	806.14		806.14												
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.*	M2			8		8												
		22.18	23.99	24.24		24.24												
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	M2			68.5		68.5												
		335.93	363.28	367.14		367.14												
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ПОБЕЛКИ	M2			60		60												
		27.27	29.49	29.8		29.8												

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	M2			15		15														
		258.22	279.24	282.21		282.21														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	M2			75		75														
		930.95	1006.73	1 017.43		1 017.43														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК:*	M2			85		85														
		235.73	254.92	257.63		257.63														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	M2			35.4		35.4														
		244.8	264.73	267.54		267.54														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	M2			85		85														
		1055.08	1140.97	1 153.1		1 153.1														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Т.Т.П.2*	M2			58.5		58.5														
		2596.44	2807.8	2 837.64		2 837.64														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Т.Т.П.3*	M2			4.2		4.2														
		77.43	83.73	84.62		84.62														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА ПОЛОС ДЛЯ РЕМОНТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	T			0.012		0.012														
		65.27	70.58	71.33		71.33														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	M2			0.6		0.6														
		9.4	10.17	10.28		10.28														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА	T			0.0045		0.0045														
		0.59	0.64	0.65		0.65														
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.	M2			3.6		3.6														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ПФ-170		6.09	6.59	6.66		6.66														
- Ж000000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Т.Т.П.4 ЭКРАНИРОВАНИЕ*	M2			4.8		4.8														
		293.9	317.82	321.2		321.2														
- Ж000000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Т.Т.П.5*	M2			69		69														
		1187.75	1284.44	1 298.09		1 298.09														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ	M2			25		25														
		65.61	70.95	71.7		71.7														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	M2			25		25														
		532.84	576.21	582.33		582.33														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ ТИП П2*	M2			18.4		18.4														
		48.28	52.21	52.76		52.76														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	M2			18.4		18.4														
		233.26	252.25	254.93		254.93														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3			1.472		1.472														
		241.26	260.9	263.67		263.67														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	M2			18.4		18.4														
		16.49	17.83	18.02		18.02														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	M2			18.4		18.4														
		270.31	292.31	295.42		295.42														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ ТИП П3*	M2			1		1														
		2.62	2.83	2.86		2.86														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3			0.08		0.08														
		13.12	14.19	14.34		14.34														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	M2			1		1														
		0.89	0.96	0.97		0.97														
- Ж000000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ	M2			1		1														
		25.36	27.42	27.71		27.71														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ																				
- Ж00000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	M2			1		1														
		13.16	14.23	14.38		14.38														
- Ж00000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ Т.Т.П.5*	M2 ОТРЕ			22		22														
		840.24	908.64	918.3		918.3														
- Ж00000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ Т.Т.П.8*	M2			44		44														
		1163.16	1257.84	1 271.21		1 271.21														
- Ж00000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ Т.Т.П.9*	M3			2		2														
		126.4	136.69	138.14		138.14														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	M2			2		2														
		115.31	124.7	126.03		126.03														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	M2			6.5		6.5														
		16.7	18.06	18.25		18.25														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	ОТВЕРС			2		2														
		10.75	11.63	11.75		11.75														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	ОТВЕРС			2		2														
		45.78	49.51	50.04		50.04														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ_М200	M2			1.13		1.13														
		12.03	13.01	13.15		13.15														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ЖЕЛЕЗБЕТОННЫЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	M2			1.13		1.13														
		3.04	3.29	3.32		3.32														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	T			0.05312		0.05312														
		339.57	367.21	371.11		371.11														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ СВЕРЛЕНИЕ	ОТВЕРС			4		4														
		8.63	9.33	9.43		9.43														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 14 ММ, ГЛУБИНОЙ 10 ММ																				
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2			2.72		2.72														
		5.17	5.59	5.65		5.65														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			2.72		2.72														
		7.89	8.53	8.62		8.62														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ВРУЧНУЮ ИЗ ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМ. Д=100ММ	М			4.2		4.2														
		29.18	31.56	31.9		31.9														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2			5		5														
		77.02	83.29	84.18		84.18														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ЛИСТ 21 - ПРИЯМОК ПМ4*	М3			1.574		1.574														
		42.82	46.31	46.8		46.8														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3			2.025		2.025														
		34.78	37.61	38.01		38.01														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	М2			1		1														
		2.62	2.83	2.86		2.86														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	М3			0.1		0.1														
		13.18	14.25	14.4		14.4														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	М3			0.46		0.46														
		187.01	202.23	204.38		204.38														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2			2.88		2.88														
		58.29	63.03	63.7		63.7														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т			0.02542		0.02542														
		162.51	175.74	177.61		177.61														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ОГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2			1.8		1.8														
		3.43	3.71	3.75		3.75														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			1.8		1.8														
		5.22	5.64	5.7		5.7														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ЛИСТ 25 - ПРИЯМОК Пям1_5 ШТ.*	М3			0.075		0.075														
		4.73	5.12	5.17		5.17														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА	М3			0.2		0.2														
		41.67	45.06	45.54		45.54														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2			2.25		2.25														
		26.23	28.37	28.67		28.67														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т			0.0294		0.0294														
		220.53	238.48	241.01		241.01														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т			0.0256		0.0256														
		80.58	87.14	88.07		88.07														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 14 ММ, ГЛУБИНОЙ 10 ММ	ОТВЕРС			10		10														
		15.7	16.98	17.16		17.16														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам														
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве														
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021										
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОНЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			2.4		2.4													
		6.99	7.56	7.64		7.64													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ	М3			0.3		0.3													
		107.56	116.32	117.56		117.56													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2			6		6													
		301.63	326.18	329.65		329.65													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2			6		6													
		24.6	26.6	26.88		26.88													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕННОГО ПЕСЧАНОГО ГРУНТА	М3 ОСНОВА Н			0.68		0.68													
		19.18	20.74	20.96		20.96													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			1.1968		1.1968													
		5.47	5.92	5.98		5.98													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2			0.4		0.4													
		1.02	1.1	1.11		1.11													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			0.0266		0.0266													
		0.19	0.21	0.21		0.21													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	М3			0.16		0.16													
		21.06	22.77	23.01		23.01													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	М3			0.38		0.38													
		179.23	193.82	195.88		195.88													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	ОТВЕРС			1		1													
		5.38	5.82	5.88		5.88													
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЫЕ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ 0,1 М2	ОТВЕРС			1		1													
		15.81	17.1	17.28		17.28													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2			2.3		2.3														
		26.07	28.19	28.49		28.49														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2			2.3		2.3														
		6.25	6.76	6.83		6.83														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ ЗАЗОР МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОНСТРУКЦИЕЙ	М			2		2														
		23.02	24.89	25.15		25.15														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБУ	М3 ОСНОВА Н			0.064		0.064														
		2.14	2.31	2.33		2.33														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			0.11555		0.11555														
		0.82	0.89	0.9		0.9														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т			0.00923		0.00923														
		69.24	74.88	75.68		75.68														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2			13.8		13.8														
		212.51	229.81	232.25		232.25														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	Т			0.10263		0.10263														
		656.89	710.36	717.91		717.91														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	ОТВЕРС			16		16														
		22.89	24.75	25.01		25.01														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			5.132		5.132														
		14.88	16.09	16.26		16.26														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ; ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2			14		14														
		57.42	62.09	62.75		62.75														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ СПУСКИ В ПОДВАЛ	Т			0.003		0.003														
		1.23	1.33	1.34		1.34														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.	М3			0.0315		0.0315														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ УСТРОЙСТВО УГЛУБЛЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ КРЫЛЬЦАХ ПОД РЕШЕТКУ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ		14.35	15.52	15.68		15.68														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ УСТРОЙСТВО КОЛЯСОЧНЫХ СЪЕЗДОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	МЗ			0.37		0.37														
		82.57	89.29	90.24		90.24														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	ОТВЕРС			32		32														
		46.11	49.86	50.39		50.39														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	Т			0.04228		0.04228														
		269.51	291.45	294.55		294.55														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т			0.00972		0.00972														
		41.46	44.83	45.31		45.31														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т			0.0105		0.0105														
		67.11	72.57	73.34		73.34														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК СОСТАВОМ ППС РЕМ	М2 ОТРЕ			5		5														
		190.96	206.5	208.69		208.69														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	М2			14.1		14.1														
		110.82	119.84	121.11		121.11														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			3.125		3.125														
		9.05	9.79	9.89		9.89														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ, СПУСКИ В ПОДВАЛ ОКРАСКА СИГНАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ	М2			0.22		0.22														
		0.25	0.27	0.27		0.27														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ	М			7.7		7.7														
		19.11	20.67	20.89		20.89														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2 ПОКР			7.4		7.4														
		19.43	21.01	21.23		21.23														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1 М2	М2			2,5		2,5														
		74.37	80.42	81.27		81.27														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2			2,6		2,6														
		89.21	96.47	97.5		97.5														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2			2,6		2,6														
		10.68	11.55	11.67		11.67														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	М2			7,4		7,4														
		17.94	19.4	19.61		19.61														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	М2			7,4		7,4														
		135.61	146.65	148.21		148.21														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА В ЕНДОВАХ И НА КОНЬКЕ	М			7,67		7,67														
		30.89	33.4	33.75		33.75														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР			4,158		4,158														
		202.89	219.41	221.74		221.74														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА ВЫСОТУ 250 ММ	М			4,1		4,1														
		121.54	131.43	132.83		132.83														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ	М			534		534														
		1324.21	1432	1 447.22		1 447.22														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2 ПОКР			450		450														
		1172.32	1267.75	1 281.22		1 281.22														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ РАЗБОРКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ И АРМАТУРЫ	Т			3.5075		3.5075														
		388.18	419.78	424.24		424.24														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М			145		145														
		352.68	381.39	385.44		385.44														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ Т.Т.П.3*	М3			0.02		0.02														
		8.54	9.24	9.34		9.34														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2			0.25		0.25														
		4.76	5.15	5.2		5.2														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ Т.Т.П.5*	М2 ПОКР			450		450														
		2733.73	2956.26	2 987.68		2 987.68														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ; ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12	М2 ПОКР			450		450														
		2807.59	3036.14	3 068.41		3 068.41														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ РАЗБОРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2			450		450														
		505.22	546.35	552.16		552.16														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ Т.Т.П.16*	М2			180		180														
		144.45	156.21	157.87		157.87														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ	М2			180		180														
		213.07	230.41	232.86		232.86														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ; ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2			612		612														
		2877.65	3111.9	3 144.97		3 144.97														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР			170.55		170.55														
		8790.69	9506.28	9 607.31		9 607.31														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСИЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ*	Т			4.32956		4.32956														
		24629.32	26634.22	26 917.29		26 917.29														
- Ж000000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2			321.45		321.45														
		931.69	1007.53	1 018.24		1 018.24														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЮ ПФ-115																				
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСТРОЙСТВО ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФИЛЯ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	М2 ПЛОЩ			520		520														
		13646.18	14757.02	14 913.86		14 913.86														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130X130 ММ	ШТ			56		56														
		783.82	847.63	856.64		856.64														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛК И			0.15		0.15														
		174.32	188.51	190.51		190.51														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ РЕМОНТ ПОЛА БАЛКОНОВ*	М2			450		450														
		5237.54	5663.89	5 724.09		5 724.09														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	М2			450		450														
		403.64	436.5	441.14		441.14														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 3 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3,75 ММ	М2			450		450														
		6165.53	6667.42	6 738.28		6 738.28														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ М200	М2			450		450														
		5536.03	5986.68	6 050.31		6 050.31														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т			0.46608		0.46608														
		1508.36	1631.15	1 648.49		1 648.49														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ Т.Т.П.18*	М			12.6		12.6														
		211.2	228.39	230.82		230.82														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ	М			6.3		6.3														
		84.84	91.75	92.73		92.73														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ Т.Т.П.20*	М			12.4		12.4														
		27.36	29.59	29.9		29.9														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ СВЕРХУ	М3			0.3		0.3														
		435.22	470.65	475.65		475.65														
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т			0.0369		0.0369														
		276.81	299.34	302.52		302.52														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т			0.08		0.08												
		23.6	25.52	25.79		25.79												
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т			0.08		0.08												
		47.38	51.24	51.78		51.78												
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ Т.Т.П.21*	М2			8		8												
		61.5	66.51	67.22		67.22												
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2			8		8												
		166.73	180.3	182.22		182.22												
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	М2			180		180												
		348.31	376.66	380.66		380.66												
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТ БАЛКОНОВ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2			180		180												
		10485.97	11339.56	11 460.08		11 460.08												
- Ж00000/29 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	М2			4.8		4.8												
		300.84	325.33	328.79		328.79												
- Ж00000/29 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	ОТВЕРС			6		6												
		10.82	11.7	11.82		11.82												
- Ж00000/29 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т	ШТ			1		1												
		17.99	19.45	19.66		19.66												
- Ж00000/29 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2			4.8		4.8												
		87.97	95.13	96.14		96.14												
- Ж2-20-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ОТВЕРСТИЯ	ШТ			17		17												
		339.46	367.09	370.99		370.99												
- Ж2-20-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ОТВЕРСТИЯ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 250 ММ	ОТВЕРС			3		3												
		132.7	143.5	145.03		145.03												
- Ж2-20-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ОТВЕРСТИЯ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	М3 ЗАДЕЛК			0.2262		0.2262												
		352.74	381.45	385.5		385.5												

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам												
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве												
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021								
- ЖЗ-90-90 ОТХОДЫ, МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			1.575		1.575											
		118.55	128.2	129.56		129.56											

смета : 1.103.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ КВАРТИР_ИЗМ. 1

- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. РАЗБОРКА ЗАШИВОК	М2			90		90											
		262.72	284.11	287.13		287.13											
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УСТР-ВО ЗАШИВОК КОММУНИКАЦИЙ	М2			90		90											
		5016.85	5425.24	5 482.9		5 482.9											
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УСТР-ВО ЗАШИВОК КОММУНИКАЦИЙ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	М2			90		90											
		1458.05	1576.74	1 593.5		1 593.5											
- Ж00000/24 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ	БЛОКОВ			54		54											
		2411.32	2607.61	2 635.32		2 635.32											
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ	М3			3.185		3.185											
		8.5	9.19	9.29		9.29											
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			3.555		3.555											
		18.17	19.65	19.86		19.86											
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ	М3			1.385		1.385											
		33.79	36.54	36.93		36.93											
- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШЕННЫХ ОТХОДОВ	М3			1.8		1.8											
		43.92	47.5	48		48											

смета : 1.201.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК) (НИЖЕ ОТМ. 0,000)_ИЗМ. 1

- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1	ШТ			1		1											
		666.81	721.09	724.91		724.91											
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ФИЛЬТР			1		1											
		270.18	292.17	293.72		293.72											
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ			1		1											
		30.38	32.85	33.02		33.02											
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ШТ			1		1											

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ		150.6	162.86	163.72	163.72															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ	М	69.66	75.33	75.73	75.73															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	М	27.46	29.7	29.86	29.86															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	М	135.18	146.18	146.95	146.95															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	М	6.19	6.69	6.73	6.73															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ-ГИЛЬЗЫ	М	221.9	239.96	241.23	241.23															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	М	6.27	6.78	6.82	6.82															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ	М	603.57	652.7	656.16	656.16															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	М			35	35															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ		1747.42	1889.67	1 899.69	1 899.69															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	М	648.89	701.71	705.43	705.43															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	М	81.67	88.32	88.79	88.79															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА*	ШТ	248.48	268.71	270.13	270.13															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ УЧТЕНА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА*	ШТ	49.14	53.14	53.42	53.42															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ*	М	113.01	122.21	122.86	122.86															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА*	КГ ИЗДЕ	152.26	164.65	165.52	165.52															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ УЧТЕНА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА*	ШТ	226.01	244.41	245.71	245.71															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 ДЕТАЛЬ УПОРА*	Т	129.64	140.19	140.93	140.93															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4	М	789.27	853.52	858.04	858.04															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	М	1071.24	1158.44	1 164.58	1 164.58															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ	М			24	24															
		1198.23	1295.77	1 302.64	1 302.64															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	М			26	26															
		1405.94	1520.39	1 528.45	1 528.45															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ	М			23	23															
		1374.81	1486.72	1 494.6	1 494.6															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	М			114	114															
		155.19	167.82	168.71	168.71															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА*	ШТ			21	21															
		325.49	351.99	353.86	353.86															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ И ХОМУТОВ УЧТЕНА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА*	ШТ			8	8															
		105.3	113.87	114.47	114.47															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2	М			17	17															
		2040.95	2207.09	2 218.79	2 218.79															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-110 ММ	М ТРУБО			42	42															
		1007.46	1089.47	1 095.24	1 095.24															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ			1	1															
		287.55	310.96	312.61	312.61															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ			2	2															
		145.35	157.18	158.01	158.01															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	КРЕПЛЕ			78	78															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ		1077.65	1165.37	1 171.55	1 171.55													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 КАНАЛИЗАЦИЯ К2 (НИЖЕ ОТМ. 0,500)*	М			24	24													
		1361.82	1472.68	1 480.49	1 480.49													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	М			24	24													
		33.5	36.23	36.42	36.42													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ГИДРОЗАТВОР УЗЕЛ 2*	М			3	3													
		170.22	184.08	185.06	185.06													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	М			3	3													
		4.19	4.53	4.55	4.55													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ			4	4													
		163.36	176.66	177.6	177.6													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ВЫПУСК НА ОТМОСТКУ УЗЕЛ 1*	М			2	2													
		113.48	122.72	123.37	123.37													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	М			2	2													
		2.79	3.02	3.04	3.04													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	ШТ			2	2													
		91.32	98.75	99.27	99.27													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М			1	1													
		16.93	18.31	18.41	18.41													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М			1	1													
		1.35	1.46	1.47	1.47													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ																				
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021	М2			8	8															
		20.1	21.74	21.86	21.86															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М			10	10															
		116.45	125.93	126.6	126.6															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩ	М			35	35															
		438.27	473.95	476.46	476.46															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45ММ, ТОЛЩ	М			12	12															
		164.71	178.12	179.06	179.06															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ К1*	М			14.4	14.4															
		306.55	331.5	333.26	333.26															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА Т3, Т4*	М			34	34															
		405.01	437.98	440.3	440.3															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩ	М			24	24															
		300.52	324.98	326.7	326.7															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45ММ, ТОЛЩ	М			26	26															
		367.42	397.33	399.44	399.44															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	М			23	23															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57ММ, ТОЛЩ		380.4	411.37	413.55	413.55															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М			98	98															
		196.13	212.1	213.22	213.22															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40-50 ММ	М			61	61															
		121.71	131.62	132.32	132.32															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80-100 ММ	М			24	24															
		120.78	130.61	131.3	131.3															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СНЯТИЕ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ МАССОЙ ДО 100 КГ	ШТ			1	1															
		18.44	19.94	20.05	20.05															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, УЛОЖЕННОЙ В КАНАЛАХ	МЗ			3	3															
		211.48	228.7	229.91	229.91															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ВРЕЗКА			1	1															
		215.71	233.27	234.51	234.51															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 40-50 ММ	ШТ			2	2															
		222.06	240.14	241.41	241.41															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 15-32 ММ	ШТ			20	20															
		1339.97	1449.05	1 456.73	1 456.73															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М			17	17															
		91.52	98.97	99.49	99.49															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА В ТРАНШЕЯХ ТРУБ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М			40	40															
		190.81	206.34	207.43	207.43															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ШТ			1	1															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРЕЗКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ		45.08	48.75	49.01	49.01															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	МЗ			7.3	7.3															
		384.43	415.72	417.92	417.92															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	МЗ			7.22	7.22															
		490.69	530.63	533.44	533.44															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВА Н			1.9	1.9															
		77.76	84.09	84.54	84.54															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ	МЗ			0.568	0.568															
		1.52	1.64	1.65	1.65															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			0.681	0.681															
		3.48	3.76	3.78	3.78															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШЕННЫХ ОТХОДОВ	МЗ			0.5675	0.5675															
		13.85	14.98	15.06	15.06															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОМ	Т			1.49646	1.49646															
		194.54	210.38	211.5	211.5															

смета : 1.202.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК) (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)_ИЗМ. 1

- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000	М			147	147															
		4352.3	4706.59	4 756.61	4 756.61															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М			4	4															
		685.93	741.77	749.65	749.65															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	КРЕПЛЕ			54	54															
		1645.46	1779.41	1 798.32	1 798.32															
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМИ	М			27	27															
		294.96	318.97	322.36	322.36															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
МАТЕРИАЛАМИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ																				
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА УЧТЕНО В РАСЦЕНКА НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА*	ШТ			26		26														
		321.68	347.87	351.57		351.57														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,500)*	М ТРУБО			44		44														
		688.19	744.21	752.12		752.12														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М ТРУБО			4		4														
		538.76	582.62	588.81		588.81														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	КРЕПЛЕ			18		18														
		548.49	593.14	599.44		599.44														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА УЧТЕНО В РАСЦЕНКА НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА*	ШТ			10		10														
		120.46	130.27	131.65		131.65														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	М			9		9														
		98.31	106.31	107.44		107.44														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)*	М			5		5														
		293.78	317.69	321.07		321.07														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			5		5														
		10.96	11.85	11.98		11.98														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	М			11.5		11.5														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		452.59	489.43	494.63		494.63														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М			11.5		11.5														
		24.78	26.8	27.08		27.08														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М			11.5		11.5														
		19.88	21.5	21.73		21.73														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			34		34														
		1370.59	1482.16	1 497.91		1 497.91														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			34		34														
		73.85	79.86	80.71		80.71														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			34		34														
		58.99	63.79	64.47		64.47														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ	М			84		84														
		3571.62	3862.36	3 903.41		3 903.41														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ																				
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			84		84														
		184.18	199.17	201.29		201.29														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			84		84														
		146.25	158.16	159.84		159.84														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М			17		17														
		760.78	822.71	831.45		831.45														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М			17		17														
		36.95	39.96	40.38		40.38														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М			17		17														
		29.68	32.1	32.44		32.44														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	КРЕПЛЕ			48		48														
		1140.03	1232.83	1 245.93		1 245.93														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ			12		12														
		155.44	168.09	169.88		169.88														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ШТ			30		30														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЯ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		435.41	470.85	475.85		475.85														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ			6		6														
		187.17	202.41	204.56		204.56														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА УЧТЕНА В РАСЦЕНКА НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА*	ШТ			17		17														
		75.41	81.55	82.42		82.42														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000 УСТАНОВКА УЧТЕНА В РАСЦЕНКА НА МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ*	ШТ			48		48														
		1409.67	1524.42	1 540.62		1 540.62														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4	М			6		6														
		317.41	343.25	346.9		346.9														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			6		6														
		13.04	14.1	14.25		14.25														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М			49.5		49.5														
		1948.06	2106.64	2 129.03		2 129.03														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М			49.5		49.5														
		106.69	115.37	116.6		116.6														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	М			49.5		49.5														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		85.58	92.55	93.53		93.53														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			20		20														
		806.22	871.85	881.12		881.12														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			20		20														
		43.43	46.97	47.47		47.47														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			20		20														
		34.69	37.51	37.91		37.91														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			194		194														
		8248.73	8920.2	9 015		9 015														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			194		194														
		425.4	460.03	464.92		464.92														
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			194		194														
		337.79	365.29	369.17		369.17														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М			35		35												
		1566.3	1693.8	1 711.8		1 711.8												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М			35		35												
		76.08	82.27	83.14		83.14												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М			35		35												
		61.1	66.07	66.77		66.77												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	КРЕПЛЕ			96		96												
		2494.77	2697.85	2 726.52		2 726.52												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ			6		6												
		77.71	84.04	84.93		84.93												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ			78		78												
		1132.07	1224.22	1 237.23		1 237.23												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ			18		18												
		748.29	809.2	817.8		817.8												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ, НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР И КРОНШТЕЙНОВ УЧТЕНА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА*	ШТ			10		10												
		328.36	355.09	358.86		358.86												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ШТ			48		48												

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам														
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве														
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021										
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ И ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,18 М2		3962.43	4284.98	4 330.52		4 330.52													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА МИКРОВОЗДУШНИКА	КОМПЛЕКТ			6		6													
		37.21	40.24	40.67		40.67													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 УСТАНОВКА УЧТЕНА В РАСЦЕНКЕ НА МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ*	ШТ			48		48													
		1045.95	1131.09	1 143.11		1 143.11													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М			4		4													
		96.56	104.42	105.53		105.53													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА В1*	М			38		38													
		435.2	470.63	475.63		475.63													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩ	М			88		88													
		1035.81	1120.13	1 132.03		1 132.03													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38ММ, ТОЛЩ	М			34		34													
		419.82	453.99	458.82		458.82													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА Т3, Т4*	М			20		20													
		229.05	247.7	250.33		250.33													
- Ж000000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45ММ, ТОЛЩ	М			225		225													
		2950.27	3190.43	3 224.34		3 224.34													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату оставления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38ММ, ТОЛЩ	М			68		68														
		871.71	942.67	952.69		952.69														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М			143		143														
		962.47	1040.82	1 051.88		1 051.88														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ			54		54														
		4379.53	4736.04	4 786.38		4 786.38														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	ПРИБОР			48		48														
		712.83	770.86	779.05		779.05														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛЕКТ			48		48														
		3524.59	3811.5	3 852.01		3 852.01														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)*	М			48		48														
		323.06	349.36	353.07		353.07														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОД ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ В1, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1*	М			35		35														
		87.4	94.51	95.51		95.51														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М			54		54														
		134.7	145.67	147.22		147.22														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			278		278														
		692.81	749.21	757.17		757.17														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			46		46														
		114.55	123.87	125.19		125.19														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ			88		88														
		2056.25	2223.64	2 247.27		2 247.27														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ШТ			88		88														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ		2843.28	3074.73	3 107.41		3 107.41														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	ШТ			100		100														
		3424.74	3703.52	3 742.88		3 742.88														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 15-32 ММ	ШТ			12		12														
		1001.92	1083.48	1 095		1 095														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ВРЕЗКА			6		6														
		1280.7	1384.95	1 399.67		1 399.67														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, УЛОЖЕННОЙ В КАНАЛАХ	МЗ			0.4		0.4														
		33.1	35.79	36.17		36.17														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	КОМПЛЕ			48		48														
		411.42	444.91	449.64		449.64														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ	МЗ			0.067		0.067														
		0.18	0.19	0.19		0.19														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			0.08		0.08														
		0.41	0.44	0.44		0.44														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШЕННЫХ ОТХОДОВ	МЗ			0.06667		0.06667														
		1.63	1.76	1.78		1.78														
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОМ	Т			3.80182		3.80182														

смета : 1.203.ИТП ЖИЛОГО ДОМА_изм.1

- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ШТ			1		1														
		1027.25	1110.87	1 128.63		1 128.63														
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС			1		1														
		315.23	340.89	346.34		346.34														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т																				
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА НАСОСОВ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	НАСОС			1			1													
		730.91	790.41	803.04			803.04													
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ			1			1													
		920.52	995.45	1 011.36			1 011.36													
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ			5			5													
		1059.73	1146	1 164.32			1 164.32													
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР			1			1													
		183.85	198.82	202			202													
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР			1			1													
		337.96	365.47	371.31			371.31													
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОМПЕНСАТОР (ГИБКАЯ ВСТАВКА) Д80ММ	ВСТАВКА			2			2													
	А	353.42	382.19	388.3			388.3													
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	ШТ			10			10													
		245.5	265.48	269.72			269.72													
- Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА С ФЛАНЦЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ (АППАРАТОВ, ТРУБОПРОВОДОВ)	ШТ			19			19													
		1050.88	1136.42	1 154.59			1 154.59													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб	М			4.5			4.5													
		128.9	139.39	141.62			141.62													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	М			2			2													
		80.06	86.58	87.96			87.96													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ,	М			20			20													
		957.82	1035.79	1 052.35			1 052.35													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ																				
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М			4			4													
		226.98	245.46	249.38			249.38													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	М			30.5			30.5													
		42.59	46.06	46.8			46.8													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	КРЕПЛЕ			4			4													
		66.17	71.56	72.7			72.7													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДВАЛ*	ШТ			5			5													
		837.6	905.78	920.26			920.26													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ФИЛЬТР			1			1													
		126.1	136.36	138.54			138.54													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР			1			1													
		191.62	207.22	210.53			210.53													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	ШТ			200			200													
		3533.28	3820.9	3 881.97			3 881.97													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА С ФЛАНЦЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ (АППАРАТОВ, ТРУБОПРОВОДОВ)	ШТ			10			10													
		479.17	518.18	526.46			526.46													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ ИЗДЕ			4			4													
		47.1	50.93	51.74			51.74													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	М			5.5			5.5													
		245.51	265.5	269.74			269.74													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ	М			5			5													
		270.39	292.4	297.07			297.07													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М			5			5													
		298.88	323.21	328.38			328.38													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ																				
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	М			15.5			15.5													
		21.11	22.83	23.19			23.19													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	М			1			1													
		45.25	48.93	49.71			49.71													
- Ж00000/32 ИТП.Трубопроводы. Из стальных труб ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	М			1			1													
		1.39	1.5	1.52			1.52													
- Ж00000/31 ИТП. Изоляция трубопроводов	М2			6.81			6.81													
		12.97	14.03	14.25			14.25													
- Ж00000/31 ИТП. Изоляция трубопроводов ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177,	М2			6.81			6.81													
		11.13	12.04	12.23			12.23													
- Ж00000/31 ИТП. Изоляция трубопроводов ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	ШТ			15			15													
		1402.85	1517.05	1 541.3			1 541.3													
- Ж00000/31 ИТП. Изоляция трубопроводов ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ	М			0.5			0.5													
		6.22	6.73	6.84			6.84													
- Ж00000/31 ИТП. Изоляция трубопроводов ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ	М			4			4													
		51.25	55.42	56.31			56.31													
- Ж00000/31 ИТП. Изоляция трубопроводов	М			2			2													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50ММ		36.12	39.06	39.68			39.68													
- Ж00000/31 ИТП. Изоляция трубопроводов	М			20			20													
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60ММ		403.61	436.47	443.45			443.45													
- Ж00000/31 ИТП. Изоляция трубопроводов	М			4			4													
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60ММ		101.47	109.73	111.48			111.48													
- Ж0000/320 ИТП. Изоляция трубопроводов_УЗЕЛ	М			0.5			0.5													
УЧЕТА ТЕПЛА		5.55	6	6.1			6.1													
- Ж0000/320 ИТП. Изоляция трубопроводов_УЗЕЛ	М			4			4													
УЧЕТА ТЕПЛА ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ		51.25	55.42	56.31			56.31													
- Ж0000/320 ИТП. Изоляция трубопроводов_УЗЕЛ	М			2			2													
УЧЕТА ТЕПЛА ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ		36.12	39.06	39.68			39.68													
- Ж0000/320 ИТП. Изоляция трубопроводов_УЗЕЛ	М			20			20													
УЧЕТА ТЕПЛА ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ		403.61	436.47	443.45			443.45													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
- Ж00000/320 ИТП. Изоляция трубопроводов УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ	М			4			4											
		87.31	94.42	95.93			95.93											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ	ФИЛЬТР			1			1											
		20.01	21.64	21.99			21.99											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР			2			2											
		15.02	16.24	16.5			16.5											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ФИЛЬТР			1			1											
		7.44	8.05	8.18			8.18											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР			1			1											
		9.16	9.91	10.07			10.07											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ			7			7											
		75.19	81.31	82.61			82.61											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ 2-х ходов. клапанов ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ			1			1											
		10.75	11.63	11.82			11.82											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ			4			4											
		77.51	83.82	85.16			85.16											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ			2			2											
		21.48	23.23	23.6			23.6											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ			1			1											
		4.42	4.78	4.86			4.86											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ демонтаж НАСОСОВ	УЗЕЛ			1			1											
		111.77	120.87	122.8			122.8											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПЕР	ШТ			3			3											
		8.31	8.99	9.13			9.13											
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ВРЕЗКА			4			4											
		1293.1	1398.36	1 420.71			1 420.71											

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам										
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве										
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021						
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ	САЛЬНИ К			4			4								
		284.52	307.68	312.6			312.6								
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М			4			4								
		17.02	18.41	18.7			18.7								
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М			17			17								
		74.48	80.54	81.83			81.83								
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	М			3			3								
		15.21	16.45	16.71			16.71								
- Ж00000/32 ИТП. Арматура ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М			4			4								
		132.22	142.98	145.27			145.27								
- Ж00000/32 ИТП. Изоляция трубопроводов РАЗБОРКА	МЗ			0.037			0.037								
		2.34	2.53	2.57			2.57								
- Ж00000/32 ИТП. Изоляция трубопроводов РАЗБОРКА СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШЕННЫХ ОТХОДОВ	МЗ			0.037			0.037								
		0.9	0.97	0.99			0.99								
- Ж00000/32 ИТП. Изоляция трубопроводов РАЗБОРКА МЕТАЛЛОЛОМ	Т			0.5016			0.5016								

смета : 1.204.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ_изм. 1

- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб	М			52			52								
		1541.78	1667.29	1 693.94			1 693.94								
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М			8			8								
		209	226.01	229.62			229.62								
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			66			66								
		1533.09	1657.89	1 684.39			1 684.39								
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М			18			18								
		385.25	416.61	423.27			423.27								
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из	М			69			69								

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		1208	1306.33	1 327.21			1 327.21											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М			7			7											
		118.37	128.01	130.06			130.06											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	М			220			220											
		299.46	323.84	329.02			329.02											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	М			50			50											
		1432.27	1548.86	1 573.62			1 573.62											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	М			50			50											
		68.09	73.63	74.81			74.81											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М			1			1											
		47.9	51.8	52.63			52.63											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	М			1			1											
		1.39	1.5	1.52			1.52											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М			15			15											
		851.14	920.43	935.14			935.14											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	М			15			15											
		20.95	22.66	23.02			23.02											

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КТ	10.9	11.79	11.98			11.98													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ Арматура УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КРЕПЛЕ			71			71													
		1307.37	1413.79	1 436.39			1 436.39													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ Арматура УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ			37			37													
		403.37	436.21	443.18			443.18													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ Арматура УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ			21			21													
		404.08	436.97	443.95			443.95													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ Арматура УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ			7			7													
		140.72	152.18	154.61			154.61													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ Арматура УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ			2			2													
		61.4	66.4	67.46			67.46													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ. Изоляция трубопроводов	М			73			73													
		880.66	952.35	967.57			967.57													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ. Изоляция трубопроводов ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	М			18			18													
		223.7	241.91	245.78			245.78													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ. Изоляция трубопроводов ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	М			74			74													
		951.77	1029.25	1 045.7			1 045.7													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ. Изоляция трубопроводов ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	М			52			52													
		939.58	1016.06	1 032.3			1 032.3													
- Ж000000/32 ОТОПЛЕНИЕ. Изоляция трубопроводов ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ	М			50			50													
		603.49	652.62	663.05			663.05													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату оставления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ. Изоляция трубопроводов ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОЩИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	ШТ			7			7													
		653.85	707.08	718.38			718.38													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб	М			112			112													
		221.74	239.79	243.62			243.62													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТР 20 ММ (КВАРТИРЫ)	М			2			2													
		4.95	5.35	5.44			5.44													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТР 25 ММ	М			13			13													
		25.72	27.81	28.25			28.25													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТР 32 ММ	М			46			46													
		90.89	98.29	99.86			99.86													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТР 40 ММ	М			13			13													
		25.7	27.79	28.23			28.23													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТР 50 ММ	М			42			42													
		106.24	114.89	116.73			116.73													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТР 65 ММ	М			20			20													
		77.09	83.37	84.7			84.7													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТР 76 ММ	М			10			10													
		43.29	46.81	47.56			47.56													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ.Трубопроводы. Из стальных труб МЕТАЛЛОМ	Т			1,07861			1,07861													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ .Арматура.ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖ КА			4			4													
		48.88	52.86	53.7			53.7													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ . Арматура.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	ШТ			1			1													
		21.62	23.38	23.75			23.75													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ . Арматура.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ	ШТ			4			4													
		68.17	73.72	74.9			74.9													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ . Арматура.ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	МЗ			0.31			0.31													
		19.62	21.22	21.56			21.56													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ .Арматура,ДЕМОНТАЖ ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ			21				21												
		684,47	740,19	752,02			752,02													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ .Арматура,ДЕМОНТАЖ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	МЗ			0.335				0.335												
		0.89	0.96	0.98			0.98													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ .Арматура,ДЕМОНТАЖ СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШЕННЫХ ОТХОДОВ	МЗ			0.335				0.335												
		8.17	8.84	8.98			8.98													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ .Арматура,ДЕМОНТАЖ ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т			0.201				0.201												
		1.03	1.11	1.13			1.13													
- Ж00000/32 ОТОПЛЕНИЕ .Арматура,ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОМ	Т			0.2853				0.2853												
- Ж00000/33 . Вентиляция	РЕШЕТК А			4		4														
		383.23	414.43	416.63	416.63															
- Ж00000/33 . Вентиляция ЭТАЖИ*	М			1300		1300														
		4945.39	5347.96	5 376.3	5 376.3															
- Ж00000/33 . Вентиляция ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ (ЭТАЖИ)	РЕШЕТК А			102		102														
		873.79	944.92	949.93	949.93															
- Ж00000/33 . Вентиляция УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ (ЭТАЖИ)	РЕШЕТК А			96		96														
		2969.83	3211.58	3 228.6	3 228.6															
- Ж00000/33 . Вентиляция ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	МЗ			0.133		0.133														
		0.36	0.39	0.39	0.39															
- Ж00000/33 . Вентиляция ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т			0.16		0.16														
		0.82	0.89	0.89	0.89															
- Ж00000/33 . Вентиляция СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШЕННЫХ ОТХОДОВ	МЗ			0.13333		0.13333														
		3.25	3.51	3.53	3.53															
- Ж00000/33 . Вентиляция МЕТАЛЛОМ	Т			0.096		0.096														

смета : 1.205.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ГСВ)

- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР	ШТ			2		2														
		54.38	58.81	59.12	59.12															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ			2		2														
		23.71	25.64	25.78	25.78															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	1			1															
		17.84	19.29	19.39	19.39															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	9			9															
		149.06	161.19	162.04	162.04															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	8			8															
		123.37	133.41	134.12	134.12															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	12			12															
		165.53	179	179.95	179.95															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	13			13															
		192.87	208.57	209.68	209.68															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ТРИ РАЗА ГРУНТОВОЙ ГФ- 021	М2	4.59			4.59															
		26.21	28.34	28.49	28.49															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	4.59			4.59															
		13.3	14.38	14.46	14.46															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	ОТВЕРС	59			59															
		317.23	343.05	344.87	344.87															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	ОТВЕРС	59			59															
		1350.29	1460.21	1 467.95	1 467.95															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ	М			193	193															
		2070.68	2239.24	2 251.11	2 251.11															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	М			193	193															
		1619.85	1751.71	1 760.99	1 760.99															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УЗРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	М			241	241															
		480.89	520.04	522.8	522.8															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР МЕТАЛЛОМ	Т			0.42527	0.42527															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВАРТИР ПЕРЕВОЗКА ДО 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т			0.42527	0.42527															
		2.39	2.58	2.59	2.59															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КВАРТИРЫ	ШТ			48	48															
		567.36	613.54	616.79	616.79															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КВАРТИРЫ СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ	ПРИБОР			7	7															
		55.97	60.53	60.85	60.85															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КВАРТИРЫ УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА РЕЗЬБЕ	УЗЕЛ			7	7															
		298.11	322.38	324.09	324.09															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КВАРТИРЫ СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЧЕТЫРЬМА КОНФОРКАМИ	ПРИБОР			48	48															
		885.92	958.04	963.12	963.12															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КВАРТИРЫ УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРЧНЫХ	ПРИБОР			48	48															
		2028.07	2193.16	2 204.78	2 204.78															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КВАРТИРЫ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ			42	42															
		529.02	572.08	575.11	575.11															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КВАРТИРЫ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ			14	14															
		185.41	200.5	201.56	201.56															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ	М			31	31															

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество		Всего стоимость	Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021		Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. КВАРТИРЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		476.19	514.95	517.68	517.68															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. КВАРТИРЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М			70	70															
		991.96	1072.71	1 078.4	1 078.4															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. КВАРТИРЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М			50	50															
		2671.04	2888.47	2 903.78	2 903.78															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. КВАРТИРЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ТРИ РАЗА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2			13.4	13.4															
		91.67	99.13	99.66	99.66															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. КВАРТИРЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА; РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2			13.4	13.4															
		207.72	224.63	225.82	225.82															
- ЖЗ-20-61 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. КВАРТИРЫ ПУСК ГАЗА В СТОЯКИ ТРУБОПРОВОДОВ	СТОЯКО			4	4															
		47.8	51.69	51.96	51.96															

смета : 1.206.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М2			2.2				2.2												
		34.52	37.33	38.13				38.13												
- Ж00000/31 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЕЦ; УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ	ШП			2				2												
		120.09	129.87	132.65				132.65												

смета : 1.701.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ_ИЗМ. 1

- Ж00000/10 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	М3			2.29				2.29												
		1.1	1.19	1.22				1.22												
- Ж00000/10 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	М3			20.61				20.61												
		39.29	42.49	43.4				43.4												

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам									
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве									
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021					
- Ж000000/10 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	МЗ			0.229				0.229						
		3.6	3.89	3.97				3.97						
- Ж000000/10 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕВОЗКА ДО 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			2.977				2.977						
		16.73	18.09	18.48				18.48						

сметы : 1.702.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ_ИЗМ. 1

- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК	М			98.4				98.4						
		1239.84	1340.77	1 369.42				1 369.42						
- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ_ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ	МЗ			5.49				5.49						
		331.37	358.34	366				366						
- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ_ДВУСЛОЙНЫХ	МЗ			1.99				1.99						
		120.13	129.91	132.69				132.69						
- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК РАЗБОРКА ЛОТКОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2 М2	МЗ			0.595				0.595						
		45.59	49.3	50.35				50.35						
- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 60 ММ	М			13.2				13.2						
		21.46	23.21	23.71				23.71						
- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	МЗ			10.382				10.382						
		27.75	30.01	30.65				30.65						
- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			23.5356				23.5356						
		120.27	130.06	132.84				132.84						
- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ БЕТОНА	МЗ			2.302				2.302						
		56.17	60.74	62.04				62.04						
- Ж000000/72 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ	МЗ			8.08				8.08						
		197.15	213.2	217.76				217.76						

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
АСФАЛЬТОБЕТОНА																				

смета : 1.703.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК_ИЗМ. 1

- Ж00000/72 ТИП Ц-1	МЗ	36.48						36.48												
		992.46	1073.25	1 096.18				1 096.18												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ	МЗ	36.48						36.48												
		143.03	154.67	157.98				157.98												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	58.368						58.368												
		266.74	288.45	294.61				294.61												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	МЗ	36.48						36.48												
		8.64	9.34	9.54				9.54												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ ОСНОВА Н	19.2						19.2												
		477.68	516.56	527.6				527.6												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	33.792						33.792												
		154.43	167	170.57				170.57												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	М2	96						96												
		3931.91	4251.98	4 342.84				4 342.84												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0.24576						0.24576												
		1.12	1.21	1.24				1.24												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	28.5						28.5												
		383.98	415.24	424.11				424.11												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	57						57												
		686.99	742.91	758.79				758.79												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	57						57												
		906.16	979.92	1 000.86				1 000.86												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	1.6416						1.6416												
		7.5	8.11	8.28				8.28												
- Ж00000/72 ТИП Ц-1 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8 БРТ100.20.8	ШТ	57						57												
		252.51	273.07	278.91				278.91												

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж000000/72 ТИП Д-1	М3			4.695				4.695												
		127.73	138.13	141.08				141.08												
- Ж000000/72 ТИП Д-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ	М3			4.7				4.7												
		18.42	19.92	20.35				20.35												
- Ж000000/72 ТИП Д-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			7.512				7.512												
		34.33	37.12	37.91				37.91												
- Ж000000/72 ТИП Д-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3			3.63				3.63												
		571.02	617.5	630.7				630.7												
- Ж000000/72 ТИП Д-1 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М			63				63												
		1398.43	1512.27	1 544.59				1 544.59												
- Ж000000/72 ТИП Д-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			1.8144				1.8144												
		8.29	8.96	9.15				9.15												
- Ж00000/720 ТИП Ц-2	М3			0.63				0.63												
		17.13	18.52	18.92				18.92												
- Ж00000/720 ТИП Ц-2 ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ	М3			0.63				0.63												
		2.48	2.68	2.74				2.74												
- Ж00000/720 ТИП Ц-2 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			1.008				1.008												
		4.61	4.99	5.1				5.1												
- Ж00000/720 ТИП Ц-2 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	М3			0.63				0.63												
		0.14	0.15	0.15				0.15												
- Ж00000/720 ТИП Ц-2 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВА Н			0.28				0.28												
		6.97	7.54	7.7				7.7												
- Ж00000/720 ТИП Ц-2 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т			0.4928				0.4928												
		2.25	2.43	2.48				2.48												
- Ж00000/720 ТИП Ц-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	М3			0.21				0.21												
		3.58	3.87	3.95				3.95												
- Ж00000/720 ТИП Ц-2 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	М2			1.4				1.4												
		102.19	110.51	112.87				112.87												

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
- Ж0000/720 ТИП Ц-2 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	0.00358						0.00358										
		0.02	0.02	0.02				0.02										

смета : 1.704.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

- Ж0000/454 ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	36.64						36.64										
		157	169.78	173.41				173.41										
- Ж0000/454 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	М2	9.16						9.16										
		427.69	462.51	472.39				472.39										
- Ж0000/454 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПЕРЕВОЗКА ДО 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	9.618						9.618										
		54.05	58.45	59.7				59.7										
- Ж0000/454 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	М2	45.8						45.8										
		51.03	55.18	56.36				56.36										
- Ж0000/454 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВОСТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА*	М2	12						12										
		13.36	14.45	14.76				14.76										

смета : 1.705.ВЫРУБКА И ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

- Ж00000/79 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ВЫРУБКА	СКЛАДО Ч	2.152						2.152										
		303.07	327.74	334.74				334.74										
- Ж00000/79 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ВЫРУБКА КОРЧЕВКА ПНЕЙ ТВЕРДЫХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	ПЕНЬ	1						1										
		83.13	89.9	91.82				91.82										
- Ж00000/79 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ВЫРУБКА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ	М3 СРЕЗАН	3.16344						3.16344										
		47.12	50.96	52.05				52.05										
- Ж00000/79 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ВЫРУБКА ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	2.75219						2.75219										
		14.06	15.2	15.52				15.52										
- Ж00000/79 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ВЫРУБКА СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ	М3	3.16344						3.16344										
		77.19	83.47	85.25				85.25										

смета : 1.706.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

- Ж7-90 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	ШТ	1						1										
		133.48	144.35	147.43				147.43										

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №63 ПО УЛ.ГОЛОДЕДА В Г.МНСКЕ. МОДЕРНИЗАЦИЯ

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам						
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве						
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021		

объект: 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА

смета : 4.201.ОБЩЕДОМОВОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ_ИЗМ.1 +

- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ			1		1												
		140.24	151.66	153.27		153.27												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700X1100 ММ	ШТ			1		1												
		140.24	151.66	153.27		153.27												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДУБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 50КГ	ШТ			16		16												
		2586.02	2796.53	2 826.25		2 826.25												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600X600X350ММ	ШТ			4		4												
		277.78	300.39	303.58		303.58												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ			2		2												
		56.34	60.93	61.58		61.58												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*	ШТ			102		102												
		7139.83	7721.03	7 803.09		7 803.09												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*	ШТ			6		6												
		58.9	63.69	64.37		64.37												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ			11		11												
		110.75	119.77	121.04		121.04												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ			1		1												
		85.58	92.55	93.53		93.53												
- Ж000000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	М			196		196												

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*		870.81	941.7	951.71		951.71														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	М			627.2		627.2														
		5862.65	6339.89	6 407.27		6 407.27														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М			273.42		273.42														
		790.69	855.05	864.14		864.14														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)_ПО ЧЕРДАКУ	М			113.68		113.68														
		360.23	389.55	393.69		393.69														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ	М			563.5		563.5														
		8222.26	8891.58	8 986.08		8 986.08														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	М			274.4		274.4														
		920.19	995.1	1 005.68		1 005.68														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	М			318.627		318.627														
		3354.6	3627.67	3 666.23		3 666.23														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДРУГОЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 50ММ	М			39.216		39.216														
		647.42	700.12	707.56		707.56														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛОТКИ)	Т			0.0513		0.0513														
		242.51	262.25	265.04		265.04														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛОТКИ) СТОЙКИ СВОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6 КГ	ШТ			10		10														
		147.54	159.55	161.25		161.25														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛОТКИ) ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА ДО 0,9 КГ	ШТ			10		10														
		18.59	20.1	20.31		20.31														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛОТКИ) ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТАМИ (СКОБАМИ)	ШТ			10		10														
		191.63	207.23	209.43		209.43														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛОТКИ) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т			0.045		0.045														
		252.39	272.94	275.84		275.84														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ			2		2														
		219.19	237.03	239.55		239.55														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700X1100 ММ	ШТ			2		2														
		280.49	303.32	306.54		306.54														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ	ПРИБОР			9		9														
		28.49	30.81	31.14		31.14														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 50КГ	ШТ			9		9														
		1456.26	1574.8	1 591.54		1 591.54														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ			45		45														
		48.91	52.89	53.45		53.45														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	ШТ			45		45														
		786.52	850.55	859.59		859.59														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	ШТ			20		20														
		21.44	23.19	23.44		23.44														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ			20		20														
		154.15	166.7	168.47		168.47														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
		ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021		АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021													
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ	ШТ			48		48														
		225.2	243.53	246.12		246.12														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ			48		48														
		353.58	382.36	386.42		386.42														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	М			2400		2400														
		3942.74	4263.69	4 309		4 309														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	М			2400		2400														
		5060.34	5472.27	5 530.43		5 530.43														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 250 ММ	ОТВЕРС			46		46														
		76.69	82.93	83.81		83.81														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130X130 ММ	ШТ			11		11														
		151.25	163.56	165.3		165.3														
- Ж00000/34 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	М			640		640														
		1817.65	1965.61	1 986.5		1 986.5														

смета : 4.202.МОЛНИЕЗАЩИТА И СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ_ИЗМ. 1 +

- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА	М			75		75														
		560.6	606.23	615.92		615.92														
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 200ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			225		225														
		2016.75	2180.92	2 215.78		2 215.78														
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			110		110														
		878.65	950.17	965.36		965.36														
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			30		30														
		310.39	335.66	341.03		341.03														
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ.	М			28		28														

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
МОЛНИЕЗАЩИТА ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12ММ, В ТРАНШЕЕ		148.89	161.01	163.58			163.58											
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	М			612.5			612.5											
		1546.16	1672.02	1 698.75			1 698.75											
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	М			289.1			289.1											
		2030.73	2196.04	2 231.14			2 231.14											
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25 ММ	М			32.34			32.34											
		340.49	368.21	374.1			374.1											
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 50ММ	М			19.6			19.6											
		308.98	334.13	339.47			339.47											
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА КОРОБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ	КОРОБК А			48			48											
		975.86	1055.3	1 072.17			1 072.17											
- Ж00000/34 УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25Х25 ММ	М			568.4			568.4											
		3363.36	3637.15	3 695.29			3 695.29											
- Ж00000/340 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3			8.1			8.1											
		19.06	20.61	20.94			20.94											
- Ж00000/340 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3			0.4			0.4											
		10.63	11.5	11.68			11.68											
- Ж00000/340 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3			4.32			4.32											
		1.7	1.84	1.87			1.87											
- Ж00000/340 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3			1.08			1.08											
		39.62	42.85	43.53			43.53											
- Ж00000/340 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	т			4.32			4.32											
		22.08	23.88	24.26			24.26											

смета : 4.203.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ+

- Ж254 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	ШТ			2			2											
---------------------------	----	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
- Ж254 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЧЕЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК	М	778.18	841.53	854.98			854.98													
				132.3				132.3												
- Ж254 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КРОНШТЕЙН (ШТ)	Т			0.0015			0.0015													
		13.03	14.09	14.32			14.32													
- Ж254 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25 ММ	М			132.3			132.3													
		1392.9	1506.29	1 530.37			1 530.37													

смета : 4.205.АВТОМАТИЗАЦИЯ (АОВ)_ИЗМ.1+

- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ	ВНЕШНЕЕ			1			1													
		30.73	33.23	33.76			33.76													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350ММ	ШТ			1			1													
		59.32	64.15	65.18			65.18													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	ШТ			26			26													
		198.29	214.43	217.86			217.86													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ			8			8													
		70.21	75.93	77.14			77.14													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ	ШТ			2			2													
		105.75	114.36	116.19			116.19													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ			1			1													
		9.18	9.93	10.09			10.09													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ШИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ	ШТ			2			2													
		18.33	19.82	20.14			20.14													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ 2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА*	М ТРУБЫ			24.5			24.5													
		54.02	58.42	59.35			59.35													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1КГ	М КАБЕЛ			210.7			210.7													
		1080.95	1168.94	1 187.62			1 187.62													
- Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 4	ШТ			16			16													
		420.44	454.67	461.94			461.94													

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам													
		Стоимость в ценах на дату составления смета 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
- ЖЗ-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВОД ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	М			19.6			19.6											
		144.1	155.83	158.32			158.32											
- ЖЗ-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100X60 ММ	М			19.6			19.6											
		154.98	167.6	170.28			170.28											
- ЖЗ-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25X25 ММ	М			19.6			19.6											
		91.6	99.06	100.64			100.64											
- ЖЗ-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25 ММ	М			9.8			9.8											
		88.47	95.67	97.2			97.2											
- ЖЗ-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ	М			50			50											
		641.78	694.02	705.11			705.11											
- ЖЗ-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	М			5			5											
		63.02	68.15	69.24			69.24											
- ЖЗ-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т			0.05			0.05											
		104.96	113.5	115.31			115.31											
- ЖЗ25336 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ			1			1											
		27.02	29.22	29.69			29.69											
- ЖЗ25336 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ			2			2											
		5.43	5.87	5.93			5.93											
- ЖЗ25336 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	М			80			1	79										
		131.42	142.12	144.38			1.8	142.58										

смета : 4.206.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ_изм. 1

- Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ	ИЗВЕЩА ТЕЛЬ			104			2	102										
		3881.63	4197.61	4 264.28			81.58	4 182.7										

смета : 4.207.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДУ

- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЕСОВ	М2			1110				1110										
		2734.91	2957.54	3 004.81				3 004.81										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЕСОВ СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2			1110				1110										
		14952.22	16169.38	16 427.84				16 427.84										

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество		Количество по месяцам														
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве													
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021									
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЕСОВ ИСКЛЮЧИТЬ ОГРУНТОВКУ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ		-217.9	-235.64	- 239.41				- 239.41										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЕСОВ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ	M2			101				101										
		2075.46	2244.41	2 280.29				2 280.29										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЕСОВ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	M2			101				101										
		352.39	381.08	387.17				387.17										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК	M2			516				516										
		1417.27	1532.64	1 557.14				1 557.14										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ВРУЧНУЮ	M2			516				516										
		2518.82	2723.86	2 767.4				2 767.4										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, В Т.Ч. ЛОДЖИЙ, ИЗ ЯЧЕИСТОГО Б	M2			516				516										
		4491.41	4857.02	4 934.66				4 934.66										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	M2			812				812										
		15445.87	16703.21	16 970.2				16 970.2										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК ИСКЛЮЧИТЬ ОГРУНТОВКУ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЮЛЕК	M2			-812				-812										
		-1981.5	-2142.8	-2 177.05				-2 177.05										
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО	M2			812				812										
		18005.7	19471.42	19 782.66				19 782.66										

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам															
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве															
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021											
ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЮЛЕК																				
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	M2			812				812												
		3141.4	3397.12	3 451.42				3 451.42												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК Т.Т.П. 5 - ОТДЕЛКА ОТКОСОВ_С ЛЮЛЕК*	M2			12				12												
		32.98	35.66	36.23				36.23												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК	M2			12				12												
		228.26	246.84	250.79				250.79												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЮЛЕК	M2			-12				-12												
		-29.3	-31.69	-32.2				-32.2												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЮЛЕК	M2			12				12												
		266.1	287.76	292.36				292.36												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	M2			12				12												
		62.7	67.8	68.88				68.88												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. С ЛЮЛЕК ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч			479.86				479.86												
		1809.07	1956.33	1 987.6				1 987.6												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. С ЛЕСОВ	M2			9				9												
		22.08	23.88	24.26				24.26												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. С ЛЕСОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТКАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	M2			9				9												
		209.92	227.01	230.64				230.64												
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.	ШТ			54				54												

Обоснование, Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество			Количество по месяцам														
		Стоимость в ценах на дату составления сметы 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	Стоимость в ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2021	Всего стоимость	Стоимость по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве														
					ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021										
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. С ЛЕСОВ МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДОБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	ДЮБЕ	103.7	112.14	113.93				113.93											
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. С ЛЕСОВ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			9				9											
		159.6	172.59	175.35				175.35											
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. С ЛЕСОВ УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			9				9											
		142.02	153.58	156.03				156.03											
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. С ЛЕСОВ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2			9				9											
		171.65	185.62	188.59				188.59											
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. С ЛЕСОВ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	М2			9				9											
		51.64	55.84	56.73				56.73											
- Ж00000/23 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. С ЛЕСОВ УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР			0.24		0.24													
		9.12	9.86	9.96		9.96													
ИТОГО:		592696.03	640943.26	648226.06	30092.71	195453.23	185991.19	205735.96	30952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ИТОГО стоимость работ по договорной (контрактной) цене на момент заключения договора (руб.) **648 226.06**

Подписчик

ДИРЕКТОР

СУСЬКО В.М.

М.П.

Дата « 10 » _____ 2021г.

Заказчик

ДИРЕКТОР

КАШ М.С.

М.П.

Начальник ОКР

М.В. Максимова