

**График строительства (производства работ)  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №137 ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ В Г.МИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ**

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021		
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Смета: 1.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА, КОЗЫРЬКИ, ПОФ) (ВЗАМЕН СМЕТЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ)																			
1	Ж2-90-30-9	КОЗЫРЬКИ. КОЗЫРЕК НА БАЛКОНЕ 5-ГО ЭТАЖА (ПРИМ.П.1 АС-28), КОЗЫРЕК НА ОТМ.+1,440 (ПРИМ.П.1 АС-26). ДЕМОНТАЖ	М2 ПО	33,30	267,58									33,3	267,58			0,00	0,00
2	Ж2-90-40-9	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. ДЕМОНТАЖ. (ПРИМ.П.3 ОБЩ.ТЕХ.ТРЕБ. АС-24)	М2 ПЛ	236,7	706,80									206,3	615,78			30,40	91,02
3	Ж2-90-40-9	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ.	М3	2,985	442,81									1,215	179,53			1,77	263,28
4	Ж3	ОТХОДЫ	М3	5,252	194,91									5,252	194,91			0,00	0,00
5	Ж2-90-30-030	КОЗЫРЬКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РЕМОНТ (ПРИМ.П.5,6 АС-28, АС-26) (ОБРАБОТКА СОСТАВОМ-АНТИСЕПТИКОМ)	М2	36,07	67,32													36,07	67,32
6	Ж2-90-30-030	КОЗЫРЬКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РЕМОНТ (ПРИМ.П.5,6 АС-28, АС-26) (СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ)	М2	36,07	1 443,97													36,07	1 443,97
7	Ж2-90-30-030	КОЗЫРЬКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ (АС-28, АС-26) (УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ)	М2	33,3	989,68									33,3	989,68			0,00	0,00
8	Ж2-90-30-030	КОЗЫРЬКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ (АС-28, АС-26) (УЗЕЛ 1)	М2 ПО	12,4	615,50									12,4	615,50			0,00	0,00
9	Ж2-90-30-030	КОЗЫРЬКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ (АС-28, АС-26) (УЗЕЛ 2)	М	18,24	621,83									18,24	621,83			0,00	0,00
10	Ж2-90-30-030	КОЗЫРЬКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ (АС-28, АС-26) (УЗЕЛ 3)	М2 ПО	4,4	214,57									4,4	214,57			0,00	0,00
11	Ж2-90-30-010	КОЗЫРЬКИ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ 5-ГО ЭТАЖА (АС-27) (МОНТАЖ КАРКАСА КОЗЫРЬКА)	Т	0,22452	1 456,43									0,22452	1 456,43			0,00	0,00
12	Ж2-90-30-010	КОЗЫРЬКИ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ 5-ГО ЭТАЖА (АС-27) (УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ)	М2	17,2	894,37									17,2	894,37			0,00	0,00
13	Ж2-90-30-010	КОЗЫРЬКИ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ 5-ГО ЭТАЖА (АС-27) (ТЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ, УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ)	М	14,8	383,91									14,8	383,91			0,00	0,00
14	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (АС-24) (НИЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАЛКОННЫХ ПЛИТ)	М2	64	2 485,47													64,00	2 485,47
15	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (АС-24) (БОКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАЛКОННЫХ ПЛИТ)	М2	12	382,31													12,00	382,31
16	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ). (УЗЕЛ 2, АС-24 -ПРИМ.П.5 ТЕХ.ТРЕБОВ.) (УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ)	М2 ИЗ	100,118	618,02								20	122,96			80,12	495,06	
17	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ). (УЗЕЛ 2, АС-24 -ПРИМ.П.5 ТЕХ.ТРЕБОВ.) (УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК)	М2	199	2 425,06								41	497,63			158,00	1 927,43	
18	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ). (УЗЕЛ 2, АС-24 -ПРИМ.П.5 ТЕХ.ТРЕБОВ.) (УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ)	М2	199	5 647,46								41	1 158,88			158,00	4 488,58	
19	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ). (УЗЕЛ 2, АС-24 -ПРИМ.П.5 ТЕХ.ТРЕБОВ.) (АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ)	Т	0,34203	1 091,06								0,07	222,40			0,27	868,66	
20	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ). (УЗЕЛ 2, АС-24 -ПРИМ.П.5 ТЕХ.ТРЕБОВ.) (УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК И ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ)	М2	398	2 797,22								82	574,00			316,00	2 223,22	
21	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ). (УЗЕЛ 2, АС-24 -ПРИМ.П.5 ТЕХ.ТРЕБОВ.) (УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА)	М	208,58	1 041,87								43	213,93			165,58	827,94	
22	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ). (УЗЕЛ 2, АС-24 -ПРИМ.П.5 ТЕХ.ТРЕБОВ.) (УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ)	М2 ПО	37,4	1 304,86								7,7	267,57			29,70	1 037,29	

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
			М ШВО	208,58	708,52								43	145,48			165,58	563,04	
23	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ). (УЗЕЛ 2, АС-24 -ПРИМ.П.5 ТЕХ.ТРЕБОВ.) (ПЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ)	М2	105	887,70								90	760,55			15,00	127,15	
24	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. ЭКРАНЫ (АС-24) (ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ СУЩ. ОГРАЖДЕНИЯ)	Т	0,5552	1 895,34								0,5	1 706,39			0,06	188,95	
25	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. ЭКРАНЫ (АС-24) (УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ)	М2	242,202	633,12								215,29	562,58			26,91	70,54	
26	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. ЭКРАНЫ (АС-24) (ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОКРАСКА)	М2 ПЛ	244	6 018,47								210	5 177,59			34,00	840,88	
27	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. ЭКРАНЫ (АС-24) (ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИИ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ )	М2 ПО	62	3 869,07								55	3 431,07			7,00	438,00	
28	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. ЭКРАНЫ (АС-24) (УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ)															0,00	0,00	
Смета 7.2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРОВЛЯ, КРЫЛЬЦА) (ВЗАМЕН ПО ЭКСПЕРТИЗЕ)										923	3 101,32								
29	Ж2-70-10-040-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ДЕМОНТАЖ.	М2	923	3 101,32												0,00	0,00	
30	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 3) УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ ПАПРАПЕТНЫМ С ПОДГОТОВКОЙ	М2 ОС	76	1 184,19			76	1 184,19								0,00	0,00	
31	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 3) МОНТАЖ ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	Т	0,58962	2 616,30					0,58962	2 616,30						0,00	0,00	
32	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 3) УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА	М	154	768,24			154	768,24								0,00	0,00	
33	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 3) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ	М	154	3 162,87					154	3 162,87						0,00	0,00	
34	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 3) УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	М2 ПО	142	6 794,41					142	6 794,41						0,00	0,00	
35	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 3) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕ	530	631,90					530	631,90						0,00	0,00	
36	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 3) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН	М2	61,6	1 164,21					61,6	1 164,21						0,00	0,00	
37	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 4)	М2	8	502,93					8	502,93						0,00	0,00	
38	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 5)	М2 ПО	5,66	391,48					5,66	391,48						0,00	0,00	
39	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 6)	М2	3	119,18			3	119,18								0,00	0,00	
40	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 7)	ШТ	12	689,12					12	689,12						0,00	-0,00	
41	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 1) УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ	М2	750	14 041,46			375	7 001,93	375	7 039,53						0,00	0,00	
42	Ж2-70-10-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. (УЗЕЛ 1) РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	М2	20	639,84			20	639,84								0,00	0,00	
43	Ж2-40-70-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. (ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ	М2	85	2 250,17					85	2 250,17						0,00	0,00	
44	Ж2-40-70-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. (УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ )	М2	85	1 671,96					85	1 671,96						0,00	0,00	
45	Ж2-40-70-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. (НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК )	М2	85	1 862,19					85	1 862,19						0,00	0,00	
46	Ж2-40-70-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. (УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА)	М	85	424,01					85	424,01						0,00	0,00	

Мшп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021			
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
47	Ж2-40-70-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ.ИЗОЛЯЦИЯ. (УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ)	М	85	2 562,27					85	2 562,27							0,00	0,00		
48	Ж2-40-70-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ.ИЗОЛЯЦИЯ. (УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ)	М2 ПО	30	1 770,25					30	1 770,25							0,00	0,00		
49	Ж2-40-70-040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ.ИЗОЛЯЦИЯ. (КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ)	ШТ ДЮ	288	451,78					288	451,78							0,00	0,00		
50	Ж2-60-40-020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ БЕТОННЫЕ	М2	3,01	99,85								3,01	99,85				0,00	0,00		
51	Ж2-90-20-010-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.ДЕМОНТАЖ. (РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ)	М	12	722,08								12	722,08				0,00	0,00		
52	Ж2-90-20-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ (РАЗБОРКА)	М2	45,88	881,55													45,88	881,55		
53	Ж2-90-20-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ (ГРУНТОВАНИЕ И	М2	45,88	476,94													45,88	476,94		
54	Ж2-90-20-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ (УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ И РАЗБОРКА	М3	1,13	629,23													1,13	629,23		
55	Ж2-90-20-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ (УСТАНОВКА	Т	0,09716	456,26													0,10	456,26		
56	Ж2-90-20-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.КРЫЛЬЦО N4	М3	6,784	943,47								5,644	784,29				1,14	159,18		
57	Ж2-90-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.	Т	0,06258	612,26													0,06	612,26		
58	Ж2-90-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ	М3	14,4345	1 489,65									14,4345	1 489,65			0,00	0,00		
Смета 1.3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОЛЫ,ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,ОКНА,ДВЕРИ, ОТВЕРСТИЯ, ПРИЯМОК) (ВЗАМЕН СМЕТЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ)																					
59	Ж2-40-10-9	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ )	М3	0,2	28,18								0,2	28,18				0,00	0,00		
60	Ж2-30-50-020-9	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА, ВИТРАЖИ.ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ )	М2	90,194	2 817,17	19,2	598,51	70,994	2 218,66									0,00	0,00		
61	Ж2-30-50-020-9	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА, ВИТРАЖИ.ДЕМОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ)	М	34,88	371,97			31,39	334,58									3,49	37,39		
62	Ж2-30-50-010-9	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ, ВОРОТА.ДЕМОНТАЖ.	М2	13,38	207,79					3,329	51,59			10,051	156,20			0,00	0,00		
63	Ж2-60-40-020-9	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ БЕТОННЫЕ.ДЕМОНТАЖ.	М3	5,9294	872,09								5,9294	872,09				0,00	0,00		
64	Ж3-90	ОТХОДЫ	Т	5,93	293,71								5,93	293,71				0,00	0,00		
65	Ж2-30-10	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.(ПРИМ.П.5 АС-10) (КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ)	М3 КЛАДК	12	2 344,48	2,24	435,59	9,76	1 908,89									0,00	0,00		
66	Ж2-30-10	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ПРИМ.П.5 АС-10) (ШТУКАТУРКА)	М2	50	1 439,73					23	660,72							27,00	779,01		
67	Ж2-30-10	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ПРИМ.П.5 АС-10) (СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ)	ОТВЕ	312	907,54	64	185,29	248	722,25									0,00	0,00		
68	Ж2-30-10	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ПРИМ.П.5 АС-10) (УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ	Т	0,05775	163,04	0,01185	33,30	0,0459	129,74									0,00	0,00		
69	Ж2-30-50	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ. ПРОДУХИ (АС-11)	М3	0,2448	126,45								0,2448	126,45				0,00	0,00		
70	Ж2-30-50-020	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА, ВИТРАЖИ. (УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ )	М2	38,499	11 688,33			38,499	11 688,33									0,00	0,00		
71	Ж2-30-50-020	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА, ВИТРАЖИ. (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ )	М	102,16	544,66			102,16	544,66									0,00	0,00		
72	Ж2-30-50-020	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА, ВИТРАЖИ. (УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ)	М	23,08	549,84					23,08	549,84							0,00	0,00		
73	Ж2-30-50-020.	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА, ВИТРАЖИ. (ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ОКРАСКА)	М2	16,64	504,89			4,16	125,97	4,16	125,97			6,24	189,55			2,08	63,40		

Матр	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
													0,20995	673,82			0,00	0,00	
74	Ж2-30-50-020	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПРОЕМЫ ОКНА, ВИТРАЖИ (МОНТАЖ РЕШЕТОК )	Т	0,20995	673,82													0,00	0,00
75	Ж2-40-60-010	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ ДВЕРИ, ВОРОТА. (УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ)	М2 ПЛ	1,665	489,85				1,665	489,85								0,00	0,00
76	Ж2-40-60-010	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ ДВЕРИ, ВОРОТА. (УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ)	М2 ПР	8,32	1 214,83								8,32	1 214,83				0,00	0,00
77	Ж2-40-60-010	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ ДВЕРИ, ВОРОТА. (ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОКРАСКА)	М2	2	53,90								2	53,90				0,00	0,00
78	Ж2-30-50-010	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ ДВЕРИ, ВОРОТА. (УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ)	М2 ПЛ	4,193	750,05				4,193	750,05								0,00	0,00
79	Ж2-60-40-020	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. (АС-35) (ТИП 1) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	16,2952	2 597,41								16,2952	2 597,41				0,00	0,00
80	Ж2-60-40-020	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. (АС-35) (ТИП 1) УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	М2	79,49	1 438,84								79,49	1 438,84				0,00	0,00
81	Ж2-60-40-020	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. (АС-35) (ТИП 1) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ	М2	114,408	1 656,26								114,408	1 656,26				0,00	0,00
82	Ж2-60-40-020	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. (АС-35) (ТИП 1) УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	М2	79,49	1 730,28								79,49	1 730,28				0,00	0,00
83	Ж2-60-40-020	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. (АС-35) (ТИП 1) УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	М	85,054	231,80													85,05	231,80
84	Ж2-60-40-020	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. (АС-35) (ТИП 2)	М3	2,32	581,58								2,32	581,58				0,00	0,00
85	Ж2-90-20	ПЛОЩАДКА В ИТП.(АС-34)	М3	1,75336	454,43								1,75336	454,43				0,00	0,00
86	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.(П.12, АС-11) (УСТРОЙСТВО ЭКРАНА ПО СТЕНЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ )	М2	12,45	497,95													12,45	497,95
87	Ж2-60-30-030	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ), ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ (П.12, АС-11) (УСТРОЙСТВО ЭКРАНА НА ПОТОЛКЕ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ)	М2	3,05	131,58													3,05	131,58
88	Ж2-60-30-010	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ), МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (ЖИЛЫЕ КВАРТИРЫ) (АС-20) (ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОКРАСКА)	М2	24	219,51								24	219,51				0,00	0,00
89	Ж2-40-20-040	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЖИЛЫЕ КВАРТИРЫ) (АС-20) (ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ)	М2	5	352,98													5,00	352,98
90	Ж2-60-30-010	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ), МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) (АС-20) (ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ	М2	88,59	538,87								88,59	538,87				0,00	0,00
91	Ж2-60-30-010	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ), МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) (АС-20) (ОКРАСКА ПОТОЛКОВ )	М2	88,59	492,73								88,59	492,73				0,00	0,00
92	Ж2-40-20-030	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТ (АС-20)	М2	60,08	2 234,49			14,5	536,76	14,5	539,49							31,08	1 158,24
93	Ж2-40-20-010	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) (АС-20) ОКРАСКА	М2	224,9	2 243,19								211,9	2 113,27				13,00	129,92
94	Ж2-60-20	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (АС-41)	М2	79,49	3 552,22					79,49	3 552,22							0,00	0,00
95	Ж2-60-20	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (АС-41) (УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ)	М2	79,49	1 830,84					79,49	1 830,84							0,00	0,00
96	Ж2-60-20	ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (АС-41) (НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК )	М2	79,49	1 426,50					79,49	1 426,50							0,00	0,00
97	Ж2-40	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (АС-41)	М2	22,71	879,54					22,71	879,54							0,00	0,00
98	Ж2-40	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (АС-41) (УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ)	М2	22,71	447,62					22,71	447,62							0,00	0,00
99	Ж2-40	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (АС-41) (НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК)	М2	22,71	407,57					22,71	407,57							0,00	0,00
100	Ж2-40-90	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ДРУГОЕ. ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В КВАРТИРАХ ЗЩ-1 (АС-42)	М2	77	6 956,09					57,75	5 213,58			19,25	1 742,51			0,00	0,00
101	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-9) (ОКРАСКА)	М2	13,8	28,73													13,80	28,73
102	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-9) (УСТРОЙСТВО ЭКРАНА ПО СТЕНЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ)	М2	20,4	940,04													20,40	940,04
103	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-9) (СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ)	ОТВЕ	1080	1 086,87													1 080,00	1 086,87
104	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-9) (УСТРОЙСТВО НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ)	М2 НИШ	20,4	1 732,16													20,40	1 732,16
105	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ (ПОДВАЛ, АС-33)	М3	0,33445	540,53	0,0494	79,47						0,0038	6,11				0,28	454,95

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021		
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость			
106	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ (ПОДВАЛ, АС-33) ЛЮЧОК Л1 (18ШТ)	Т	0,23022	918,93													0,23	918,93	
107	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ (ПОДВАЛ, АС-33) (ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОКРАСКА)	М2	1335,276	3 492,77													1 335,28	3 492,77	
108	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ (ТИПОВОЙ ЭТАЖ, АС-37)	ОТВЕ	8	137,36															
109	Ж2-90-60-010	ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ.МОНОЛИТНЫЕ.(АС-33)- РАЗРАБОТКА ГРУНТА	М3	1,4	193,33								8	137,36					0,00	0,00
110	Ж2-90-60-010	ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ.МОНОЛИТНЫЕ.(АС-33)- ДНИЩЕ И СТЕНКИ ПРИЯМКА	М3	0,32	295,07								1,4	193,33					0,00	0,00
Смета: 1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ЛК) (ВЗАМЕН ПО ЭКСПЕРТИЗЕ)																				
111	Ж3-20-61-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ДЕМОНТАЖ	М					55	396,55									-55	-396,55	
112	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	М					56	769,21									-56	-769,21	
113	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ)	М					56	1 102,43									-56	-1102,43	
114	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (КРЕПЛЕНИЕ)	КРЕП					20	285,98									-20	-285,98	
115	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (УСТАНОВКА ГИЛЬЗ)	ШТ					16	257,98									-16	-257,98	
116	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (ПУСК ГАЗА В СТОЯКИ)	СТОЯ															0	0	
117	Ж3-20-65	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ					12	127,87									-12	-127,87	
118	Ж3-20-64	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ. (ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОКРАСКА)	М2					4,9	12,77	4,9	12,85							-9,8	-25,62	
Смета: 1.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (В КВАРТИРАХ)																				
119	Ж3-20-61-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ДЕМОНТАЖ	М							220	1 981,05							-220	-1981,05	
120	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	М							217	3 262,58							-217	-3262,58	
121	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ)	М							217	5 316,31							-217	-5316,31	
122	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (КРЕПЛЕНИЕ)	КРЕП							108	1 861,38							-108	-1861,38	
123	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (УСТАНОВКА ГИЛЬЗ)	ШТ							58	595,54							-58	-595,54	
124	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. (ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД)	ОТВЕ							58	1 129,08							-58	-1129,08	
125	Ж3-20-65	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ)	ПРИБ							60	1 213,64							-60	-1213,64	
126	Ж3-20-65	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ)	ПРИБОР							57	2 158,10							-57	-2158,10	
127	Ж3-20-65	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ)	ПРИБ							5	43,85							-5	-43,85	
128	Ж3-20-65	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА)	УЗЕЛ							2	599,69							-2	-599,69	
129	Ж3-20-64	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ.	М2							34,26	105,53							-34,26	-105,53	
Смета: 1.6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (НИЖЕ 0)(ВЗАМЕН ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ НА СУММУ 69,997ТЫС.РУБ)																				
130	Ж3-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) Д=25 ММ)	ШТ	1	210,41		1	210,41										0,00	0,00	

№п/п	Объяснение	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
131	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ )	М	5	306,59	5	306,59											0,00	0,00
132	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПРИБОРЫ)	ШТ	7	1 176,58	7	1 176,58											0,00	0,00
133	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) Д=40 ММ)	ШТ	1	343,49			1	343,49									0,00	0,00
134	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ)	М	3	184,79			3	184,79									0,00	0,00
135	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПРИБОРЫ)	ШТ	5	799,63			5	799,63									0,00	0,00
136	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) Д=32 ММ)	ШТ	1	326,48			1	326,48									0,00	0,00
137	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ)	М	3	171,29			3	171,29									0,00	0,00
138	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПРИБОРЫ)	ШТ	6	822,23			6	822,23									0,00	0,00
139	ЖЗ-10-11-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	137	7 898,39			137	7 898,39									0,00	0,00
140	ЖЗ-10-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ	М	4,79	34,30			4,79	34,30									0,00	0,00
141	ЖЗ-10-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА	ШТ	1	256,83			1	256,83									0,00	0,00
142	ЖЗ-10-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА. (КРАНЫ ШАРОВЫЕ И ХОМУТЫ)	ШТ	72	937,55			72	937,55									0,00	0,00
143	ЖЗ-10-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА	ШТ	3	323,21			1	107,31			2	215,90					0,00	-0,00
144	ЖЗ-10-41-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	223	12 100,79	223	12 100,79											0,00	0,00
145	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА	ШТ	380	922,47	380	922,47											0,00	0,00
146	ЖЗ-10-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ	М	8,46	52,14	8,46	52,14											0,00	0,00
147	ЖЗ-10-51-030	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	М	93,2	2 031,50							93,2	2 031,50					0,00	0,00
148	ЖЗ-10-53	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА	ШТ	158	3 336,68							158	3 336,68					0,00	0,00
149	ЖЗ-10-51-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	22	1 214,79							22	1 214,79					0,00	0,00
150	ЖЗ-10-53	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА	ШТ	12,5	1 009,21							12,5	1 009,21					0,00	0,00
151	ЖЗ-10-51-020	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ	М	42	5 353,17							42	5 353,17					0,00	0,00
152	ЖЗ-10-51-030	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	М	45	1 493,38							45	1 493,38					0,00	0,00
153	ЖЗ-10-53	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА. (УСТАНОВКА ВОРОНК )	ШТ	3	1 392,73							3	1 392,73					0,00	0,00
154	ЖЗ-10-53	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА. (УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ)	КРЕП	15	366,33							15	366,33					0,00	0,00
155	ЖЗ-10-53	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА. (УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ)	СОЕДИНЕН	1,5	721,04							1,5	721,04					0,00	0,00

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
156	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ	М	349	3 986,37	349	3 986,37											0,00	0,00
157	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ (ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ)	ШТ	2	470,11	2	470,11											0,00	0,00
158	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ)	МЗ	1,8	124,55	1,8	124,55											0,00	0,00
159	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ)	ВРЕЗКА	13	5 335,78	13	5 335,78											0,00	0,00
160	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ПРИТИРКА ПРОБОЧНЫХ	ШТ	24	267,72	24	267,72											0,00	0,00
161	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ)	ШТ	2	32,52	2	32,52											0,00	0,00
162	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ)	М	142	828,40	142	828,40											0,00	0,00
163	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ВРЕЗКИ)	ВРЕЗКА	4	1 215,25	4	1 215,25											0,00	0,00
164	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.	М	326	4 635,93					326	4 635,93							0,00	0,00
165	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ.ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	СИСТЕМА	1	2,92							1	2,92					0,00	0,00
166	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ДРУГОЕ. (РАЗРАБОТКА ГРУНТА И ЗАСЫПКА)	МЗ	188,5	479,05									188,5	479,05			0,00	0,00
Смета: 1.7. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0(ВЗАМЕН ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НА СУММУ 75.339ТЫС.РУБ)																		0,00	0,00
167	ЖЗ-10-11-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.	М	3	189,65							3	189,65					0,00	0,00
168	ЖЗ-10-11-030	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ.	М	240	10 416,93			160	6 937,66	80	3 479,27							0,00	0,00
169	ЖЗ-10-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА.	ШТ	552	850,17			368	566,21	184	283,96							0,00	-0,00
170	ЖЗ-10-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА. (УСТАНОВКА ГИЛЬЗ)	ШТ	48	1 676,88			32	1 116,80	16	560,08							0,00	0,00
171	ЖЗ-10-45	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ)	ШТ	60	1 236,89			40	823,77	20	413,12							0,00	0,00
172	ЖЗ-10-45	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ)	шт	60	3 795,28			8	503,67	4	251,84							48,00	3 039,77
173	ЖЗ-10-45	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ)	КОМПЛЕКТ	12	792,48			8	527,79	4	264,69							0,00	0,00
174	ЖЗ-10-41-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.	М	6	351,95			6	351,95									0,00	0,00
175	ЖЗ-10-41-030	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ.	М	410	15 417,95			323	12 139,78	87	3 278,17							0,00	0,00
176	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА.	ШТ	1164	1 334,87			776	889,02	388	445,85							0,00	-0,00
177	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА. (УСТАНОВКА ГИЛЬЗ)	ШТ	96	2 747,37			64	1 829,75	32	917,62							0,00	-0,00
178	ЖЗ-10-51-030	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ.	М	170	5 298,74			113	3 518,54	57	1 780,20							0,00	0,00

Литп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
179	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ.ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	СИСТЕМА	1	1,45							1	1,45					0,00	0,00
180	ЖЗ-10-53	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА.	ШТ	360	1 715,67			240	1 142,63	120	573,04							0,00	0,00
181	ЖЗ-10-53	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА. (ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ)	М2	3,24	38,34			2,2	26,01	1,04	12,33							0,00	0,00
182	ЖЗ-10-51-020	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ.	М	12	1 598,44							12	1 598,44					0,00	0,00
183	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ)	М	470	6 670,55			313	4 437,84	157	2 232,71							0,00	0,00
184	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ)	М3	0,8	69,69			0,5	43,50	0,3	26,19							0,00	-0,00
185	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ПРИТИРКА ПРОБОЧНЫХ	ШТ	120	1 352,24			80	900,59	40	451,65							0,00	0,00
186	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ	ШТ	60	350,66			40	233,54	20	117,12							0,00	0,00
187	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ)	ШТ	112	2 573,57			75	1 721,67	37	851,90							0,00	0,00
188	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ)	ШТ	112	3 657,06			75	2 446,50	37	1 210,56							0,00	0,00
189	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ)	М	170	1 247,97			113	828,69	57	419,28							0,00	0,00
190	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ)	ВРЕЗКА	60	21 647,64			40	14 417,30	20	7 230,34							0,00	0,00
191	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ)	КОМПЛЕКТ	60	3 530,74			40	2 351,47	20	1 179,27							0,00	0,00
192	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (УСТАНОВКА УНИТАЗОВ)	КОМПЛЕКТ	60	5 327,09			40	3 547,83	20	1 779,26							0,00	0,00
193	ЖЗ-10-10-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (МЕТАЛЛОМ)	Т	1,2694				0,846		0,4234								0,00	0,00
194	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.	М	306	2 021,11			153	1 008,53	153	1 012,58							0,00	-0,00
Смета: 1.8 ОТОПЛЕНИЕ(ЛЕСТНИЦА,ПОДВАЛ)(ВЗАМЕН ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НА СУММУ 53,064ТЫС.РУБ)																		0,00	0,00
195	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА.	КОМПЛЕКТ	40	13 120,38					40	13 120,38							0,00	0,00
196	ЖЗ-30-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ)	СОЕДИНЕН	8	430,74					8	430,74							0,00	0,00
197	ЖЗ-30-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ)	КВТ	8,8	2 990,78					8,8	2 990,78							0,00	0,00
198	ЖЗ-30-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА)	М2	217,88	5 682,58							217,88	5 682,58					0,00	0,00
199	ЖЗ-30-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ )	КРЕП	191	3 256,65					191	3 256,65							0,00	0,00



№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
200	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ГИЛЬЗЫ	ШТ	70	980,58					70	980,58							0,00	0,00
201	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ.ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	СИСТЕМА	1	7,78							1	7,78					0,00	0,00
202	ЖЗ-20-11-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДЫ.ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ)	М	386	9 523,56					386	9 523,56							0,00	0,00
203	ЖЗ-20-11-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДЫ.ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ)	М	245	11 846,36					245	11 846,36							0,00	0,00
204	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. (ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ)	ШТ	8	686,11					8	686,11							0,00	0,00
205	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. (ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ)	М	615	9 042,36					615	9 042,36							0,00	0,00
206	ЖЗ-20-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ)	М	245	1 327,55					245	1 327,55							0,00	0,00
207	ЖЗ-20-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ)	М	386	828,02					386	828,02							0,00	0,00
208	ЖЗ-20-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ,КРАНОВ)	ШТ	56	727,04					56	727,04							0,00	0,00
209	ЖЗ-20-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ)	ЭКМ	7,74	30,24					7,74	30,24							0,00	0,00
210	ЖЗ-20-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ )	ШТ	1	23,63					1	23,63							0,00	0,00
211	ЖЗ-20-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ)	МЗ	5,8	403,02					5,8	403,02							0,00	0,00
212	ЖЗ-20-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ. (ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ )	ШТ	48	6 701,33					48	6 701,33							0,00	0,00
Смета: 1.9. ИТП(ВЗАМЕН ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НА СУММУ 36,281ТЫС.РУБ)																		0,00	0,00
213	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ)	ШТ	35	4 322,22					35	4 322,22							0,00	0,00
214	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ) МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,08861	368,16					0,08861	368,16							0,00	0,00
215	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ) ПРОКЛАДКА КАПИЛЛЯРОВ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ	М	3	209,30					3	209,30							0,00	0,00
216	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ) КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ	ШТ	1	106,78					1	106,78							0,00	0,00
217	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ)	ШТ	8	2 726,15					8	2 726,15							0,00	0,00
218	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ)	М	2	105,58					2	105,58							0,00	0,00
219	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ)	КОМПЛЕКТ	21	5 516,71					21	5 516,71							0,00	0,00
220	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	17	929,28					17	929,28							0,00	0,00

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрастной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
221	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА	ВОДОПОДО	1	4 529,59			1	4 529,59									0,00	0,00
222	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) КЛАПАН ПРОХОДНОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ	ШТ	1	106,92			1	106,92									0,00	0,00
223	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	ШТ	32	10 609,18			32	10 609,18									0,00	0,00
224	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ПРОКЛАДКА КАПИЛЛЯРОВ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ	М	2	699,63			2	699,63									0,00	0,00
225	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	17	469,54			17	469,54									0,00	0,00
226	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТП.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. (БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	17	1 042,47			17	1 042,47									0,00	0,00
227	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ. (ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОКРАСКА)	М2	15,2	35,60							15,2	35,60					0,00	0,00
228	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА.	ШТ	2	5,04			2	5,04									0,00	0,00
229	ЖЗ-20-11-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.	М	19	948,11			19	948,11									0,00	0,00
230	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. (ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ)	ШТ	24	3 497,56					24	3 497,56							0,00	0,00
231	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. (ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ )	М	26	571,56					26	571,56							0,00	0,00
232	ЖЗ-20-90-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ.	ШТ	26	621,85			26	621,85									0,00	0,00
233	ЖЗ-20-90-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. (ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ)	М	26	159,73			26	159,73									0,00	0,00
234	ЖЗ-20-90-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. (ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ)	ВРЕЗКА	2	609,66							2	609,66					0,00	0,00
235	ЖЗ-20-90-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. (РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ)	М3	0,38	26,41			0,38	26,41									0,00	0,00
236	ЖЗ-20-90-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ.	ШТ	2	117,15			2	117,15									0,00	0,00
237	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ.ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	СИСТЕМА	1	54,97							1	54,97					0,00	0,00
<b>Смета. 1.10. АВТОМАТИКА ИТП(ВЗАМЕН ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ НА СУММУ 9,101ТЫС.РУБ)</b>																		0,00	0,00
238	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ	5	584,67					5	584,67							0,00	0,00
239	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.ШКАФЫ ЩИТКИ	ШТ	5	310,39					5	310,39							0,00	0,00
240	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.СЕТИ.ПРОВОДА	М	30	273,93					30	273,93							0,00	0,00
241	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.СЕТИ.КАБЕЛИ	М	246	2 100,70					246	2 100,70							0,00	0,00
242	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	УЗЕЛ	2	235,51					2	235,51							0,00	0,00
243	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.СЕТИ.ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА	М	97,97	1 451,71					97,97	1 451,71							0,00	0,00

Маш	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
244	ЖЗ-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕМОНТАЖ.	ШТ	7	187,81					7	187,81							0,00	0,00
245	ЖЗ-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕМОНТАЖ.	М	185	214,58					185	214,58							0,00	0,00
<b>Смета: 1.11. ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ)</b>																		0,00	0,00
246	ЖЗ-10-11-010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДЫ.ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.	М	72	1 583,30							72	1 583,30					0,00	0,00
<b>Смета: 1.12. ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>																		0,00	0,00
247	ЖЗ-30-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.(УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ)	ШТ	12	1 788,84													12,00	1 788,84
248	ЖЗ-30-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.(УСТАНОВКА РЕШЕТОК )	ШТ	3	186,10													3,00	186,10
249	ЖЗ-30-93	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ.ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ.	СИСТЕМА	1	605,04													1,00	605,04
250	ЖЗ-30-90-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ.ДЕМОНТАЖ (ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ)	М	840	4 350,77					840	4 350,77							0,00	0,00
251	ЖЗ-30-90-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ.ДЕМОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ И МОНТАЖ)	ШТ	328	10 631,27					328	10 631,27							0,00	0,00
<b>Смета: 2.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО (ВЗАМЕН ПО ЭКСПЕРТИЗЕ)</b>																		0,00	0,00
252	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ. (РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ)	МЗ	8,705	310,08					6,705	238,74							2,00	71,34
253	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ. (РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ)	М	153,5	2 144,06			53,5	745,43	36,5	510,50							63,50	888,13
254	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ. (РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ И ЛОТКА)	МЗ	19,916	389,08													19,92	389,08
255	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ. (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ)	МЗ	9,34	232,60													9,34	232,60
256	ЖЗ-90	ОТХОДЫ	МЗ	31,239	1 557,04													31,24	1 557,04
257	Ж2-90-50-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ОТМОСТКА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ.ТИП 1	М2	145,8	5 207,20													145,80	5 207,20
258	Ж2-90-50-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ОТМОСТКА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ.ТИП 1 (УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ)	М	158,5	3 924,84					93,5	2 313,15							65,00	1 611,69
259	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ПРОЕЗД.ТИП 2, 2Л	М2	3,5	134,34													3,50	134,34
260	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ПРОЕЗД.ТИП 2, 2Л (УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ)	М	4	126,25													4,00	126,25
261	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ТИП 4	М2	3,5	259,90													3,50	259,90
262	Ж7-90	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ДРУГИЕ.ЛОТОК (ТИП 3)	М2	3,96	77,86													3,96	77,86
263	Ж7-90	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ДРУГИЕ.ЛОТОК (ТИП 3) (УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ)	М	16,8	416,02													16,80	416,02
264	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ГАЗОН	М2	50,6	214,79													50,60	214,79
265	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ДЕРЕВЬЯ	ДЕРЕВ	2	425,73					2	425,73							0,00	0,00
<b>Смета: 2.2. УДАЛЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ (ВЗАМЕН ПО ЭКСПЕРТИЗЕ)</b>																		0,00	0,00
266	Ж7-50-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ.(ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ)	СКЛАДО	0,62475	122,88					0,62475	122,88							0,00	0,00
<b>Смета: 5.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ)</b>																		0,00	0,00
267	ЖЗ-10-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.АРМАТУРА. (УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ)	ШТ	8	261,93							8	261,93					0,00	0,00
<b>Смета: 6.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ 0)</b>																		0,00	0,00

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
268	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АРМАТУРА.	ШТ	120	1 476,54					120	1 476,54							0,00	0,00
Смета: 6.2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(ВЗАМЕН ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ НА СУММУ 88,823ТЫС.РУБ)																		0,00	0,00
269	ЖЗ-40-32	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. ШКАФЫ, ЩИТКИ, ЯЩИКИ (ОБОРУДОВАНИЕ)	ШТ	3	196,78							3	196,78					0,00	0,00
270	ЖЗ-40-32	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. ШКАФЫ, ЩИТКИ, ЯЩИКИ	ШТ	21	16 515,98			20	15 727,40	1	788,58							0,00	-0,00
271	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ ВЫКЛЮЧАТЕ	ШТ	48	669,40					24	333,81		24	335,59				0,00	0,00
272	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ	М КАБ	1260,68	14 247,84			267	3 005,45	993,68	11 242,39							0,00	0,00
273	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТРУБЫ ПВХ	М	196,24	2 630,62			56	747,68	128,24	1 721,65							12,00	161,29
274	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. КОРОБКИ	ШТ	156	474,24			24	72,67	114	346,70	15	45,72					3,00	9,15
275	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СВЕТИЛЬНИКИ	ШТ	85	7 616,60							20	1 784,95	65	5 831,65			0,00	0,00
276	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДА (ПРОВОДА В КОРОБАХ(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ))	М	708,1	1 704,50			356	854,68	352,1	849,82							0,00	0,00
277	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДА (ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ)	М	15,62	412,51			4,9	128,88	10,72	283,63							0,00	0,00
278	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ТРУБЫ. КОРОБА-ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	166,6	2 080,36			83,3	1 037,40	83,3	1 042,96							0,00	0,00
279	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ТРУБЫ. КОРОБА -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М	112	1 094,49	112	1 094,49											0,00	0,00
280	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ТРУБЫ. КОРОБА-КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ	М	352,8	1 273,34			66	237,25	109	392,65							177,80	643,44
281	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ТРУБЫ. КОРОБА-ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	23,52	268,07			23,52	268,07									0,00	0,00
282	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ.	ШТ	60	818,08			30	407,95	29	396,46	1	13,67					0,00	0,00
283	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЛОТКИ.	М	45	1 939,32					45	1 939,32							0,00	0,00
284	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	8,1	128,18			8,1	128,18									0,00	0,00
285	ЖЗ-40-11-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	ШТ	156	2 880,76			154	2 843,73			2	37,03					0,00	0,00
286	ЖЗ-40-11-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ -	ШТ	80	774,32			56	541,41				4	38,82				20,00	194,09
Смета: 6.3. ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ)(ВЗАМЕН ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НА СУММУ 61,750ТЫС.РУБ)																		0,00	0,00
287	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА.	ШТ	200	15 000,04													200,00	15 000,04

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
288	ЖЗ-20-90-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДРУГОЕ, ДЕМОНТАЖ.	ШТ	400	45 953,56							400	45 953,56					0,00	0,00
Смета: 6.6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ																		0,00	0,00
289	ЖЗ-80-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗЬ, ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.	ИЗВЕЩАТЕ	130	5 325,44							127	5 202,20			3	123,24		
Смета: 6.7. МОЛНИЕЗАЩИТА																		0,00	0,00
290	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА.	М	263,5	2 901,32			136,5	1 499,22	90	993,61	37	408,49						
Смета: 6.8. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА)																		0,00	0,00
291	ЖЗ-30-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ, ИЛМАКС (ПРИМ.П.4 АС-38)-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН	М2	1907	58 611,88	110	3 356,09	1330	40 816,44	367	11 347,41			-137	-4 235,95	237	7 327,89	0,00	0,00
292	ЖЗ-30-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ, ИЛМАКС (ПРИМ.П.4 АС-38)-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	М2	2705,495	27 916,30	110	1 126,70	1330	13 666,07	367	3 796,95			562	5 833,69	336,495	3 492,89	0,00	0,00
293	ЖЗ-30-30-020	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ. (ПРИМ.8 АС-38)	М2	3	38,65											3	38,65	0,00	0,00
294	ЖЗ-30-30-010	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АС-38) (ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ)	М2	364,35	2 240,22											364,35	2240,22	0,00	0,00
295	ЖЗ-30-30-010	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АС-38) (ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ)	М2	2283,61	20 935,83	110	1 001,08	1330	12 154,29	367	3 384,78					476,61	4395,68	0,00	0,00
296	ЖЗ-30-30-010	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АС-38) (ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ)	М2	262,07	1 739,33													262,07	1 739,33
297	ЖЗ-30-30-010	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АС-38) (ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ)	М2	85	748,07					85	748,07							0,00	0,00
298	ЖЗ-30-30-010	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АС-38) (СТОИМОСТЬ ПИГМЕНТА ДЛЯ КРАСКИ)	КГ	1056,1685	1 671,44			550,09	866,63	374,85	595,89							131,23	208,92
299	ЖЗ-30-30-010	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АС-38) (ДЕМОНТАЖ ЗНАКА АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ (ШТ) И УКАЗАТЕЛЕЙ НАД ВХОДАМИ (4	ШТ ДЮ	24	30,22													24,00	30,22
Смета: 7.1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ																		0,00	0,00
300	Ж9	ПНР	ШТУКА	157	2 343,06													157,00	2 343,06
Смета: 3.2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ДОП.К ЛСИ-2)																		0,00	0,00
ЖЗ-40-11		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ	ШТ	3	254,94									3	254,94				
ЖЗ-40-50		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, ТРУБЫ, КОРОБА	М	112	1,49									112	1,49			0,00	0,00
Смета: 3.3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ДОП. ПО ПИСЬМУ №06-1/3114 ОТ 05.11.2020 К ЛСИ-2)																		0,00	0,00
ЖЗ-40-50		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, ТРУБЫ, КОРОБА-ПРОБИВКА БОРОЗД	М БОР	60	342,95									60	342,95			0,00	0,00
ЖЗ-40-50		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, ТРУБЫ, КОРОБА-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	МЗ ЗАДЕЛ	0,048	75,37									0,048	75,37			0,00	0,00
Смета: 3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ N1																		0,00	0,00
ЖЗ-40		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, -ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М БОР	39	619,83									39	619,83				
ЖЗ-40		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, - ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕ	28	365,81									28	365,81			0,00	0,00
ЖЗ-40		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, - ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), КАБЕЛЬ	М	116	812,75									116	812,75			0,00	0,00
ЖЗ-40		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ КОЛЕЦ	КОН	240	874,10									240	874,10			0,00	0,00

Лист	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021			
			Едизм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
ЖЗ-40		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.- ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	36	355,16									36	355,16				0,00	0,00	
Смета: 3.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДВЕРИ) (ДОП.К ЛС1-3)																					
ЖЗ-30-50-010		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ,ДВЕРИ, ВОРОТА.	ШТ	1	464,15												1,00	464,15		0,00	0,00
Смета: 3.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ДК) (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 2.567ТЫС.РУБ)																					
ЖЗ-20-61-9		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ,ДЕМОНТАЖ.	М	55	401,90													0,00	0,00		
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	158	3 312,74												158,00	3 312,74			
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.- УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СОЕДИНЕН	1	62,29												1,00	62,29			
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.- ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	316	3 152,32												316,00	3 152,32			
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.- КРЕПЛЕНИЕ*	КРЕП	52	696,43												52,00	696,43			
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.- УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	16	168,50												16,00	168,50			
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.- ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕ	12	256,32												12,00	256,32			
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.- ПУСК ГАЗА В СТОЯКИ ТРУБОПРОВОДОВ	СТОЯ	4	42,52												4,00	42,52			
ЖЗ-20-65		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ	16	203,62												16,00	203,62			
ЖЗ-20-64		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ.-ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	39,8	105,40												39,80	105,40			
Смета: 3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (В КВАРТИРАХ)(ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 18.075ТЫС.РУБ)																					
ЖЗ-20-61-9		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ,ДЕМОНТАЖ.	М	220	2 007,75													0,00	0,00		
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	918	12 052,52												918,00	12 052,52			
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.- КРЕПЛЕНИЕ*	КРЕП	72	1 174,49												72,00	1 174,49			
ЖЗ-20-61		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ.- УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	58	604,50												58,00	604,50			
ЖЗ-20-65		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.-	ПРИБ	60	1 230,00												60,00	1 230,00			
ЖЗ-20-65		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.- УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ	ПРИБОР	60	2 302,70												60,00	2 302,70			
ЖЗ-20-65		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.- СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ ПЛИТ	ПРИБ	5	44,43												5,00	44,43			
ЖЗ-20-65		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.- УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА	УЗЕЛ	2	97,53												2,00	97,53			
ЖЗ-20-65		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.- КРАНЫ ШАРОВЫЕ	ШТ	60	510,23												60,00	510,23			

Нап	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2020		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021			
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость		
ЖЗ-20-64		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ.-ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	35,28	110,14											35,28	110,14				
Смета: 3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ N3																					
ЖЗ-90-90		ОТВЕРСТИЯ-	ОТВЕ	120	1 289,59								120	1 272,45				0,00	0,00		
ЖЗ-90-90		ОТВЕРСТИЯ- ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М3 ЗАДЕЛ	0,0072	9,36								0,0072	9,24				0,00	0,12		
ЖЗ-90-90		ОТВЕРСТИЯ- УСТРОЙСТВО ЧЕТВЕРТИ ИЗ УГОЛКА ПВХ НА КЛЕЕ (ЛК)	М	57	223,46								57	220,49				0,00	2,97		
ЖЗ-90-90		ОТВЕРСТИЯ- ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000*	ОТВЕ	14	299,07								14	295,10				0,00	3,97		
ЖЗ-20-65		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ	60	565,85													60,00	565,85		
Смета: 3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ N5																		0,00	0,00		
ЖЗ-90		ОТХОДЫ-	М3	20,03	1 606,64													20,03	1 606,64		
ЖЗ-90		ОТХОДЫ- ПРИЕМКА ЛОМА БЕТОННОГО С УЧЕТОМ ВЫВОЗА	Т	4,743	153,26													4,74	153,26		
Смета: 3.6. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРЫЛЬЦА) (ИЗМ.К ЛС1-2)																		0,00	0,00		
ЖЗ-90-20-010-9		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.ДЕМОНТАЖ.	М3	1,1328	170,11													1,13	170,11		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	М2	-32,2	-806,30													-32,20	-806,30		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	-1,06	-341,33													-1,06	-341,33		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ- РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА	М3	-0,07	-10,50													-0,07	-10,50		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ- УСТРОЙСТВО ПОЛОЗЬЕВ ИЗ БЕТОНА	М3	0,29	74,55													0,29	74,55		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.РЕМОНТ- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК	М2	24,09	776,25													24,09	776,25		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.КРЫЛЬЦО N4-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА	М3	-0,44	-115,30													-0,44	-115,30		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.КРЫЛЬЦО N4-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА	М3	0,6	157,20								0,6	155,11				0,00	2,09		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.КРЫЛЬЦО N4- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	-0,7	-200,60													-0,70	-200,60		
ЖЗ-90-20-010		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.МОНОЛИТНЫЕ.КРЫЛЬЦО N4- УСТРОЙСТВО ПОЛОЗЬЕВ ИЗ БЕТОНА	М3	0,4	102,85													0,40	102,85		

