

График строительства (производства работ)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №31 ПО УЛ. НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. (1-Я ОЧЕРЕДЬ)

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Итого	Степень с учетом фактического выполнения цен в строительстве, рублей / миллиарды					
							в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №31 ПО УЛ. НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

объект: 1.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

смета: 1.101.ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	ДЕРЕВ	1,28	1,41	1,44				1,44		
										5		
2	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ УДАЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ У КУСТАРНИКОВ	ПЕНЬ	69,97	77,28	78,93				78,93		
										5		
3	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ КОРЧЕВКА ПНЕЙ ТВЕРДЫХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ (ПОЗ.1)	ПЕНЬ	92,55	102,22	104,40				104,40		
										1		
4	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ КОРЧЕВКА ПНЕЙ МЯГКИХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ (ПОЗ.8,9)	ПЕНЬ	139,81	154,42	157,72				157,72		
										2		
5	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ДУБ, БУК, ГРАБ, КЛЕН, ЯСЕНЬ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ (ПОЗ.1)	СКЛАДО	1,28	1,41	1,44				1,44		
										0,0147		
6	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ЛИПА, СОСНА, ТОПОЛЬ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ (ПОЗ.8,9)	СКЛАДО	3,50	3,87	3,95				3,95		
										0,0603		
7	Ж1-40	ВЫВОЗКА ОТ ВЫРУБКИ	МЗ	0,17	0,19	0,19				0,19		
										0,06		
8	Ж1-40	ВЫВОЗКА ОТ ВЫРУБКИ ОБЪЕМ ВЫХОДА ДРЕВЕСИНЫ ОТ СНОСА ДЕРЕВЬЕВ УТОЧНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ОСМОТРА ИХ В НАТУРЕ С										
9	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	1,40	1,55	1,58				1,58		
										0,0466		
ИТОГО по смете:				309,96	342,35	349,65				349,65		

смета: 1.102.ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

10	Ж1-40	ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	ШТ	59,66	65,90	67,31				67,31		
										1		
ИТОГО по смете:				59,66	65,90	67,31				67,31		

объект: 2.ЖИЛОЙ ДОМ.КАПРЕМОНТ.

смета: 2.201.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по акту заказа сметной документации 1 МАЙ 2021	Сопоставь с учетом притока и оттока цен в соответствии, рублей / количество						
						Выполн.	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
11	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ	М	14,64	16,17	16,26		16,26				
								26				
12	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ КОВРА	М2	3 060,23	3 380,06	3 397,97		3 397,97				
								729				
13	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ НЕОТДЕЛИМЫЙ СЛОЙ	М2	3 462,23	3 824,07	3 844,34		3 844,34				
								729				
14	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ. 25ММ	М2	4 693,45	5 183,97	5 211,45		5 211,45				
								729				
15	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ РАЗБОРКИ СТЯЖКИ	М2	687,80	759,68	763,71		763,71				
								729				
16	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ КОВРА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	М2	52,89	58,42	58,73		58,73				
								12,6				
17	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НАДСТРОЙКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	М2	5,98	6,60	6,63		6,63				
								2,76				
18	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НАДСТРОЙКИ ИЗ ДОСОК	М2КРО	7,35	8,12	8,16		8,16				
								2,76				
19	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ	М3						0,14			
20	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ	ЗОНТ	275,40	304,18	305,79	305,79					
							9					
21	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ МЕТАЛЛОЛОМ	Т					0,21				
22	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА 2-Х РЯДОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОГОЛОВКОВ ВЕНТШАХТ	М3	323,77	357,61	359,51	359,51					
							1,5					
23	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ КЛАДКА ОГОЛОВКОВ ВЕНТШАХТ ИЗ КИРПИЧА КРО100 НА РАСТВОРЕ М100	М3	660,92	729,99	733,86	733,86					
							1,5					
24	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	М	308,52	340,76	342,57	342,57					
							104					
25	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ МЕТАЛЛОЛОМ	Т					0,21				
26	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ ДЕТАЛЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА N1*	М2	7 491,79	8 274,77	8 318,63		8 318,63				
								729				
27	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М2	1 544,51	1 705,93	1 714,97		1 714,97				
								729				
28	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ	М2	13 136,79	14 509,74	14 586,64		14 586,64				
								729				
29	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ ДЕТАЛЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА N2 (ПОКРЫТИЕ ПОЛА НАДСТРОЙКИ ВЫХОДА НА	М2	71,85	79,36	79,78		79,78				
								7,56				
30	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	М2	136,50	150,77	151,57		151,57				
								7,56				
31	ЖК2-70-10	КРОВЛЯ УКЛАДКА СЛОЯ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0	М2	71,85	79,36	79,78		79,78				
								7,56				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом применения индекса цен в строительстве, рублей / валютой						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
32	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	88,73	98,00	98,52		98,52				
								7,56				
33	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 1-1*	М	60,59	66,92	67,27		67,27				
								25,24				
34	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА	М	1 166,09	1 287,96	1 294,79		1 294,79				
								25,24				
35	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПО ПАРАПЕТУ	М2	261,35	288,66	290,19		290,19				
								25,43				
36	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,5ММС ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	1 298,78	1 434,52	1 442,12		1 442,12				
								24,41				
37	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ УЧТЕНА ДЛЯ СЕЧ.1-1,2-2*	ОТВЕР	743,96	821,71	826,07		826,07				
								438				
38	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ ПО СЕЧ.1-1,2-2	Т	5 386,67	5 949,64	5 981,17		5 981,17				
								0,7711				
39	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	54,28	59,95	60,27		60,27				
								18				
40	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТОЕК МАСТИКОЙ ЛТ-1	М	28,43	31,40	31,57		31,57				
								5,7				
41	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 3-3 ПРИМЫКАНИЕ К АЭРАТОРАМ*	МДИЗО	15,28	16,88	16,97		16,97				
								2				
42	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ЛТ-1	М	6,50	7,18	7,22		7,22				
								1,3				
43	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ*	М2	38,65	42,69	42,92		42,92				
								38				
44	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	929,74	1 026,91	1 032,35		1 032,35				
								38				
45	Ж2-70-10	КРОВЛЯ КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЮБЕЛЯМИ	ШТДЮБ	475,82	525,55	528,34		528,34				
								228				
46	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	719,03	794,18	798,39		798,39				
								38				
47	Ж2-70-10	КРОВЛЯ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА НА В/Ш	М2	635,37	701,77	705,49		705,49				
								38				
48	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 4-4 ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ, СЕЧЕНИЕ 6-6 ПРИМЫКАНИЕ К РАСШИРИТЕЛЬНОМУ БАКУ, СЕЧЕНИЕ 7-7	М	215,77	238,32	239,58		239,58				
								89,9				
49	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	М	3 088,62	3 411,42	3 429,50		3 429,50				
								89,9				
50	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА СЕТОК НА ВЕНТШАХТАХ (ПРИМ.17)	М2	224,74	248,23	249,55		249,55				
								14,45				
51	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 7500ММ	ЗОНТ	3 115,06	3 440,62	3 458,86		3 458,86				
								9				
52	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	52,32	57,79	58,10		58,10				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценох на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценох на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока нал в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОК И Ф-021					26,2					
53	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА	М2	79,04	87,30	87,76		87,76				
54	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 5-5 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ*	ЗОНТ	867,07	957,69	962,77		962,77				
55	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНОМУ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ	ШТ	166,42	183,81	184,78		9				
56	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 6-6 ПОКРЫТИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА*	Т	316,93	350,05	351,91		351,91				
57	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	9,95	10,99	11,05		11,05				
58	Ж2-70-10	КРОВЛЯ МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	М2	96,81	106,93	107,50		3,3				
59	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 7-7 ПОКРЫТИЕ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ*	М2	108,80	120,17	120,81		107,50				
60	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М2	26,68	29,47	29,63		12,6				
61	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ	М2	227,07	250,80	252,13		29,63				
62	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ	М2	326,24	360,34	362,25		12,6				
63	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СТОИМОСТЬ КОСТЫЛЯ ПОЗ.3 УЧТЕНО В СЕЧЕНИИ 2-2*	М3	14,94	16,50	16,59		252,13				
64	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 15 П.10*	М	390,82	431,67	433,96		8,03				
65	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 15 П.20*	ПЕРЕР	6,37	7,04	7,08		16,59				
66	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С	М	580,31	640,96	644,36		0,15				
67	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ЛИСТ 17 СЕЧ.2-2,ЛИСТ	М	4 505,94	4 976,86	5 003,24		433,96				
68	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ СТОИМОСТЬ КОСТЫЛЯ	М	2 768,39	3 057,72	3 073,93		51,4				
69	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ВОДОСТОЧНАЯ	М	251,27	277,53	279,00		7,08				
70	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ УСТАНОВКА	М	4 692,59	5 183,02	5 210,49		2				
71	Ж2-90-10-20	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-36	ОТВЕР	13,08	14,45	14,68		644,36				
72	Ж2-90-10-20	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-36 УСТАНОВКА	Т	205,92	227,44	231,08		220				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В план на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЬ 2019 г.	В план на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		СТРЕМЯНКИ СМ1										
73	Ж2-90-10-20	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-36 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ	М2	2,73	3,02	3,07			0,058			
									3,07			
									0,9			
74	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1	Т	14,15	15,63	15,88	15,88					
									0,0267			
75	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 МЕТАЛЛОЛОМ	Т									
									0,0267			
76	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	10,41	11,50	11,68	11,68					
									4,8			
77	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 СРЕЗКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КИРПИЧА	М	10,09	11,14	11,32				11,32		
										4,5		
78	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ОТХОДЫ КИРПИЧА	Т									
										0,12		
79	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ПРОБИВКА ГНЁЗД	ШТ	187,38	206,96	210,27				210,27		
										9		
80	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ КЛАССА С25/30	М3 ЗАДЕЛ	20,61	22,76	23,12				23,12		
										0,03		
81	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА	Т	1 709,03	1 887,64	1 917,81				1 917,81		
										0,3195		
82	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	37,11	40,99	41,65				41,65		
										12,3		
83	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ПРОФНАСТИЛОМ	М2	374,17	413,28	419,89				419,89		
										9		
84	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ПЛАНК	М	137,95	152,37	154,81				154,81		
										7,2		
85	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 УСТАНОВКА ПЛАНКИ ПРИМЫКАНИЙ	М	205,44	226,91	230,54				230,54		
										6,9		
86	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЙ МАСТИКОЙ ЛТ-1	М	34,46	38,06	38,67				38,67		
										6,9		
87	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 (АС-31)	М2	351,36	388,08	394,28				394,28		
										92,6		
88	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 (АС-31) СМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М	1 232,95	1 361,81	1 383,58				1 383,58		
										92,5		
89	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 (АС-31) ПРИМ.3*	М2	467,37	516,22	524,47				524,47		
										51,04		
90	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 (АС-31) ПРИМ.4*	ПЕРЕП	572,27	632,08	642,18				642,18		
										180		
91	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 (АС-31) ДЕМОНТАЖ ОБВЯЗКИ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ ИЗ УГОЛКА	Т	65,29	72,11	73,26				73,26		
										0,3612		

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценх на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценх на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
131	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ БАЛКОНОВ В ОПАЛУБКЕ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ БЕТОНОНАСОСОМ	М3	654,16	722,53	734,08			734,08			
									2			
132	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ МН 101-6	Т	354,90	391,99	398,26			398,26			
									0,054			
133	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БАЛКОНОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО СЕТКЕ	М2	2 104,59	2 324,54	2 361,70			2 361,70			
									35,2			
134	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ*	ГНЕЗ	126,60	139,83	142,07			142,07			
									20			
135	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ КЛАССА С20/25 НА МЕЛКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ	М3 ЗАДЕЛ	28,69	31,69	32,20			32,20			
									0,04			
136	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ	Т	2 874,91	3 175,37	3 226,13			3 226,13			
									0,5583			
137	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ В ДВА СЛОЯ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	57,33	63,32	64,33			64,33			
									19			
138	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА НЕОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНАХ	М	502,73	555,27	564,15			564,15			
									46,8			
139	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ	М2	221,68	244,85	248,76			248,76			
									6,08			
140	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА	М2	23,34	25,78	26,19			26,19			
									24,96			
141	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В 2 СЛОЯ	М2	294,85	325,67	330,88			330,88			
									24,96			
142	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	378,42	417,97	424,65			424,65			
									1,847			
143	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150	М2	312,83	345,52	351,04			351,04			
									24,96			
144	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	Т	158,66	175,24	178,04			178,04			
									0,0487			
145	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ПОД БАЛКОННЫМИ ДВЕРЬМИ ИЗ ПРОКАТА С	М	212,34	234,53	238,28			238,28			
									6,5			
146	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ПРОКАТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	940,78	1 039,10	1 055,71			1 055,71			
									18,06			
147	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УСТАНОВКА ЭКРАНОВ БАЛКОНОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М2ПЛО	1 171,57	1 294,01	1 314,69			1 314,69			
									46,3			
148	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ2 (АС-32) УСТАНОВКА УГЛОВОЙ ПЛАНКИ	М	596,77	659,14	669,68			669,68			
									20			
149	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6	М2ПЛО	4 715,71	5 208,56	5 263,92		5 263,92				
								16,27				
150	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ	М	273,23	301,79	305,00		305,00				
								48,42				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Суммарность с учетом притока и расхода на строительство, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
151	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ	М	138,74	153,24	154,87	154,87					
							36,63					
152	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТАНОВКА ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	М	495,00	546,73	552,54	552,54					
							13,05					
153	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ПРИМ.5*	М	3 807,97	4 205,95	4 250,65		4 250,65				
								187				
154	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ	М	813,41	898,42	907,97		907,97				
								187				
155	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6	М2	997,53	1 101,78	1 113,49		1 113,49				
								6,03				
156	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6 УСТАНОВКА ДОБОРНОГО БРУСКА	М	39,16	43,25	43,71		43,71				
								6				
157	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ НА ДВЕРНЫЕ	ШТ	230,86	254,99	257,70		257,70				
								3				
158	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6	Т	3 443,49	3 803,38	3 843,80		3 843,80				
								0,4897				
159	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6 ПРИМ.12*	М2	510,87	564,26	570,26		570,26				
								23,598				
160	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6 ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	М2	212,39	234,59	237,08		237,08				
								23,6				
161	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 6	Т	536,99	593,11	599,41		599,41				
								0,053				
162	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЛЮКОВ	М	22,73	25,11	25,38		25,38				
								5,76				
163	Ж2-30-50-20	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ, АС 10	РЕШЕТКА	1 721,49	1 901,41	1 921,62		1 921,62				
								14				
164	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 9	М2	2 544,14	2 810,03	2 870,08			2 870,08			
									45			
165	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 9 УСТАНОВКА ДВЕРЕК СТАЛЬНЫХ	БЛОКОВ	1 118,82	1 235,75	1 262,16			1 262,16			
									45			
166	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 9 УЛУЧШЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ЗАШИВОК	М2	320,64	354,15	361,72			361,72			
									36,99			
167	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 9 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЗАШИВКАХ ЗШ1	ОТВЕР	71,92	79,44	81,14			81,14			
									288			
168	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛОГО ПУНКТА, АС 30	М2	95,70	105,70	107,96			107,96			
									28,2			
169	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛОГО ПУНКТА, АС 30 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	М2	798,67	882,14	900,99			900,99			
									28,2			
170	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛОГО ПУНКТА, АС 30 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ	240,09	265,18	270,85			270,85			
									141			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
171	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 30 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	M2	624,00	689,22	703,95				703,95		
										28,2		
172	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 30 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	M2	221,36	244,49	249,71				249,71		
										28,2		
173	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26	M2	24,08	26,60	27,17				27,17		
										7,1		
174	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ	M2	207,66	229,36	234,26				234,26		
										7,1		
175	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ	61,29	67,70	69,15				69,15		
										36		
176	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	M2	124,17	137,15	140,08				140,08		
										7,1		
177	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО	M2	159,66	176,35	180,12				180,12		
										7,1		
178	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	M2	55,74	61,57	62,89				62,89		
										7,1		
179	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ МЕЖДУ	M2	363,31	401,28	409,86				409,86		
										14,85		
180	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЮБЕЛЯМИ	ШТДЮБ	156,52	172,88	176,57				176,57		
										75		
181	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ	M2	217,01	239,69	244,81				244,81		
										14,85		
182	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО	M2	340,14	375,69	383,72				383,72		
										14,85		
183	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА	M2	248,30	274,25	280,11				280,11		
										14,85		
184	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7	M2	62,69	69,24	70,72				70,72		
										129,79		
185	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНЫХ КРАСОК	M2	329,91	364,39	372,18				372,18		
										81,79		
186	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ПРИМ.7*	M2	946,45	1 045,37	1 067,71				1 067,71		
										38,75		
187	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ПРИМ.8*	M2	529,40	584,73	597,23				597,23		
										10,8		
188	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ПРИМ.9*	M2	475,16	524,82	536,03				536,03		
										52,8		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В объеме по договору подряда (сметной документацией) 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В объеме по договору подряда (сметной документацией) 1 МАЯ 2021	Суммарность с учетом приставленного объема работ в соответствии, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
189	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ПРИМ.10*	М	35,64	39,36	40,20				40,20		
										3		
190	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОКРАСКА НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М2	320,19	353,65	361,21				361,21		
										9,78		
191	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ*	М2	268,99	297,10	303,45				303,45		
										52,1		
192	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	М2	103,36	114,16	116,60				116,60		
										7,5		
193	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОКРАСКА СТЕН МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ МА-025	М2	515,00	568,82	580,98				580,98		
										95,14		
194	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОКРАСКА СТЕН ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ ВД-КЧ-183	М2	108,11	119,41	121,96				121,96		
										22,97		
195	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	1 135,36	1 254,02	1 280,82				1 280,82		
										110,13		
196	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7	М2	566,11	625,28	638,64	638,64					
							16,27					
197	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И	М2	333,60	368,47	376,34	376,34					
							16,89					
198	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	М3	111,12	122,73	125,35				125,35		
										0,468		
199	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	495,89	547,72	559,42				559,42		
										188		
200	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 ДЕМОНТАЖ ЛЮКА	М2	9,42	10,40	10,62				10,62		
										1,04		
201	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА КЛАДКИ ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ	М2	120,06	132,61	135,44	135,44					
							10,5					
202	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА ФАСАДЕ	Т	93,75	103,55	105,76				105,76		
										0,2388		
203	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 МЕТАЛЛОЛОМ	Т									
										0,2388		
204	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2	321,10	354,66	362,24				362,24		
										45		
205	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8	М3	794,40	877,42	896,17				896,17		
										2,256		
206	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ВЫЕМКА ГРУНТА ОСНОВАНИЯ	М3	444,07	490,48	500,96	500,96					
							3,1					
207	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	23,29	25,72	26,27				26,27		
										5,1183		
208	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПОГРУЗКА ВЫТЭСНЕННОГО ГРУНТА	М3	9,82	10,85	11,08				11,08		
										3,1		
209	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ	М3	0,61	0,67	0,68				0,68		
										3,1		

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу (разработкой сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по делу (платеж строительно-1 МАЙ 2021)	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количеством						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
210	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	178,65	197,32	201,54				201,54		
										1,41		
211	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	М3	379,36	419,01	427,96				427,96		
										2,256		
212	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150	М2	308,66	340,92	348,21				348,21		
										28,2		
213	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА	М2	33,92	37,47	38,27				38,27		
										38,4		
214	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ	М2	391,01	431,88	441,11				441,11		
										38,4		
215	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150	М2	353,55	390,50	398,84				398,84		
										28,2		
216	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	М2	80,83	89,28	91,19				91,19		
										28,2		
217	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ТИП 2 (S=20+17,25+6,65=43,9 М2)*	М2 ОТ	1 743,29	1 925,48	1 966,63				1 966,63		
										43,9		
218	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ТИП 3 (S=9 М2)*	М3	253,51	280,00	285,98				285,98		
										0,72		
219	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	57,01	62,97	64,32				64,32		
										0,45		
220	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	М3	121,07	133,72	136,58				136,58		
										0,72		
221	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150	М2	98,50	108,79	111,11				111,11		
										9		
222	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПРИМ.5*	М ПРИ	80,76	89,20	91,11				91,11		
										23,51		
223	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПЕСКОМ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ПРОКЛАДКАМИ	М3	6,41	7,08	7,23				7,23		
										0,071		
224	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПРИМ 7*	М2	44,82	49,50	50,56				50,56		
										10		
225	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	6,99	7,72	7,88				7,88		
										10		
226	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ РСС ШТУКАТУРНОЙ, ЦЕМЕНТНОЙ	М2ОСН	146,07	161,34	164,79				164,79		
										10		
227	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПРИМ 8*	М2	143,35	158,33	161,71				161,71		
										7,14		
228	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-13	М2	5,65	6,24	6,37				6,37		
										6,6		
229	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-13 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ	М2	2 370,51	2 618,26	2 674,21				2 674,21		
										50,08		
230	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-13 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	463,56	512,01	522,95				522,95		
										56,68		
231	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13	М2	342,88	378,71	386,80				386,80		

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату завершения сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
									401,7			
232	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ РСС	M2	36 774,72	40 618,11	41 486,08			41 486,08			
									776,92			
233	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	M2	9 639,83	10 647,31	10 874,83			10 874,83			
									1178,62			
234	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ОГРУНТОВКА УТЕПЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	50,84	56,15	57,35			57,35			
									38			
235	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ОКРАСКА УТЕПЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	M2	252,53	278,92	284,88			284,88			
									38			
236	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ПРИМ.5*	M2	34,59	38,21	39,03			39,03			
									30			
237	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СО СТЕН	M2	102,71	113,44	115,86			115,86			
									10			
238	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	M2	752,59	831,24	849,00			849,00			
									40			
239	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ПРИМ. 6*	M2	192,82	212,97	217,52			217,52			
									17			
240	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	M2	48,73	53,82	54,97			54,97			
									17			
241	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЯ НА ФАСАДЕ, АС 28	ОТВЕР	26,20	28,94	29,56			29,56			
									26			
242	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЯ НА ФАСАДЕ, АС 28 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ	T	15,25	16,84	17,20			17,20			
									0,0052			
243	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЯ НА ФАСАДЕ, АС 28 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	M2	0,13	0,14	0,14			0,14			
									0,07			
244	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЯ НА ФАСАДЕ, АС 28 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА	M2	0,21	0,23	0,23			0,23			
									0,07			
245	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 27	T	58,24	64,33	65,70			65,70			
									0,0061			
246	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 27 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	M2	0,80	0,88	0,90			0,90			
									0,4			
247	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 27 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	M2	1,21	1,34	1,37			1,37			
									0,4			
248	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29	ОТВЕР	6,39	7,06	7,21			7,21			
									6			
249	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29 УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	T	14,61	16,14	16,48			16,48			
									0,0044			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного износа цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
250	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29 КОНОПАТКА ШВОВ МИНВАТОЙ	М	20,50	22,64	23,12	23,12					
							3,6					
251	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29 УКЛАДКА АРМАТУРЫ ПОЗ.1	Т	13,43	14,83	15,15	15,15					
							0,0041					
252	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30	М3	92,08	101,70	103,33	103,33					
							1,37					
253	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М2	141,22	155,98	158,47			158,47			
									1,25			
254	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	5,71	6,31	6,41			6,41			
									1,254			
255	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	0,01	0,01	0,01			0,01			
									0,1			
256	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	М3	14,69	16,23	16,49			16,49			
									0,1			
257	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 УСТРОЙСТВО СТенок ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	М3	62,09	68,58	69,68			69,68			
									0,31			
258	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 БЕТОННЫЕ СТЕНКИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ ОКРАСИТЬ	М2	21,22	23,44	23,81			23,81			
									3,04			
259	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 УСТАНОВКА ЛИСТА ПВ1	Т	23,35	25,79	26,20			26,20			
									0,0075			
260	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	Т	63,95	70,63	71,76			71,76			
									0,0133			
261	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2	0,76	0,84	0,85			0,85			
									0,38			
262	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	2,32	2,56	2,60			2,60			
									0,77			
263	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21	М3	222,28	245,51	249,43			249,43			
									6,4			
264	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	13,98	15,44	15,69			15,69			
									4,4			
265	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	33,03	36,48	37,06			37,06			
									7,26			
266	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	0,88	0,97	0,99			0,99			
									4,4			
267	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	39,91	44,08	44,78			44,78			
									2			
268	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ	М3ОСНОВ	48,87	53,98	54,84			54,84			
									1,32			
269	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	58,84	64,99	66,03			66,03			
									0,44			
270	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С25/30	М3	54,10	59,75	60,71			60,71			
									0,32			

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость в условиях применения индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
271	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УСТРОЙСТВО СТЕНОК ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	М3	139,61	154,20	156,66		156,66				
								0,6				
272	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М200	М2	22,26	24,59	24,98		24,98				
								2,16				
273	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УКЛАДКА ТРУБЫ ДРЕНАЖНОЙ	М	128,50	141,93	144,20		144,20				
								12				
274	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ПРИЯМКА	Т	558,17	616,51	626,36		626,36				
								0,0563				
275	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	Т	24,98	27,59	28,03		28,03				
								0,0052				
276	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 ОБЕРТЫВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОЙ ЗАСЫПКИ ГЕОТЕКСТИЛЕМ	М2	59,30	65,50	66,55		66,55				
								36				
277	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 ПРИМ 5*	М2	18,64	20,59	20,92		20,92				
								1,68				
278	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 ПРИМ 8*	М2ПОВ	44,08	48,69	49,47		49,47				
								5,2				
279	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 УСТАНОВКА СЕТКИ	М2	15,56	17,19	17,46		17,46				
								1				
280	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРМ1, АС 21 РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПРИЯМКА	М3	149,55	165,18	167,82		167,82				
								0,4				
281	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24	М3	270,91	299,22	304,00		304,00				
								7,8				
282	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	17,47	19,30	19,61		19,61				
								5,5				
283	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	41,29	45,61	46,34		46,34				
								9,075				
284	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	1,10	1,21	1,23		1,23				
								5,5				
285	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	М3	45,89	50,69	51,50		51,50				
								2,3				
286	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ	М3ОСНОВ	122,14	134,91	137,07		137,07				
								3,3				
287	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	167,21	184,69	187,64		187,64				
								1,25				
288	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 УСТРОЙСТВО СТЕНОК КРЫЛЬЦА КРВ1 ИЗ БЕТОНА С25/30	М3	28,93	31,95	32,46		32,46				
								0,12				
289	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА КРВ1 ИЗ БЕТОНА С25/30	М3	50,73	56,03	56,93		56,93				
								0,3				
290	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА КРВ2, КРВ3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	М3	689,05	761,06	773,23		773,23				
								2,25				
291	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	440,34	486,36	494,13		494,13				
								0,0455				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту разработок сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по акту оценки строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом проектного НДС по строительно-монтажным работам, рублей / количеством						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
292	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН2	Т	36,90	40,76	41,41			41,41			
									0,0072			
293	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	М	1 016,67	1 122,92	1 140,87			1 140,87			
									6,03			
294	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ	М2	208,89	230,72	234,41			234,41			
									6,93			
295	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ	М2	16,13	17,82	18,10			18,10			
									1,52			
296	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫЛЬЦА	М3	752,95	831,64	844,93			844,93			
									1,04			
297	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	9,08	10,03	10,19			10,19			
									0,026			
298	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2,КРВ3 АС 22,23,24 МЕТАЛЛОЛОМ	Т						0,026			
299	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2	ОТВЕР	16,10	17,78	18,16				18,16		
									16			
300	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2 НАНЕСЕНИЕ ЗНАКОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ	М2	0,67	0,74	0,76			0,76			
									0,14			
301	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2 ПРИМ. 5*	ОТВЕР	17,51	19,34	19,75			19,75			
									14			
302	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2 ПРИМ. 6*	ОТВЕР	12,09	13,35	13,64			13,64			
									12			
303	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2 ПРИМ. 7*	М	78,75	86,98	88,84			88,84			
									15			
304	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3	М3	42,73	47,20	48,21			48,21			
									0,18			
305	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3 ЗАКЛАДКА НИШ ИЗ КИРПИЧА КРО-175	М3	87,67	96,83	98,90			98,90			
									0,18			
306	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2	36,63	40,46	41,32			41,32			
									1,5			
307	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3 ОТВЕРСТИЯ*	ОТВЕР	46,36	51,21	52,30			52,30			
									42			
308	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 380 ММ ОТВ.80X60,110X90	ОТВЕР	56,87	62,81	64,15			64,15			
									24			
309	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ РАССВЕРЛОВКИ	М3	4,84	5,35	5,46			5,46			
									0,022			
310	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	М3 ЗАДЕЛ	4,85	5,36	5,47			5,47			
									0,007			
311	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4	М2	578,68	639,16	652,82	652,82					
							10,5					
312	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 ПРИМ.5*	ОТВЕР	52,98	58,52	59,77			59,77			
									48			
313	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО	М2	134,53	148,59	151,77			151,77			

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда (ценной документации) 1 ДОКЛАД 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / копейками						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		ЭКРАНА В НИШАХ ИЗ СЕТКИ							1,08			
314	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 ПРИМ.6*	ОТВЕР	52,98	58,52	59,77			59,77			
									48			
315	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	М2	62,07	68,56	70,03			70,03			
									1,4			
316	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	М2	12,09	13,35	13,64			13,64			
									1,4			
317	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 ПРИМ.7*	М	238,05	262,93	268,55			268,55			
									33			
318	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-5	ОТВЕР	297,61	328,71	335,73			335,73			
									180			
319	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-5 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ РАССВЕРЛОВКИ	М3	10,53	11,63	11,88			11,88			
									0,048			
320	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-5 ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100	М3 ЗАДЕЛ	10,01	11,06	11,30			11,30			
									0,0144			
321	Ж2-90-70-20	ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА	М2	16 854,73	18 616,25	19 014,06			19 014,06			
									1588			
322	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	5 342,13	5 900,45	6 026,54			6 026,54			
									133,3333			
323	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	120,85	133,48	136,33			136,33			
									44,35			
324	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	М3	54,20	59,86	61,14			61,14			
									19,89			
325	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	М3	0,37	0,41	0,42			0,42			
									0,14			
326	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА	М3	6,13	6,77	6,91			6,91			
									2,25			
327	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БЕТОНА	М3	22,26	24,59	25,12			25,12			
									8,17			
328	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ ПРОПИТКОЙ	М3	1,88	2,08	2,12			2,12			
									0,69			
329	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА СТЕКЛОБОЯ	М3	0,41	0,45	0,46			0,46			
									0,15			
330	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	1 330,55	1 469,61	1 501,01			1 501,01			
									44,3516			
331	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	М3	1 691,02	1 867,75	1 907,66			1 907,66			
									19,8944			
332	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	М3	4,20	4,64	4,74			4,74			
									0,14			
333	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КИРПИЧА	Т	121,48	134,18	137,05			137,05			
									4,0494			
334	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	441,37	487,50	497,92			497,92			
									14,7123			
335	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ	М3	20,74	22,91	23,40			23,40			
									0,6913			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
336	ЖЗ-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ СТЕКЛА	МЗ	4,49	4,96	5,07				5,07		
										0,1496		
И Т О Г О по смете:				236 501,44	261 218,65	265 053,80	10 498,50	20 047,40	54 828,11	112 399,46		
смета: 2.202.ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ												
337	ЖЗ-80-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	М	955,91	1 055,81	1 072,69			1 072,69			
									137,2			
338	ЖЗ-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)	М	262,24	289,65	294,28			294,28			
									140			
И Т О Г О по смете:				1 218,15	1 345,46	1 366,97			1 366,97			
смета: 2.203.АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ												
339	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	ШТ	1 730,38	1 911,23	1 941,78			1 941,78			
									10			
340	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	М	1 117,81	1 234,63	1 254,36			1 254,36			
									297,6			
341	ЖЗ-60-90	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	1 826,33	2 017,20	2 049,44			2 049,44			
									138,18			
342	ЖЗ-60-90	ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ	Т	231,61	255,82	259,91			259,91			
									0,0464			
343	ЖЗ-60-90	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	298,43	329,62	334,89			334,89			
									3,92			
344	ЖЗ-60-90	УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ИНДЕЛ-1708	ШТ	8,19	9,05	9,19			9,19			
									1			
345	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	М	35,44	39,14	39,77			39,77			
									20			
346	ЖЗ-60-10	ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА, РЕГУЛЯТОРА РТМ	ШТ	316,30	349,36	354,94			354,94			
									8			
И Т О Г О по смете:				5 564,49	6 146,05	6 244,28			6 244,28			
смета: 2.204.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
347	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	1 934,36	2 136,52	2 170,67			2 170,67			
									108			
348	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	218,07	240,86	244,71			244,71			
									10			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Степень с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
349	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 276,06	1 409,42	1 431,95			1 431,95			
								54				
350	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 391,97	1 537,45	1 562,03			1 562,03			
								56				
351	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	4 643,66	5 128,98	5 210,96			5 210,96			
								154				
352	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	551,01	608,60	618,33			618,33			
								382				
353	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	983,12	1 085,87	1 103,23			1 103,23			
								24				
354	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	293,63	324,32	329,50			329,50			
								6				
355	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	44,33	48,96	49,74			49,74			
								30				
356	ЖЗ-20-11-10	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДИАМЕТРОМ 20,25 ММ	ШТ	528,06	583,25	592,57			592,57			
								46				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки систем документация I декабрь 2019 г.	В ценах по договору строительства I МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количеством						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
357	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ	ШТ	398,92	440,61	447,65			447,65			
		ФЛАНЦЫ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ	ШТ	317,38	350,55	356,15			356,15			
358	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ	ШТ	171,76	189,71	192,74			192,74			
359	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	59,93	66,19	67,25			67,25			
360	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177.	М2	100,86	111,40	113,18			113,18			
361	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ	ШТ	74,93	82,76	84,08			84,08			
362	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	806,98	891,32	905,57			905,57			
363	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	86,89	95,97	97,50			97,50			
364	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	Т	262,58	290,02	294,66			294,66			
365	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	64,40	71,13	72,27			72,27			
366	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	62,32	68,83	69,93			69,93			
367	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ									

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Степень с учетом графиков аванса цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
368	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	КВТ	25 237,41	27 875,02	28 320,59			28 320,59			
								93,6				
369	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ РАДИАТОРЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	М2	862,78	952,95	968,18			968,18			
								52				
370	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	35,88	39,63	40,26			40,26			
								3				
371	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	128,28	141,69	143,95			143,95			
								12				
372	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	763,69	843,50	856,98			856,98			
								77				
373	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	272,75	301,26	306,08			306,08			
								28				
374	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	277,04	305,99	310,88			310,88			
								30				
375	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	237,39	262,20	266,39			266,39			
								32				
376	ЖЗ-20-12	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ	М.П.	4 008,65	4 427,60	4 498,37			4 498,37			
								523				
377	ЖЗ-30-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	570,81	630,47	640,55			640,55			
								1				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
378	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	М	2 416,92	2 669,52	2 712,19			2 712,19			
									600			
379	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	ШТ	989,88	1 093,33	1 110,81			1 110,81			
									84			
380	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	РЕШЕТКА	169,57	187,29	190,28			190,28			
									12			
381	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	М	210,09	232,05	235,76			235,76			
									100			
382	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	21,00	23,19	23,56			23,56			
									10			
383	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	104,85	115,81	117,66			117,66			
									50			
384	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	104,84	115,80	117,65			117,65			
									50			
385	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	402,67	444,75	451,86			451,86			
									140			
386	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	56,25	62,13	63,12			63,12			
									10			
387	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	101,68	112,31	114,11			114,11			
									20			
388	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	ЭКМ	98,42	108,71	110,45			110,45			
									26			
389	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	16,83	18,59	18,89			18,89			
									0,25			
390	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В	ШТ	2 679,36	2 959,38	3 006,68			3 006,68			
									92			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом применения индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
391	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ	МЗ О	195,06	215,45	218,89			218,89			
392	ЖЗ-20-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т						6800			
393	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	0,43	0,47	0,48			0,842			
394	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	4,70	5,19	5,27			0,48			
395	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	79,27	87,55	88,95			0,16			
									5,27			
									0,1565			
									88,95			
									1			
И Т О Г О по смете:				54 317,72	59 994,55	60 953,51			60 953,51			

смета: 2.205 ТЕПЛОЙ ПУНКТ

396	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ШТ	18 648,56	20 597,55	20 926,79			20 926,79			
397	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	3 696,12	4 082,41	4 147,66			127			
398	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	5 265,47	5 815,77	5 908,73			4 147,66			
399	ЖЗ-20-11-10	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	191,86	211,91	215,30			18			
400	ЖЗ-20-11-10	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	64,66	71,42	72,56			5 908,73			
401	ЖЗ-20-11-10	УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА, УГОЛКА	Т	240,63	265,78	270,03			132			
402	ЖЗ-20-11-10	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛ	234,46	258,96	263,10			215,30			
403	ЖЗ-20-11-10	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ, ПАРАПЕТОВ И ДР.)	ШТ	137,75	152,15	154,58			132			
404	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	2 094,39	2 313,28	2 350,26			72,56			
405	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	ШТ	2 407,63	2 659,26	2 701,77			4			
406	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	1 176,87	1 299,87	1 320,65			270,03			
407	ЖЗ-20-90	ТРУБОПРОВОДЫ ДЕМОНТАЖ	М	566,31	625,50	635,50			0,1075			
									263,10			
									16			
									154,58			
									4			
									2 350,26			
									102			
									2 701,77			
									26			
									1 320,65			
									55			
									635,50			
									110			

№ пп.	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В цехе по акту разработки систем дренажных I декабрь 2019 г.	В цехе по акту начала строительства I МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
408	ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	1,35	1,49	1,51		1,51				
								0,02				
409	ЖЗ-20-90	ОБРЕЗКА/ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100, ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ	475,32	525,00	533,39		533,39				
								11				
410	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т					2,134				
411	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	16,39	18,10	18,39		18,39				
								0,5				
412	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	50,24	55,49	56,38		56,38				
								1				
И Т О Г О по смете:				35 268,01	38 953,94	39 576,60		39 576,60				

смета: 2.206.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ

413	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	213,40	235,70	239,47		239,47			
								1			
414	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	107,01	118,19	120,08		120,08			
								1			
415	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	17,45	19,27	19,58		19,58			
								1			
416	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА КРАНА	КОМПЛЕКТ	11,29	12,47	12,67		12,67			
								2			
417	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	684,61	756,16	768,25		768,25			
								3			
418	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	Т	39,92	44,09	44,79		44,79			
								0,0189			
419	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	КГИЗД	24,16	26,69	27,12		27,12			
								16,28			
420	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТРОЙСТВО УПОРА	МЗ	39,51	43,64	44,34		44,34			
								0,11			
	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		376,64	416,00	422,65		422,65			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах из доку-ментации системы документация I декабрь 2019 г.	В ценах из доку-ментации строительства I МАЙ 2021	Стоимость с учетом проектного изъятия цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
421		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА КРАНА	КОМПЛЕКТ					19				
422	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	84,57	93,41	94,90		94,90				
423	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ	Т	492,06	543,49	552,18		552,18				
424	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	97,45	107,63	109,35		109,35				
425	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 444,06	1 594,98	1 620,47		1 620,47				
426	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	2 238,90	2 472,89	2 512,42		2 512,42				
427	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	308,09	340,29	345,73		345,73				
428	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	116,85	129,06	131,12		131,12				
429	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	506,18	559,08	568,02		568,02				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / млн.рубли						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
430	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	16,27	17,97	18,26			18,26			
								11				
431	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА	Т	195,49	215,92	219,37			219,37			
								0,0516				
432	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	229,98	254,02	258,08			258,08			
								31				
433	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	329,20	363,61	369,42			369,42			
								43				
434	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	49,60	54,78	55,66			55,66			
								5				
435	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	131,62	145,38	147,70			147,70			
								11				
436	ЖЗ-10-12	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ	М.П.	524,60	579,43	588,69			588,69			
								90				
437	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	1 056,26	1 166,65	1 185,30			1 185,30			
								139				
438	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	354,21	391,23	397,48			397,48			
								6				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценх за дату регистрации сметной документации 1 ДКАИРС 2019 г.	В ценх за дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом притока индекса цен в строительно-монтажных работах, рублей / валютой						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
439	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	166,02	183,37	186,30			186,30			
									3			
440	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	92,38	102,03	103,66			103,66			
									1,5			
441	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	18,88	20,85	21,18			21,18			
									10,5			
442	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	1 465,45	1 618,61	1 644,48			1 644,48			
									48			
443	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	109,66	121,12	123,06			123,06			
									48			
444	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	87,96	97,15	98,70			98,70			
									48			
445	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	2 836,34	3 132,77	3 182,85			3 182,85			
									86			
446	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	199,74	220,62	224,15			224,15			
									86			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Степень с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
447	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	158,66	175,24	178,04			178,04			
									86			
448	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	158,41	174,97	177,77			177,77			
									4			
449	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	9,22	10,18	10,34			10,34			
									4			
450	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	7,38	8,15	8,28			8,28			
									4			
451	ЖЗ-10-11-30	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ	ШТ	84,72	93,57	95,07			95,07			
									138			
452	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	627,69	693,29	704,37			704,37			
									27			
453	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	320,43	353,92	359,58			359,58			
									27			
454	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	27,05	29,88	30,36			30,36			
									3			
455	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	812,89	897,85	912,20			912,20			
									87,5			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценх по договору подряда с датой документация 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценх по договору подряда строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
456	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	39,77	43,93	44,63		44,63				
								4				
457	ЖЗ-10-12	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ	М.П.	335,69	370,77	376,70		376,70				
								94,5				
458	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ	КОМПЛЕКТ	623,14	688,27	695,59		695,59				
								24				
459	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	146,19	161,47	163,19		163,19				
								3				
460	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 884,60	2 081,56	2 103,68		2 103,68				
								45				
461	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 350,89	1 492,07	1 507,93		1 507,93				
								29				
462	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	2 238,90	2 472,89	2 499,17		2 499,17				
								43				
463	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	2 535,34	2 800,31	2 830,07		2 830,07				
								45				
464	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	187,38	206,96	209,16		209,16				
								3				
465	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	237,99	262,86	265,65		265,65				
								165				
466	ЖЗ-10-41-10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР	ШТ	102,82	113,57	114,78		114,78				
								70				
467	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		71,54	79,02	79,86		79,86				

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом проектного издательства в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
467		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	1				0,0339					
468	ЖЗ-10-41-10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20	М	68,75	75,94	76,75	76,75	14,525				
469	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	332,14	366,85	370,75	370,75	45				
470	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	215,14	237,62	240,15	240,15	29				
471	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	329,20	363,61	367,47	367,47	43				
472	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	446,32	492,97	498,21	498,21	45				
473	ЖЗ-10-42	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ	М.П.	911,47	1 006,73	1 017,43	1 017,43	162				
474	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	1 056,26	1 166,65	1 179,05	1 179,05	139				
475	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	283,36	312,97	316,30	316,30	4,8				
476	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	7 429,81	8 206,31	8 293,53	8 293,53	148				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом предельного выноса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
477	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	166,02	183,37	185,32	185,32					
							3					
478	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	95,85	105,87	107,00	107,00					
							1,5					
479	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	М	282,74	312,29	315,61	315,61					
							157,3					
480	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ.	ШТ	5 414,96	5 980,89	6 044,46	6 044,46					
							48					
481	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРАНА ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	КОМПЛЕКТ	57,89	63,94	64,62	64,62					
							9					
482	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	М2	393,23	434,33	438,95	438,95					
							19,3					
483	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	1 465,45	1 618,61	1 635,81	1 635,81					
							48					
484	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	109,66	121,12	122,41	122,41					
							48					
485	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	87,96	97,15	98,18	98,18					
							48					

№ лп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стойкость с учетом проектного задания при в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
486	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	2 770,35	3 059,88	3 092,40		3 092,40				
							84					
487	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	195,08	215,47	217,76		217,76				
							84					
488	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	154,97	171,17	172,99		172,99				
							84					
489	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	514,93	568,75	574,79		574,79				
							13					
490	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	29,94	33,07	33,42		33,42				
							13					
491	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	24,05	26,56	26,84		26,84				
							13					
492	ЖЗ-10-41-30	КТР, КРОНШТЕЙНЫ, МУФТЫ, КОМПЕНСАТОРЫ	ШТ	533,52	589,28	595,54		595,54				
							294					
493	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	415,23	458,63	463,50		463,50				
							24					
494	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	52,90	58,43	59,05		59,05				
							3					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В заказе по дате разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В заказе по дате начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
495	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	280,05	309,32	312,61		312,61				
							24					
496	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	39,59	43,73	44,19		44,19				
							3					
497	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	1 326,95	1 465,63	1 481,21		1 481,21				
							148					
498	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	783,32	865,19	874,39		874,39				
							87					
499	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	13,95	15,41	15,57		15,57				
							1,5					
500	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	129,23	142,74	144,26		144,26				
							13					
501	ЖЗ-10-42	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ	М.П.	793,49	876,42	885,73		885,73				
							249,5					
502	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	МЗ	33,63	37,14	37,53		37,53				
							0,5					
503	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	8 699,06	9 608,21	9 710,33		9 710,33				
							70					
504	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	443,15	489,46	494,66		494,66				
							30					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по договору начисл. строительства 1 МАЙ 2021	Состояние с учетом проектного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
505	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	Т	166,90	184,34	186,30		186,30				
								0,0452				
506	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	ШТ	26,32	29,07	29,38		29,38				
								1				
507	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ СИФОН СВАРНОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ	М	21,26	23,48	23,73		23,73				
								0,7				
508	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	М	3 078,01	3 399,70	3 435,83		3 435,83				
								102				
509	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	1 415,51	1 563,45	1 580,07		1 580,07				
								12				
510	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ШТ	996,00	1 100,09	1 111,78		1 111,78				
								27				
511	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	1 133,25	1 251,69	1 264,99		1 264,99				
								9				
512	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	1 052,03	1 161,98	1 174,33		1 174,33				
								24,96				
513	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2	МЗ	521,09	575,55	581,67		581,67				
								9,51				
514	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2	МЗ	149,28	164,88	166,63		166,63				
								3,08				
515	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	МЗ	4,85	5,36	5,42		5,42				
								1,2				
516	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА	МЗ	0,25	0,28	0,28		0,28				
								1,2				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед. изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом применения индексов цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
517	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,	МЗ	604,20	667,35	674,44		674,44				
								36,33				
518	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ШИТАМИ СТЕНOK ТРАНШЕЙ	М2КРЕ	796,16	879,37	888,72		888,72				
								107,25				
519	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТ	Т	9,13	10,08	10,19		10,19				
								2,0064				
520	Ж6-10-30	КАНАЛИЗАЦИЯ	М	342,05	377,80	381,82		381,82				
								23,7				
521	Ж6-10-30	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ	М ФУТЛ	1 812,34	2 001,75	2 023,02		2 023,02				
								14,5				
522	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	М	411,01	453,97	458,79		458,79				
								196				
523	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	181,74	200,73	202,86		202,86				
								61				
524	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	47,12	52,04	52,59		52,59				
								0,7				
525	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	902,83	997,19	1 007,79		1 007,79				
								31				
526	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	32,32	35,70	36,08		36,08				
								1				
527	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО	ШТ	4,97	5,49	5,55		5,55				
								1				
528	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ВОЗВРАТ ВОДОМЕР Д.50	ШТ					1				
529	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО	ШТ	34,56	38,17	38,58		38,58				
								2				
530	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	24,47	27,03	27,32		27,32				
								5				
531	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ	ОТВЕР	116,06	128,19	129,55		129,55				
								10				
532	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА УЧТЕНА В УСТАНОВКЕ	М	1 171,98	1 294,47	1 308,23		1 308,23				
								440				
	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		1 907,02	2 106,33	2 128,72		2 128,72				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Суммарность с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
533		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ				86					
534	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ	2 707,65	2 990,63	3 022,41	3 022,41					
535	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	3 482,95	3 846,96	3 887,85	3 887,85					
536	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ	ОТВЕР	1 057,21	1 167,70	1 180,11	1 180,11					
537	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ	ОТВЕР	506,33	559,25	565,19	565,19					
538	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ	МЗ ЗАДЕЛ	1 174,95	1 297,75	1 311,54	1 311,54					
539	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	25,26	27,90	28,20	28,20					
540	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ,	ШТ	271,01	299,33	302,51	302,51					
541	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	М	399,97	441,77	446,47	446,47					
542	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	ШТ	68,70	75,88	76,69	76,69					
543	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	32,32	35,70	36,08	36,08					
544	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	9,79	10,81	10,92	10,92					
545	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	МЗ ЗАДЕЛ	42,69	47,15	47,65	47,65					
546	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	144,25	159,33	161,02	161,02					
	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		288,17	318,29	321,67	321,67					

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЬ 2019 г.	В ценах на дату окончания строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
547		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	М3 ЗАДЕЛ				0,1512					
548	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЖИЛАЯ ЧАСТЬ*	М	792,77	875,62	884,93	884,93	111				
549	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ДЕМОНТАЖ И	ПРИБ	4 532,09	5 005,75	5 058,95	5 058,95	48				
550	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) СМЕНА ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СМЫВНЫХ	ПРИБ	1 275,12	1 408,39	1 423,36	1 423,36	48				
551	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) СМЕНА	ПРИБ	2 314,51	2 556,40	2 583,57	2 583,57	36				
552	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	1 934,43	2 136,60	2 159,31	2 159,31	48				
553	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	240,42	265,55	268,37	268,37	12				
554	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	М3 ЗАДЕЛ	190,22	210,10	212,33	212,33	0,0816				
555	Ж6-10-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ	М	111,67	123,34	124,65	124,65	23,7				
556	Ж6-10-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА С ЗАДЕЛКОЙ ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	69,83	77,13	77,95	77,95	3				
557	ЖЗ-10-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т					3,9				
558	ЖЗ-10-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	3,41	3,77	3,81	3,81	1,25				
559	ЖЗ-10-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	37,43	41,34	41,78	41,78	1,2476				
И Т О Г О по смете:				101 681,97	112 308,96	113 604,65	94 249,83	19 354,82				
смета: 2.207.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ												
560	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	ПРИБОР	2 745,72	3 032,68	3 048,75			3 048,75			
										48		

№ оп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц	В ценох на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценох на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса для строительства, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
561	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	1 083,58	1 196,83	1 203,17				1 203,17		
										77		
562	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	1 492,51	1 648,49	1 657,23				1 657,23		
										99		
563	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	32,37	35,75	35,94				35,94		
										13,5		
564	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ МА-25 В	М2	438,07	483,85	486,41				486,41		
										21,5		
565	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛ	1 201,81	1 327,41	1 334,45				1 334,45		
										78		
566	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	400,47	442,32	444,66				444,66		
										42		
567	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	107,29	118,50	119,13				119,13		
										12		
568	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	2 339,82	2 584,36	2 598,06				2 598,06		
										176		
569	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	1 928,46	2 130,01	2 141,30				2 141,30		
										176		
570	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	194,61	214,95	216,09				216,09		
										15		
571	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	169,83	187,58	188,57				188,57		
										12		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Сопоставь с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
572	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	4,98	5,50	5,53				5,53		
										2,5		
573	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЛЯНАЯ	М2	66,37	73,31	73,70				73,70		
										4		
574	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛ	226,29	249,94	251,26				251,26		
										18		
575	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	23,55	26,01	26,15				26,15		
										3		
576	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	288,44	318,59	320,28				320,28		
										27		
577	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	225,60	249,18	250,50				250,50		
										27		
578	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПУСК ГАЗА В	СТОЯ	91,31	100,85	101,38				101,38		
										9		
579	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ПРИБ	938,99	1 037,13	1 042,63				1 042,63		
										48		
580	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ПРИБ	67,83	74,92	75,32				75,32		
										8		
581	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	438,81	484,67	487,24				487,24		
										176		
582	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ОТВЕР	460,81	508,97	511,67				511,67		
										23		
583	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	72,54	80,12	80,54				80,54		
										7		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Едизм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен и стоимости, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
584	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	284,80	314,56	316,23				316,23		
585	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	М	53,84	59,47	59,79				59,79		
586	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т								0,272	
587	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	0,19	0,21	0,21					0,21	0,07
588	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	1,99	2,20	2,21					2,21	0,0663
И Т О Г О по смете:				15 380,88	16 988,36	17 078,40				17 078,40		

смета: 2.2011.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. К СМЕТЕ 201)

589	Ж2-70-10	КРОВЛЯ	М2	-7 491,79	-8 274,77	-8 318,63				-8 318,63		
590	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 201*	М2	19 828,84	21 901,19	22 017,27				22 017,27		
591	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 1-1*	М	-60,59	-66,92	-67,27				-67,27		
592	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 201*	М	62,61	69,15	69,52				69,52		
593	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 4-4 ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ, СЕЧЕНИЕ 6-6 ПРИМЫКАНИЕ К РАСШИРИТЕЛЬНОМУ БАКУ, СЕЧЕНИЕ 7-7	М	-215,77	-238,32	-239,58				-239,58		
594	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 201*	М	222,96	246,26	247,57				247,57		
595	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 15 П.10*	М2	-284,40	-314,12	-315,78				-315,78		
596	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 201*	М2	345,46	381,56	383,58				383,58		
597	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 15 П.21А*	М	664,63	734,09	737,98				737,98		
598	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 15 П.21Б*	М ШВА	2 197,87	2 427,57	2 440,44				2 440,44		
599	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1	Т	-1 167,18	-1 289,16	-1 309,77				-1 309,77		
600	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	-37,11	-40,99	-41,65				-41,65		
601	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 201*	Т	1 323,23	1 461,52	1 484,88				1 484,88		
602	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26	М2	-24,08	-26,60	-27,17					-27,17	-7,1
603	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26	---	-207,66	-229,36	-234,26					-234,26	

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценох на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценох на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Сметность с учетом принятого объема цен в строгости, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
603		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПOKPЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ	M2						-7,1			
604	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ	-61,29	-67,70	-69,15			-69,15			
605	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	M2	-283,83	-313,49	-320,19			-320,19			
606	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	M2	-55,74	-61,57	-62,89			-62,89			
607	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ МЕЖДУ	M2	-363,31	-401,28	-409,86			-409,86			
608	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЮБЕЛЯМИ	ШТДЮБ	-156,52	-172,88	-176,57			-176,57			
609	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	M2	-557,15	-615,38	-628,53			-628,53			
610	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА	M2	-248,30	-274,25	-280,11			-280,11			
611	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-13	M2	-2 370,51	-2 618,26	-2 674,21			-2 674,21			
612	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-13 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	M2	-409,61	-452,42	-462,09			-462,09			
613	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13	M2	-36 774,72	-40 618,11	-41 486,08			-41 486,08			
614	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	M2	-6 354,32	-7 018,42	-7 168,40			-7 168,40			
615	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29	ОТВЕР	-6,39	-7,06	-7,21			-7,21			
616	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29 УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	T	-14,61	-16,14	-16,48			-16,48			
617	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29	ОТВЕР	31,99	35,33	36,08			36,08			
618	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29 УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	T	14,91	16,47	16,82			16,82			
619	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 29 ПРОКЛЕЙКА ШВОВ СТЕКЛОСЕТКОЙ	M2	7,20	7,95	8,12			8,12			
620	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30	M2	-141,22	-155,98	-158,47			-158,47			
621	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЫ 201*	T	7,36	8,13	8,26			8,26			
622	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 30 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 201*	M2	-21,22	-23,44	-23,81			-23,81			
623	Ж2-90-20	КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ, АС-37	ОТВЕР	24,79	27,38	27,97			27,97			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЬ 2019 г.	В ценах по делу заказа строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строительстве, рублей / количество					
						Итого	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
										12	
624	ЖЗ-90-20	КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ, АС-37 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	Т	151,23	167,04	170,61			170,61		
625	ЖЗ-90-20	КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ, АС-37 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ В ДВА СЛОЯ	М2	3,36	3,71	3,79			0,0288		
626	ЖЗ-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	-1 201,98	-1 327,60	-1 355,97			1,11		
									-1 355,97		
									-30		
И Т О Г О по смете:				-33 622,86	-37 136,87	-38 201,24			-40,56	-55 115,78	

смета: 2.2041.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ДОП.СМЕТА К Л.С.204)

627	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	КВТ	-25 237,41	-27 875,02	-28 320,59			-28 320,59		
628	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ РАДИАТОРЫ УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	КВТ	3 259,85	3 600,54	3 658,09			-93,6	3 658,09	
629	ЖЗ-30-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	160,11	176,84	179,67			12,09	179,67	
630	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	2 399,24	2 649,99	2 692,35			2	2 692,35	
631	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5	М2	167,23	184,71	187,66			12	187,66	
632	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	46,97	51,88	52,71			1,75	52,71	
633	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ	М2	1,55	1,71	1,74			1	1,74	
634	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	-67,16	-74,18	-75,37			0,5	-75,37	
									1		
И Т О Г О по смете:				-19 269,62	-21 283,53	-21 623,74			-21 623,74		

смета: 2.2051.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ДОП.СМЕТА К Л.С.205)

635	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ШТ (КОМП)	2 862,54	3 161,71	3 212,25			3 212,25		
636	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	ШТ	485,85	536,63	545,21			1	545,21	
637	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	19,14	21,14	21,56			1	6,44	15,12
									0,3	0,7	
И Т О Г О по смете:				3 367,53	3 719,48	3 779,02			3 763,90	15,12	

смета: 2.2061.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ (ДОП.СМЕТА К Л.С.206)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Сопоставь с учетом проектного ввода цен в строительстве, рублей / килограмм						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
638	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	198,18	218,89	221,22		221,22				
								12				
639	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	ШТ	198,18	218,89	221,22		221,22				
								12				
640	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	ШТ	-5 807,20	-6 414,12	-6 482,29		-6 482,29				
								-96				
641	ЖЗ-10-90	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ"	ПРИБ	5 294,80	5 848,17	5 910,32		5 910,32				
								48				
ИТОГО по смете:				-116,04	-128,17	-129,53		-129,53				

смета: 2.2071.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ДОП.СМЕТА К Л.С.207)

642	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	УЗЕЛ	1 953,47	2 157,63	2 169,07				2 169,07		
										48		
ИТОГО по смете:				1 953,47	2 157,63	2 169,07				2 169,07		

объект: 3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

смета: 3.301.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

643	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	МЗ	472,75	522,16	533,32				533,32		
										7,5		
644	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА, ТОЛЩ.5СМ	МЗ	456,97	504,73	515,52				515,52		
										7,25		
645	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ С ДАЛЬНЕЙШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛИТКИ НА ОБЪЕКТЕ	М2ОСН	8,20	9,06	9,25				9,25		
										2,5		
646	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	М2ОСН	13,14	14,51	14,82				14,82		
										4		
647	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.10СМ	МЗ	7,27	8,03	8,20				8,20		
										0,4		
648	Ж7-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	1 152,72	1 273,19	1 300,40				1 300,40		
										86		
649	Ж7-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	М	1 943,56	2 146,68	2 192,55				2 192,55		
										145		
650	Ж7-90	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ	50,82	56,13	57,33				57,33		
										16		
651	Ж7-90	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТРАНСПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА ПЛОЩАДКУ	Т	107,33	118,55	121,08				121,08		
										19,2		
652	Ж7-90	РАЗБОРКА ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА	МЗ	14,50	16,02	16,36				16,36		
										0,23		
653	Ж7-90	РАЗБОРКА ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	М	241,27	266,49	272,18				272,18		
										18		
654	Ж7-90	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ	276,34	305,22	311,74				311,74		
										87		
655	Ж7-90	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА ТРАНСПОРТ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА НА 19КМ НА ПЛОЩАДКУ	Т	802,44	886,30	905,24				905,24		
										143,55		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
656	Ж7-90	ОТХОДЫ И МУСОР	М3	40,80	45,06	46,02				46,02		
										14,98		
657	Ж7-90	ОТХОДЫ И МУСОР ПОГРУЗКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	М3	18,28	20,19	20,62				20,62		
										6,71		
658	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Т	808,92	893,46	912,55				912,55		
										26,964		
659	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	362,52	400,41	408,97				408,97		
										12,084		
И Т О Г О по смете:				6 777,83	7 486,19	7 646,15				7 646,15		

смета: 3.302.ПОКРЫТИЕ (ВЗАМЕН РАННЕ ВЫПУЩЕННОЙ НА СУММУ 26,018 ТЫС.РУБ.)

660	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 7 (110М2)	М2	683,36	754,78	770,91				770,91		
										98,2		
661	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 7 (110М2)	М2	607,18	670,64	684,97				684,97		
										110		
662	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 7 (110М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2	1 270,89	1 403,71	1 433,71				1 433,71		
										110		
663	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 7 (110М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2	412,02	455,08	464,80				464,80		
										110		
664	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 7 (110М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	2 715,78	2 999,61	3 063,71				3 063,71		
										118		
665	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 7 (110М2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ МАСТИКОЙ	М2	182,91	202,03	206,35				206,35		
										31,2		
666	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (150М2)	М2	1 309,97	1 446,88	1 477,80				1 477,80		
										141		
667	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (150М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА	М2	743,73	821,46	839,01				839,01		
										141		
668	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (150М2) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С	М2	5 734,51	6 333,83	6 469,18				6 469,18		
										150		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом инфляционного фактора для 6 месяцев, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
669	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (150М2) 2,5 М2 ПЛИТКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАНЕЕ РАЗОБРАННОЙ НА ОБЪЕКТЕ*	М	2 143,99	2 368,06	2 418,66			2 418,66			
									90			
670	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (6М2)	М2	72,22	79,77	81,47			81,47			
									6			
671	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (6М2) ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ	Т	1,91	2,11	2,16			2,16			
									0,003			
672	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (6М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ	М2	87,75	96,92	98,99			98,99			
									6			
673	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (6М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В,	М2	70,71	78,10	79,77			79,77			
									6			
674	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (6М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ БР100.30.15	М	372,01	410,89	419,67			419,67			
									13			
675	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (25М2)	М2	187,62	207,23	211,66			211,66			
									18,7			
676	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (25М2) ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ	Т	5,96	6,58	6,72			6,72			
									0,0094			
677	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (25М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ	М2	273,56	302,15	308,61			308,61			
									18,7			
678	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (25М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В,	М2	294,65	325,44	332,39			332,39			
									25			
679	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (25М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ БР100.30.15	М	1 802,76	1 991,17	2 033,72			2 033,72			
									63			
680	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 4 (44М2)	М2	447,93	494,74	505,31			505,31			
									42,5			
681	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 4 (44М2)	М2	511,66	565,13	577,21			577,21			
									42,5			
682	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 4 (44М2) ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ	Т	13,48	14,89	15,21			15,21			
									0,0213			
683	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 4 (44М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ	М2	621,77	686,75	701,43			701,43			
									42,5			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по акту оценки стоимости 1 МАЙ 2021	Сумма в составе проектного бюджета для строительства, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
684	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 4 (44М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В,	М2	518,56	572,76	585,00				585,00		
										44		
685	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 4 (44М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ БР100.30.15	М	460,25	508,35	519,21				519,21		
										15		
686	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 6 (2,7М2)	М	1 280,77	1 414,63	1 444,86				1 444,86		
										18		
687	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 6 (2,7М2) УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА С КРЕПЛЕНИЕМ	Т	418,56	462,30	472,18				472,18		
										0,0314		
688	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 6 (2,7М2) РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150	М	220,06	243,06	248,25				248,25		
										98		
ИТОГО по смете:				23 466,53	25 919,05	26 472,92				26 472,92		
смета: 3.303.ОЗЕЛЕНЕНИЕ												
689	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	324,66	358,59	366,25						366,25
												80
690	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 10СМ	М2	159,10	175,73	179,49						179,49
												20
ИТОГО по смете:				483,76	534,32	545,74						545,74
смета: 3.304.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ												
691	Ж7-30	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	ШТ	1 322,97	1 461,24	1 492,47						1 492,47
												6
ИТОГО по смете:				1 322,97	1 461,24	1 492,47						1 492,47
объект: 4.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ												
смета: 4.401.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ												
692	Ж1-30	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	ШТ	644,98	712,39	727,61						727,61
												10
ИТОГО по смете:				644,98	712,39	727,61						727,61
смета: 4.402.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ												
693	Ж1-30	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ	РУБ	669,38	739,34	755,14						755,14
												1
ИТОГО по смете:				669,38	739,34	755,14						755,14
объект: 5.ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ												
смета: 5.501.ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ												
694	Ж3-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ РАБОТЫ ПО ПУСКОНАЛАДКЕ	СИСТЕМА	244,75	270,33	276,11					276,11	
											1	
ИТОГО по смете:				244,75	270,33	276,11					276,11	
ИТОГО по стройке:				436 224,96	481 815,62	488 204,89	10 873,20	161 407,45	163 624,05	123 561,96		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации I ДЕКАБРЬ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства I МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количеством						
						Выго	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №31 ПО УЛ. НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. МОДЕРНИЗАЦИЯ.

объект: **1.ЖИЛОЙ ДОММОДЕРНИЗАЦИЯ.**

смета: **1.101.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 6,283 ТЫС.РУБ.)**

695	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34	М3	43,29	47,81	48,32	48,32						
							0,2						
696	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3	28,24	31,19	31,52	31,52						
							0,81						
697	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	1,52	1,68	1,70	1,70						
							0,4						
698	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	3,08	3,40	3,44	3,44						
							0,6765						
699	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ	М3	0,08	0,09	0,09	0,09						
							0,4						
700	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	8,01	8,85	8,94	8,94						
							0,4						
701	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	МЗОСНОВ	5,87	6,48	6,55	6,55						
							0,15						
702	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С25/30	М3	69,69	76,97	77,79	77,79						
							0,26						
703	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 ОКРАСКА БЕТОННЫХ СТЕНОК, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ,	М2	13,24	14,62	14,78	14,78						
							0,98						
704	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС-34 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ20ММ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	10,21	11,28	11,40	11,40						
							0,92						
705	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35	Т	2 381,05	2 629,90	2 657,85	2 657,85						
							0,3286						
706	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НИШ ДО ПРОЕКТНЫХ РАЗМЕРОВ	М	73,64	81,34	82,20	82,20						
							29,76						
707	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ ДО ПРОЕКТНЫХ РАЗМЕРОВ	М	80,15	88,53	89,47	89,47						
							65,28						
708	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 ПРОБИВКА НИШ	М3	105,68	116,72	117,96	117,96						
							0,48						
709	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 ЗАКЛАДКА НИШ КИРПИЧОМ ДО ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАЗМЕРОВ	М3	202,20	223,33	225,70	225,70						
							0,45						
710	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2	58,50	64,61	65,30	65,30						
							2,4						
711	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 ШТУКАТУРКА ПЕРЕМЫЧЕК ПО СЕТКЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ	М2	351,49	388,22	392,35	392,35						
							5,76						
712	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 35	ОТВЕР	159,52	176,19	178,06	178,06						
							144						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоймость с учетом проектного изданий для строительства, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
713	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 35 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА В НИШАХ	М2	2 987,32	3 299,53	3 334,60		3 334,60				
								25,8336				
714	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 35 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	77,88	86,02	86,93		86,93				
								38,88				
715	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 35 ОКРАСКА ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	117,59	129,88	131,26		131,26				
								38,88				
716	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ, АС-3	ОТВЕР	32,42	35,81	36,19		36,19				
								30				
717	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ, АС-3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА НА ПОТОЛКЕ	М2	328,88	363,25	367,11		367,11				
								6,9				
718	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ, АС-3 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	М2	69,79	77,08	77,90		77,90				
								6,9				
719	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ, АС-3 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРОВ	ОТВЕР	16,63	18,37	18,57		18,57				
								30				
720	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ, АС-3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА НА СТЕНЕ	М2	347,17	383,45	387,53		387,53				
								7,8				
721	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ, АС-3 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	М2	45,91	50,71	51,35		31,77	19,58			
								4,836	2,964			
722	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-13	М2	2 375,58	2 623,86	2 679,93					2 679,93	
											50,08	
723	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-13 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	401,34	443,28	452,75					452,75	
											50,08	
724	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13	М2	36 853,48	40 705,10	41 574,93					41 574,93	
											776,92	
725	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-13 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	М2	6 226,06	6 876,76	7 023,71					7 023,71	
											776,92	
726	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	1 204,30	1 330,16	1 358,58					1 358,58	
											30	
727	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	0,98	1,08	1,10					1,10	
											0,36	
728	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧНОГО ЛОМА	М3	0,54	0,60	0,61					0,61	
											0,2	
729	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	10,80	11,93	12,18					12,18	
											0,36	
730	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КИРПИЧНОГО ЛОМА	М3	10,80	11,93	12,18					12,18	
											0,36	
И Т О Г О по смете:				54 702,93	60 420,01	61 620,83		8 485,28	19,58		51 187,66	
смета: 1.102.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
731	Ж3-80-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.	ШТ	3 930,78	4 341,59	4 410,99	4 410,99					
							92					
И Т О Г О по смете:				3 930,78	4 341,59	4 410,99	4 410,99					
смета: 1.103.СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ												

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Суммировать с учетом прогнозного календаря работ в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
732	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И	М	6 481,26	7 158,63	7 273,06			7 273,06			
									737,15			
733	ЖЗ-40-50	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20X10 ММ	М	1 178,21	1 301,35	1 322,15			1 322,15			
									204,67			
734	ЖЗ-40-50	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	3 077,14	3 398,74	3 453,07			3 453,07			
									376,2			
И Т О Г О по смете:				10 736,61	11 858,72	12 048,28			12 048,28			

смета: 1.104.МОЛНИЕЗАЩИТА

735	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ	МЗ	84,23	93,03	95,02						95,02
												2,9
736	ЖЗ-40-90	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ I ГРУППЫ	МЗ	48,42	53,48	54,62						54,62
												2,9
737	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	М	3 030,19	3 346,88	3 418,40						3 418,40
												230,84
И Т О Г О по смете:				3 162,84	3 493,39	3 568,04						3 568,04

смета: 1.105.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

738	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М	979,63	1 082,01	1 105,13						1 105,13
												91,14
739	ЖЗ-40-11	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА	ШТ	127,90	141,27	144,29						144,29
												2
740	ЖЗ-40-11	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	149,88	165,54	169,08						169,08
												20,79
741	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ	РУБ	2,35	2,60	2,66						2,66
												1,98
742	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	РУБ	122,85	135,69	138,59						138,59
												120,82
743	ЖЗ-40-90	ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ ГНЕЗД, БОРОЗД И КОНЦОВ БАЛОК	МЗ ЗАДЕЛ	16,16	17,85	18,23						18,23
												0,0235
И Т О Г О по смете:				1 398,77	1 544,96	1 577,98						1 577,98

смета: 1.106.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОП

744	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М	11 341,72	12 527,06	12 660,20		12 660,20				
								1302,8				
745	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	ШТ	3 495,83	3 861,19	3 902,23		3 902,23				
								47				

№ пп.	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по акту по состоянию строительства 1 МАЙ 2021	Степень с учетом текущего индекса цен в строительстве, руб./ единица						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
746	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ	28 483,30	31 460,14	31 794,50		31 794,50				
							115					
747	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	377,15	416,57	421,00		421,00				
							19					
748	ЖЗ-40-90	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ, КОРОБА	М	5 642,45	6 232,15	6 298,39		6 298,39				
							639,66					
749	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	ШТ	324,94	358,90	362,71		362,71				
							6					
750	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	М	1 585,04	1 750,70	1 769,31		1 769,31				
							467					
751	ЖЗ-40-10	ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ ГНЕЗД, БОРОЗД И КОНЦОВ БАЛОК	МЗ ЗАДЕЛ	254,34	280,92	283,91		283,91				
							0,3188					
752	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	ШТ	640,04	706,93	714,44		714,44				
							153					
753	ЖЗ-40-90	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	М	568,50	627,91	634,58		634,58				
							520					
754	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВВОД	МЗ	73,58	81,27	82,13		82,13				
							3,34					
755	Ж6-60-10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДА КАБЕЛЯ В ЗДАНИЕ	ШТ	41,04	45,33	45,81		45,81				
							2					
756	Ж6-60-10	УЗЕЛ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЛЯ ВВОДА ТРУБЫ В ЗДАНИЕ С ГИЛЬЗОЙ	ПРОХ.КАБ	13,34	14,73	14,89		14,89				
							1					
757	Ж6-60	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	КМ	78,67	86,89	87,81		87,81				
							0,012					
758	Ж6-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	М	51,75	57,16	57,77		57,77				
							11,76					
759	Ж6-60-40	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ	ШТ	184,16	203,41	205,57		205,57				
							2					
И Т О Г О по смете:				53 155,85	58 711,26	59 335,25		59 335,25				

смета: 1.107.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

760	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	узел	2 222,15	2 454,39	2 467,40				2 467,40		
										48		
761	ЖЗ-20-61	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	шт	51,51	56,89	57,19				57,19		
										3		
762	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	907,88	1 002,76	1 008,07				1 008,07		
										60		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость, с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
763	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	50,29	55,55	55,84			55,84			
									3			
764	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	17,92	19,79	19,89			19,89			
									1			
765	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	26,24	28,98	29,13			29,13			
									1			
766	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	м2	14,03	15,50	15,58			15,58			
									7			
767	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	м2	183,14	202,28	203,35			203,35			
									11			
768	ЖЗ-20-61	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА	шт	15,50	17,12	17,21			17,21			
									5			
769	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	креплений	298,20	329,37	331,12			331,12			
									21			
770	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ УСТАНОВКА	т	55,74	61,57	61,90			61,90			
									0,0264			
771	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	шт	29,49	32,57	32,74			32,74			
									3			
772	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	м	793,68	876,63	881,28			881,28			
									65			
773	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СЧЕТЧИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	м	622,56	687,62	691,26			691,26			
									65			
774	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	отверстий	96,52	106,61	107,18			107,18			
									3			
775	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	м3	0,02	0,02	0,02			0,02			
									0,01			
776	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	0,15	0,17	0,17			0,17			
									0,005			
И Т О Г О по смете:				5 385,02	5 947,82	5 979,33			5 979,33			

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по договору начата строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом притока/оттока средств на строительство, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
смета: 1.108.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ												
777	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	водоподогреватель	2 951,98	3 260,50	3 312,62			3 312,62			
									1			
778	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ.ИЗОЛЯЦИЯ	шт	473,41	522,89	531,25			531,25			
									1			
779	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	21,82	24,10	24,49			24,49			
									1			
И Т О Г О по смете:				3 447,21	3 807,49	3 868,36			3 868,36			
смета: 1.1031.СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (ДОП.СМЕТА К Л.С.103)												
780	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И	ШТ	-16,10	-17,78	-18,06			-18,06			
									-10			
781	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И	МТРУБ	-4 074,63	-4 500,48	-4 572,42			-4 572,42			
									-232,8			
И Т О Г О по смете:				-4 090,73	-4 518,26	-4 590,48			-4 590,48			
смета: 1.1041.МОЛНИЕЗАЩИТА (ДОП.СМЕТА К Л.С.104)												
782	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	М	68,46	75,61	77,23			77,23			
									13			
783	ЖЗ-40-40	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 40Х4	М	-87,71	-96,88	-98,95			-98,95			
									-13			
И Т О Г О по смете:				-19,25	-21,27	-21,72			-21,72			
смета: 1.1061.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОП (ДОП.СМЕТА К Л.С.106)												
784	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М	-21,99	-24,29	-24,55			-24,55			
									36			
785	ЖЗ-40-11	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	М	14,73	16,27	16,44			16,44			
									72			
786	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	М	249,80	275,91	278,84			278,84			
									34,65			
И Т О Г О по смете:				242,54	267,89	270,73			270,73			
объект: 2.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА												
смета: 2.201.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ												
787	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2ОСН	6,61	7,30	7,46					7,46	
											2	

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Сопоставимость с учетом прейскурантного индекса цен в строительстве, рублей / в процентах						
						Ноги	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
788	Ж7-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	26,91	29,72	30,36						30,36
ИТОГО по смете:				33,52	37,02	37,82						37,82

смета: 2.202.ПОКРЫТИЕ

789	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 8 (2М2)	М2	130,52	144,16	147,24						147,24
ИТОГО по смете:				130,52	144,16	147,24						147,24

смета: 2.203.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

790	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	88,50	97,75	99,84						99,84	
ИТОГО по смете:				88,50	97,75	99,84						99,84	
ИТОГО по стройке:				132 305,11	146 132,53	148 352,49	4 410,99	68 091,26	15 756,73				58 525,17

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №31 ПО УЛ. НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

объект: 1.ВСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА "АВТОЗАПЧАСТИ"

смета: 1.101.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ "АВТОЗАПЧАСТИ"

791	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13)	М2	134,42	148,47	151,64						151,64
792	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3	М3	31,90	35,23	35,98						35,98
793	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	0,16	0,18	0,18						0,18
794	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	1,74	1,92	1,96						1,96
ИТОГО по смете:				168,22	185,80	189,76						189,76

объект: 2.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

смета: 2.201.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

795	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13)	М2	341,09	376,74	384,79						384,79	
796	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-3	М3	95,83	105,85	108,11						108,11	
797	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	0,41	0,45	0,46						0,46	
798	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	5,18	5,72	5,84						5,84	
ИТОГО по смете:				442,51	488,76	499,20						499,20	
ИТОГО по стройке:				610,73	674,56	688,96						688,96	
ВСЕГО:				869 440,80	928 622,71	937 246,34	15 284,19	229 498,71	179 380,78	123 561,96	51 187,66		38 333,04

Подрядчик ДИРЕКТОР СУСЬКО В.М.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИСАХОВ А.И.

(должность) (подпись) (инициалы)

Дата " 12 " 08 2021г.

Начальник участка В. Максимов

