

График производства работ

по объекту: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ В Г. МИНСКЕ" (1-АЯ ОЧЕРЕДЬ)"

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей/количество					
			Всего	в т.ч. по месяцам				
				Июль 2021	Август 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021	Ноябрь 2021
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ-БЮДЖЕТ, в т.ч.		671 723,24	169,12	71 857,30	239 821,17	254 092,63	105 793,01
Л.СМ.1	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		111 900,86	169,12	33 925,76	47 717,37	30 088,61	-
ЖЗ-10-90.3 (СМ №1)	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	17 083,42	169,12	10 221,72	6 692,57	-	-
			1 129,00	11,29	677,40	440,31	-	-
ЖЗ-10-10 (СМ №1)	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1) (НИЖЕ 0,000)	М	9 796,99	-	1 942,40	3 913,13	3 941,46	-
			132,00	-	26,40	52,80	52,80	-
ЖЗ-10-40.1 (СМ №1)	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4) (НИЖЕ 0,000)	М	13 198,38	-	2 616,78	5 271,72	5 309,89	-
			168,00	-	33,60	67,20	67,20	-
ЖЗ-10-50.2 (СМ №1)	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1) (НИЖЕ 0,000)	М	12 649,39	-	2 507,93	5 052,44	5 089,02	-
			121,00	-	24,20	48,40	48,40	-
ЖЗ-10-10.1 (СМ №1)	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (ВЫШЕ 0,000)	М	8 782,10	-	3 495,00	4 400,61	886,49	-
			198,00	-	79,20	99,00	19,80	-
ЖЗ-10-40.2 (СМ №1)	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4) (ВЫШЕ 0,000)	М	28 028,95	-	8 347,80	11 211,58	8 469,56	-
			460,00	-	138,00	184,00	138,00	-
ЖЗ-10-50.3 (СМ №1)	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1) (ВЫШЕ 0,000)	М	8 627,96	-	3 433,65	4 323,37	870,93	-
			182,00	-	72,80	91,00	18,20	-
ЖЗ-10-12.1 (СМ №1)	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	13 733,66	-	1 360,47	6 851,95	5 521,25	-
			530,00	-	53,00	265,00	212,00	-
Л.СМ.2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		324 009,97	-	5 781,30	106 720,27	123 067,68	88 440,72
ЖЗ-90.15 (СМ №2)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-11, 12, 22, 23, 27, 30, 38, 39, 41, 42, 44)	РУБ	23 125,46	-	2 289,17	9 223,47	11 612,81	-
			19 225,00	-	1 922,50	7 690,00	9 612,50	-
ЖЗ-90-8.15 (СМ №2)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-11, 12, 22, 23, 27, 30, 38, 39, 41, 42, 44). ТРАНСПОРТ МУСОРА	Т	615,42	-	60,92	245,46	309,04	-
			49,46	-	4,95	19,78	24,73	-
ЖЗ-90-60.15 (СМ №2)	ПРИЯМКИ (АС-44)	МЗ	856,13	-	-	-	512,19	343,95
			0,80	-	-	-	0,48	0,32
ЖЗ-40-10-30 (СМ №2)	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ (АС-12; АС-44, УЗЕЛ 1)	М2	5 217,11	-	-	2 074,79	2 089,81	1 052,52
			118,50	-	-	47,40	47,40	23,70
ЖЗ-40-10-30.1 (СМ №2)	ПЕРЕМЫЧКИ (АС-44, ПРИМЕЧ. 14, 15)	Т	147,83	-	-	58,79	59,21	29,82
			0,01	-	-	0,00	0,00	0,00
ЖЗ-90.1 (СМ №2)	ОТВЕРСТИЯ (АС-43, 45, 46)	ШП	393,08	-	-	142,00	143,03	108,05
			22,00	-	-	8,00	8,00	6,00
ЖЗ-70.1 (СМ №2)	КРОВЛЯ (АС-31, 32)	М2	112 600,10	-	-	44 779,80	45 104,00	22 716,30
			1 078,00	-	-	431,20	431,20	215,60
ЖЗ-90.2 (СМ №2)	ВЫХОД НА КРОВЛЮ, СЛУХОВЫЕ ОКНА (АС-35; АС.И-БСО1)	ШП	4 528,51	-	-	2 256,09	2 272,42	-
			29,60	-	-	14,80	14,80	-
ЖЗ-90.3 (СМ №2)	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА (АС-30, ПРИМЕЧ. 3, 4)	Т	339,59	-	-	-	-	339,59
			0,21	-	-	-	-	0,21
ЖЗ-30-50-20 (СМ №2)	ПРОЕМЫ ОКНА, ВИТРАЖИ (АС-18)	М2	24 985,69	-	2 473,32	9 965,42	12 546,96	-
			42,13	-	4,21	16,85	21,07	-
ЖЗ-90.4 (СМ №2)	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-18)	М2	7 437,47	-	-	-	2 962,04	4 475,43
			25,48	-	-	-	10,19	15,29
ЖЗ-90.5 (СМ №2)	ЛЮК (АС-18, 44)	М2	977,41	-	-	-	-	977,41
			0,56	-	-	-	-	0,56
ЖЗ-90.6 (СМ №2)	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ (АС-18)	ШП	1 520,47	-	-	-	757,47	762,99
			12,00	-	-	-	6,00	6,00
ЖЗ-90.7 (СМ №2)	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-10, 22, ПРИМЕЧ. 14, АС-31, 37, 42)	М2	763,38	-	151,02	228,18	229,84	154,34
			13,94	-	2,79	4,18	4,18	2,79
ЖЗ-90.8 (СМ №2)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ (АС-26, 32,)	М2	36 180,88	-	-	10 768,08	10 846,05	14 566,75
			319,28	-	-	95,78	95,78	127,71
ЖЗ-90.9 (СМ №2)	ЭКРАНЫ ИЗ СЕТКИ (АС-10, 12)	М2	5 316,07	-	-	1 582,16	1 593,61	2 140,30
			103,10	-	-	30,93	30,93	41,24
ЖЗ-60-40.1 (СМ №2)	ПОПЫ (АС-30, 44)	М2	4 613,18	-	-	1 372,96	1 382,90	1 857,31

Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	Всего	в т.ч. по месяцам				
				Июль 2021	Август 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021	Ноябрь 2021
			68,46	-	-	20,54	20,54	27,38
Ж2-50-10.1 (СМ.№2)	ЗАШИВКА ГИПСОКАРТОНОМ (АС-27)	М2	4 078,54	-	806,87	1 219,13	1 227,95	824,60
			50,00	-	10,00	15,00	15,00	10,00
Ж2-90.10 (СМ.№2)	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-10, 18, 22)	М2	4 350,40	-	-	1 294,76	1 304,13	1 751,51
			157,67	-	-	47,30	47,30	63,07
Ж2-90.11 (СМ.№2)	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-24)	М2	62 374,84	-	-	15 458,72	18 684,77	28 231,34
			4,76	-	-	1,19	1,43	2,14
Ж2-90.12 (СМ.№2)	ЗАШИВКА ЭКРАНОВ БАЛКОНОВ С СОПУТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ (АС-38; АС.И-КМ2)	М2	17 688,25	-	-	5 268,18	7 075,10	5 344,98
			180,00	-	-	54,00	72,00	54,00
Ж2-90.13 (СМ.№2)	ОГРАЖДЕНИЯ (АС-11, ПРИМЕЧ. 4)	М	318,15	-	-	63,08	127,07	128,00
			5,84	-	-	1,17	2,34	2,34
Ж2-90-20.15 (СМ.№2)	КОЗЫРЬКИ (АС-40, 41)	М2	3 773,54	-	-	-	1 502,85	2 270,69
			3,39	-	-	-	1,36	2,03
Ж2-90.14 (СМ.№2)	КРЫЛЬЦА (АС-42)	М2	1 808,46	-	-	719,20	724,41	364,84
			14,36	-	-	5,74	5,74	2,87
Л.СМ.4	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		26 614,45	-	-	13 239,22	13 355,22	-
Ж3-20-60-9 (СМ.№4)	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	3 039,47	-	-	1 514,25	1 525,21	-
			289,00	-	-	144,50	144,50	-
Ж3-20-60 (СМ.№4)	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	М	23 574,98	-	-	11 744,97	11 830,01	-
			357,00	-	-	178,50	178,50	-
Л.СМ.5	ОТОПЛЕНИЕ		146 663,25	-	26 748,85	58 566,95	61 347,46	-
Ж3-20-90 (СМ.№5)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	10 991,67	-	2 179,26	4 390,31	4 422,10	-
			1 271,00	-	254,20	508,40	508,40	-
Ж3-20-10 (СМ.№5)	ОТОПЛЕНИЕ	М	123 923,00	-	24 569,58	49 497,53	49 855,89	-
			143,00	-	28,60	57,20	57,20	-
Ж3-20-12 (СМ.№5)	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	11 748,58	-	-	4 679,11	7 069,48	-
			757,00	-	-	302,80	454,20	-
Ж3-20-92 (СМ.№5)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	-	-	-	-	-	-
			1,00	-	-	-	1,00	-
Л.СМ.6	ОТОПЛЕНИЕ - ИТП		12 292,51	-	-	5 967,11	6 325,40	-
Ж3-20-90 (СМ.№6)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	382,22	-	-	190,42	191,80	-
			10,00	-	-	5,00	5,00	-
Ж3-20-10 (СМ.№6)	ОТОПЛЕНИЕ	М	11 385,89	-	-	5 672,41	5 713,48	-
			11,00	-	-	5,50	5,50	-
Ж3-20-12 (СМ.№6)	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	524,40	-	-	104,28	420,12	-
			10,00	-	-	2,00	8,00	-
Ж3-20-92 (СМ.№6)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	-	-	-	-	-	-
			1,00	-	-	-	1,00	-
Л.СМ.7	ВЕНТИЛЯЦИЯ		10 762,83	-	2 133,89	4 298,91	4 330,03	-
Ж3-30-10 (СМ.№7)	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	10 762,83	-	2 133,89	4 298,91	4 330,03	-
			120,00	-	24,00	48,00	48,00	-
Л.С.8	ВЕНТИЛЯЦИЯ (ИТП)		157,76	-	-	-	157,76	-
Ж3-30-10 (СМ.№8)	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	157,76	-	-	-	157,76	-
			2,00	-	-	-	2,00	-
Ж3-30-93 (СМ.№8)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	РУБ	-	-	-	-	-	-
			1,00	-	-	-	1,00	-
Л.СМ.9	ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТ МУСОРА		4 818,50	-	1 433,00	1 443,45	1 453,90	488,16
Ж2-90 (СМ.№9)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Т	4 818,50	-	1 433,00	1 443,45	1 453,90	488,16
			159,25	-	47,78	47,78	47,78	15,93
Л.СМ.10	АВТОМАТИЗАЦИЯ		6 259,15	-	-	-	4 244,09	2 015,06
Ж3-60-10 (СМ.№10)	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	СИСТЕМ А	2 619,29	-	-	-	1 722,73	896,56
			9,10	-	-	-	6,00	3,10
Ж3-60-10.1 (СМ.№10)	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ	СИСТЕМ А	3 461,57	-	-	-	2 343,07	1 118,50
			169,50	-	-	-	115,00	54,50
Ж3-60-12-9.1 (СМ.№10)	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ, ДЕМОНТАЖ.	ШТ	178,29	-	-	-	178,29	-
			3,00	-	-	-	3,00	-

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Всего	в т.ч. по месяцам				
				Июль 2021	Август 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021	Ноябрь 2021
Л.СМ.2.1	БЛАГОУСТРОЙСТВО		28 243,95	-	1 834,51	1 847,89	9 722,48	14 839,07
Ж2-90 (СМ.№1)	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГП-4)	М2	3 682,40	-	1 834,51	1 847,89	-	-
			442,70	-	221,35	221,35	-	-
Ж7-90 (СМ.№1)	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ДОРОГИ, ТРОТУАРЫ, ПЛОЩАДКИ) (ГП-6)	М2	24 412,43	-	-	-	9 722,48	14 689,96
			443,50	-	-	-	177,40	266,10
Ж7-50 (СМ.№1)	ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ГП-6)	М2	149,12	-	-	-	-	149,12
			32,80	-	-	-	-	32,80
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДСТВА ЖИЛЬЦОВ, в т.ч.		11 954,83	-	1 567,72	5 083,32	5 302,99	-
Л.СМ.1	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		1 567,72	-	1 567,72	-	-	-
Ж3-10-10 (СМ.№1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1) (ВЫШЕ 0,000)	ШТ	783,86	-	783,86	-	-	-
			10,00	-	10,00	-	-	-
Ж3-10-40 (СМ.№1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4) (ВЫШЕ 0,000)	ШТ	783,86	-	783,86	-	-	-
			10,00	-	10,00	-	-	-
Л.СМ.2	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		10 386,31	-	-	5 083,32	5 302,99	-
Ж3-20-60 (СМ.№2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	УЗЕЛ	10 386,31	-	-	5 083,32	5 302,99	-
			57,00	-	-	28,00	29,00	-
	МОДЕРНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТ, в т.ч.		194 367,11	-	14 832,34	37 438,83	35 498,32	22 698,23
Л.СМ.1	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		56 059,30	-	5 967,75	16 778,93	16 925,69	16 386,94
Ж3-40-90 (СМ.№1)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	1 907,61	-	622,90	627,44	657,27	-
			152,00	-	50,00	50,00	52,00	-
Ж3-40-21 (СМ.№1)	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	М	54 151,69	-	5 344,85	16 151,48	16 268,42	16 386,94
			1 935,00	-	193,50	580,50	580,50	580,50
Л.СМ.2	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЕМЛЕНИЕ		7 466,78	-	-	-	3 719,84	3 746,94
Ж4-42-90 (СМ.№2)	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЕМЛЕНИЕ	М	7 466,78	-	-	-	3 719,84	3 746,94
			313,00	-	-	-	156,50	156,50
Л.СМ.3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		801,41	-	158,90	328,13	314,38	-
Ж2-90-90 (СМ.№3)	ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ.	М2	801,41	-	158,90	328,13	314,38	-
			18,16	-	3,63	7,26	7,26	-
Л.СМ.4	ОТОПЛЕНИЕ		37 475,28	-	7 905,69	14 931,27	14 638,32	-
Ж3-20-10 (СМ.№4)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ	ШТ	37 475,28	-	7 905,69	14 931,27	14 638,32	-
			188,00	-	40,00	75,00	73,00	-
Л.СМ.5	ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТ МУСОРА		-	-	-	-	-	-
Ж2-90 (СМ.№5)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Т	-	-	-	-	-	-
			0,19	-	0,06	0,06	0,06	0,02
Л.СМ.6	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ		2 564,35	-	-	-	-	2 564,35
Ж3-60-20 (СМ.№6)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. ОБОРУДОВАНИЕ	ШТ	2 564,35	-	-	-	-	2 564,35
			1,00	-	-	-	-	1,00
	МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДСТВА ЖИЛЬЦОВ, в т.ч.		21 822,52	-	4 027,40	9 272,61	8 522,52	-
Л.СМ.1	ОТОПЛЕНИЕ		21 822,52	-	4 027,40	9 272,61	8 522,52	-
Ж3-20-10 (СМ.№1)	ОТОПЛЕНИЕ	ШТ	21 822,52	-	4 027,40	9 272,61	8 522,52	-
			188,00	-	35,00	80,00	73,00	-
	ИТОГО по договорной (контрактной) цене		809 866,91	169,12	91 484,76	286 215,43	303 516,36	128 481,24
	Прогнозные индексы цен в строительстве (справочно)			1,0073	1,0147	1,0221	1,0295	1,0370

Заказчик
Главный инженер

А.И.Исаков

Генподрядчик
Генеральный директор

В.А.Баешко

И.В. Мехомнова