

Приложение 2  
к договору строительного подряда  
от 29.04.2021г. № 02-09/406-21  
дополнительному соглашению  
от 19.08.2021г. № 3

## График строительства (производства работ)

на **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №18А ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ В Г. МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ.**

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по договору разработки сметной документации 1 МАРТА 2021 г.	В плане по договору подряда строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сроки с учетом критерия индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №18А ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ В Г. МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ.</b>												
объект: <b>1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ</b>												
смета: <b>1.101. ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ</b>												
1	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ	ДЕРЕВ	2,30	2,49	2,50	2,50					
							9					
2	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ УДАЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ У КУСТАРНИКОВ	ПЕНЬ	126,12	136,50	137,22	137,22					
							9					
3	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ КОРЧЕВКА ПНЕЙ ТВЕРДЫХ ПОРОД ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО	ПЕНЬ	622,69	673,92	677,49	677,49					
							5					
4	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ДУБ, БУК, ГРАБ, КЛЕН, ЯСЕНЬ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ	СКЛАДО	2,58	2,79	2,80	2,80					
							0,0294					
5	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД (ДУБ, ГРАБ, ЯСЕНЬ, КЛЕН) ПО ЧАСТЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА В ГОРОДСКИХ	СКЛАД	235,34	254,70	256,05	256,05					
							1,47					
6	Ж1-40	ВЫВОЗКА ОТ ВЫРУБКИ	МЗ	1,89	2,05	2,06	2,06					
							0,68					
7	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	20,40	22,08	22,20	22,20					
							0,68					
<b>И Т О Г О по смете 1.101</b>				<b>1 011,32</b>	<b>1 094,53</b>	<b>1 100,32</b>	<b>1 100,32</b>					
<b>И Т О Г О по объекту 1</b>				<b>1 011,32</b>	<b>1 094,53</b>	<b>1 100,32</b>	<b>1 100,32</b>					

объект: **2. ЖИЛОЙ ДОМ КАПРЕМОНТ.**

смета: **2.201. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЗАМЕН РАННЕ ВЫПУЩЕННОЙ НА СУММУ 143,08 ТЫС. РУБ.)**

8	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ	М2	2 136,45	2 312,20	2 336,77		2 336,77			
							560				
9	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ	М2КРО	1 578,88	1 708,77	1 726,93		1 726,93			
							590				
10	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ СЛУХОВЫХ ОКОН	ОКОН	107,85	116,72	117,96		117,96			
							2				
11	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНЬКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПРИМ.18)	М	164,52	178,05	179,94		179,94			
							62				
12	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СМЕНА ЛЕЖНЯ ИЗ БРУСА (ПОЗ.1)	М	663,78	718,39	726,03		726,03			
							14				
13	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ПЕРЕУСТАНОВКА ПОДКОСА ИЗ БРУСА (ПОЗ.2)	М	1 799,62	1 947,66	1 968,36		1 968,36			
							51				
14	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА УПОРНОГО БРУСА (ПОЗ.4)	М	62,06	67,17	67,88		67,88			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом приложенной скидки (или в строительстве, руб./м³) / количество					
						Итого	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
							11				
15	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН (ПОЗ.8)	М	84,12	91,04	92,01		92,01			
16	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СМЕНА КОБЫЛОК И ДИАГОНАЛИ ИЗ БРУСА (ПОЗ.9,12)	М	355,43	384,67	388,76		388,76			
17	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ	М	662,77	717,29	724,91		724,91			
18	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО СВЯЗЕЙ ИЗ БРУСА	МЗДРЕВЕС	238,76	258,40	261,15		261,15			
19	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК	МЗДРЕВЕС	685,07	741,43	749,31		749,31			
20	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	М2СКА	5 885,91	6 370,11	6 437,81		6 437,81			
21	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ПОДШИВКА ДОСКАМИ	М2ОБШ	353,05	382,09	386,15		386,15			
22	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЛУХОВОЕ ОКНО ОС1 (2 ШТ),ЛИСТ 19*	СЛУХ.ОК.	766,44	829,49	838,31		838,31			
23	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СТРЕМЯНКА СД1 (2ШТ),ЛИСТ 19*	МЗДРЕВЕС	109,89	118,93	120,19		120,19			
24	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 19 ХОДОВЫЕ ДОСКИ*	М	256,79	277,91	280,86		280,86			
25	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 17 П.8* ОБРАБОТКА НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГНЕБИОЗАЩИТНОЙ	М2	2 035,32	2 202,75	2 226,16		2 226,16			
26	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОБРАБОТКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫМ	М2	986,60	1 067,76	1 079,11		1 079,11			
27	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 18 П.4 УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА*	М2	1 205,36	1 304,52	1 318,38		1 318,38			
28	Ж2-70-10	КРОВЛЯ КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ПРОВОЛОКОЙ	М2	367,89	398,15	402,38		402,38			
29	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	1 293,96	1 400,41	1 415,29		1 415,29			
30	Ж2-70-10	КРОВЛЯ НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩ.3ММ	М2	422,92	457,71	462,57		462,57			
31	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 18 ПРИМ.4 УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ КРОВЛИ СЕЧЕНИЕ 5-5,6-6*	М2	850,85	920,84	930,63		930,63			
32	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	913,37	988,51	999,02		999,02			
33	Ж2-70-10	КРОВЛЯ НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	601,97	651,49	658,41		658,41			
34	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 17 ПРИМ.16* ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	М2ПОВЕРХ	11,44	12,38	12,51		12,51			
								1,4			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по дате разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В плане по дате начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного изменения цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
35	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 5-5 ЛИСТ 18 ЗОНТЫ НАД ВЕНТШАХТАМИ*	М2ПОВЕРХ	117,25	126,90	128,25		128,25				
36	Ж2-70-10	КРОВЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ДЕФЛЕКТОРОВ ПО СЕЧ.6-6*	Т	110,69	119,80	121,07		1,4				
37	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА	М2	12,67	13,71	13,86		121,07				
38	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 18 СПЕЦ.ПОЗ.21* УСТРОЙСТВО СЕТОК НА ВЕНТШАХТАХ	М2	233,33	252,52	255,20		0,0391				
39	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКОРОБОВ ЛИСТ 18 СЕЧЕНИЕ 4-4*	М3	125,38	135,69	137,13		13,86				
40	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКОРОБОВ ПО ВЕРХУ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ФАСАД 12	М2	582,43	630,34	637,04		4,2				
41	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ШТУКАТУРКА ВЕНТКОРОБОВ ПО СЕТКЕ ТОЛЩ.20ММ	М2	2 705,87	2 928,47	2 959,59		255,20				
42	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКОРОБОВ СБОКУ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ФАСАД 12	М2	1 738,49	1 881,51	1 901,51		15				
43	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ШТУКАТУРКА ВЕНТКОРОБОВ ПО СЕТКЕ ТОЛЩ.20ММ	М2	4 509,79	4 880,78	4 932,65		137,13				
44	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 17 П.9 ЛИСТ 4 СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ*	М2ИЗО	1 920,75	2 078,76	2 100,85		0,3168				
45	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	М2	22 831,70	24 709,93	24 972,55		637,04				
46	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПЛАНК ПРИМЫКАНИЙ (ПОЗ.1,2,3,5)	М	4 374,72	4 734,60	4 784,92		45				
47	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ЛГ1 (К СЕЧ.9-9)	М	259,55	280,90	283,89		2 959,59				
48	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ	М	1 854,26	2 006,80	2 028,13		45				
49	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ	М	1 873,16	2 027,25	2 048,80		75				
50	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И	М	328,33	355,34	359,12		4 932,65				
51	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЕ (ПОЗ.17,10,11)	М	1 496,40	1 619,50	1 636,71		75				
52	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И	ШТ	925,43	1 001,56	1 012,20		2 100,85				
53	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ	М	2 707,29	2 930,00	2 961,14		590				
	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА-		2 453,43	2 655,26	2 683,48		24 972,55				



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценник по делу разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценник по делу начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом проектного издана цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
54		ПЛОЩАДКИ ДЛИНОЙ 1,1 М С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И	ШТ				23					
55	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЗАШИВКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПЛОСКИМ ЛИСТОМ ТОЛЩ 0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ	М2ПЛО	345,20	373,60	377,57		377,57				
56	Ж2-70-10	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА ,КАРНИЗ И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С	М	525,35	568,57	574,61		16	574,61			
57	Ж2-70-10	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА ,КАРНИЗ И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С	М	295,12	319,40	322,79		198	322,79			
58	Ж2-70-10	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА ,КАРНИЗ И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ РАЗБОРКА	М	4 813,79	5 209,79	5 265,16		99	5 265,16			
59	Ж2-70-10	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА ,КАРНИЗ И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ЛИСТ 4 ПОЗ.16	М	62,41	67,54	68,26		99	68,26			
60	Ж2-70-10	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА ,КАРНИЗ И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ОКРАСКА	М2	282,66	305,91	309,16		20,7	309,16			
61	Ж2-70-10	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 3	М	4 082,81	4 418,68	4 465,64		117,8	4 465,64			
62	Ж2-70-10	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 3 ВОДОСТОЧНЫЕ	М	2 740,62	2 966,07	2 997,59		134,6	2 997,59			
63	Ж2-70-10-40	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 3 УСТРОЙСТВО	М	47,67	51,59	52,41		105	52,41			
64	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ 25ММ	М2	25,31	27,39	27,83			5,12			
65	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОВОВ, ОТЛИВОВ,	М	55,54	60,11	61,07			27,83			
66	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ 35 ММ	М2	10,00	10,82	10,99			9,6			
67	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 УСТРОЙСТВО ПРАЙМЕРОМ АУТОКРИН	М2	94,90	102,71	104,35			61,07			
68	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО	М	15,51	16,79	17,06			5,12			
69	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО	М	182,07	197,05	200,20			10,99			
70	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО	М2ИЗО	12,43	13,45	13,66			5,12			
71	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО ЛИСТА Т.0,5ММ	М	70,88	76,71	77,94			104,35			
72	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 СЕРВИС ОТВЕРСТИЙ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ	ОТВЕР	7,25	7,85	7,98			5,12			
73	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МАСТИКОЙ	М	10,33	11,18	11,36			17,06			
74	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 СЕРВИС ОТВЕРСТИЙ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ	М2ИЗО	24,85	26,89	27,32			6,4			



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах по делу оказания строительных работ 1 АПРЕЛЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного изменения цен в строительстве, рублей / издательства						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
								3,2				
75	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	124,63	134,88	137,04		137,04				
								2,37				
76	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 УДАЛЕНИЕ СЛАБОДЕРЖАЩЕГОСЯ БЕТОНА	М2	2,06	2,23	2,27		2,27				
								0,2				
77	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 14 НАНЕСЕНИЕ РЕМОТНОГО СОСТАВА ТОЛЩ.5ММ	М2	16,65	18,02	18,31		18,31				
								0,2				
78	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ, АС 22	ОТВЕР	38,33	41,48	42,14		42,14				
								38				
79	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ, АС 22 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА	Т	27,83	30,12	30,60		30,60				
								0,0095				
80	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ, АС 22 УЗЕЛ 2*	ОТВЕР	8,08	8,74	8,88		8,88				
								8				
81	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ, АС 22 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА	Т	8,09	8,76	8,90		8,90				
								0,0021				
82	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ, АС 22 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ Ф	М2	1,28	1,39	1,41		1,41				
								0,74				
83	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ, АС 22 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ	М2	2,22	2,40	2,44		2,44				
								0,74				
84	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 23 ДЕМОНТАЖ ЭКРАНОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ	М2	124,74	135,00	137,16		137,16				
								57,6				
85	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 23 ПРИМ.3* ДЕМОНТАЖ УГОЛКА ОБРАМЛЯЮЩЕГО	Т	75,45	81,66	82,97		82,97				
								0,2172				
86	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 23 УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М2ПЛО	1 192,04	1 290,10	1 310,72		1 310,72				
								57,6				
87	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 23 УСТАНОВКА ПЛАНКИ УГЛА НАРУЖНОГО	М	250,26	270,85	275,18		275,18				
								24				
88	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ДЕМОНТАЖ ЭКРАНОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	18,21	19,71	20,03		20,03				
								4,8				
89	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЯЮЩЕГО УГОЛКА ЭКРАНОВ	Т	1,49	1,61	1,64		1,64				
								0,0043				
90	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ПРИМ.2* РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	М2	519,87	562,64	571,63		571,63				
								46,08				
91	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ПРИМ.3* ДЕМОНТАЖ УГОЛКА ОБРАМЛЯЮЩЕГО БАЛКОННУЮ ПЛИТУ	Т	37,74	40,84	41,49		41,49				
								0,1086				
92	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 СРЕЗКА СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ	ПЕРЕР	400,66	433,62	440,55		440,55				
								126				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
93	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 УСТАНОВКА НОВЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПОЗ.4) И КОРОТЫШЕЙ (ПОЗ.6)	Т	668,41	723,40	734,96			734,96			
									0,1978			
94	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРА	ОТВЕР	527,58	570,98	580,11			580,11			
									252			
95	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 СЕЧЕНИЕ 1-1, ПРИМ.4*	М2	495,41	536,16	544,73			544,73			
									46,08			
96	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА БАЛКОНОВ	М2	44,74	48,42	49,19			49,19			
									54,72			
97	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ С ЗАВОДОМ НА СТЕНУ	М2	968,15	1 047,79	1 064,54			1 064,54			
									54,72			
98	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150	М2	578,54	626,13	636,14			636,14			
									46,08			
99	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	Т	156,59	169,47	172,18			172,18			
									0,0484			
100	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	132,08	142,95	145,23			145,23			
									46,08			
101	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ПОД БАЛКОННЫМИ ДВЕРЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	200,77	217,29	220,76			220,76			
									14,4			
102	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПОЛИМЕРНЫМ	М2	1 314,48	1 422,61	1 445,35			1 445,35			
									22,46			
103	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М2ПЛО	740,06	800,94	813,74			813,74			
									28,8			
104	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 УСТАНОВКА ПЛАНКИ УГЛА НАРУЖНОГО	М	174,50	188,86	191,88			191,88			
									12			
105	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 УСТАНОВКА ПОЛОСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФНАСТИЛА	Т	348,07	376,70	382,72			382,72			
									0,1089			
106	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ПРИМ.7* УДАЛЕНИЕ ОТСЛАИВАЮЩЕГОСЯ БЕТОНА	М2	56,70	61,36	62,34			62,34			
									5,5			
107	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ОЧИСТКА ОГОЛЕННОЙ АРМАТУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ	М2	13,48	14,59	14,82			14,82			
									1,65			
108	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СОСТАВА НА БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ	М2	420,62	455,22	462,50			462,50			
									5,5			
109	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ПРИМ.5* ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	М2	820,83	888,35	902,55			902,55			
									45,9			
110	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ПРИМ.12* УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА НЕОСТЕКЛЕННЫХ	М	515,06	557,43	566,34			566,34			
									43,2			
111	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ, АС 23 ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ	М2	172,32	186,50	189,10			71,62	117,48		
								1,805	2,945			
112	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 8 УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОК1	М2ПЛО	3 655,56	3 956,28	3 998,33			3 998,33			
									12			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом индексации индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
113	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 8 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ	М	224,17	242,61	245,19		245,19				
								39,2				
114	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 8 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ	М	113,05	122,35	123,65		123,65				
								29,6				
115	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 8 УСТАНОВКА ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	М	238,19	257,78	260,52		260,52				
								11,2				
116	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 8 ПРИМ.2* ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	М2	379,85	411,10	415,47		415,47				
								12				
117	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 8 ПРИМ.13* УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ	М	207,70	224,79	227,18		227,18				
								11				
118	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ	М	48,08	52,04	52,59		52,59				
								11				
119	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 8 ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	29,01	31,40	31,73		31,73				
								11				
120	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 8 ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	М2	67,96	73,55	74,33		74,33				
								3,78				
121	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 8 ПРИМ.12* УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ	М2	551,06	596,39	602,73		602,73				
								3,6				
122	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 8 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И ДВЕРНЫМ	М2	22,02	23,83	24,08		24,08				
								3,6				
123	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 8 ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ МА-025	М2	38,86	42,06	42,51		42,51				
								2,12				
124	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 8 ПРИМ.8* УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ	ШТ	140,15	151,68	153,29		153,29				
								2				
125	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 8 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ	М2	372,08	402,69	406,97		406,97				
								17,1864				
126	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 8 ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	203,80	220,57	222,91		222,91				
								17,19				
127	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ В ТЕПЛОВОЙ ПУНК(ПОЗ.4), АС 8 ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ	М2	31,83	34,45	34,82		34,82				
								1,61				
128	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ В ТЕПЛОВОЙ ПУНК(ПОЗ.4), АС 8 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	680,90	736,91	744,74		744,74				
								0,0866				
129	Ж2-30-50-20	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ, АС 8 УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	РЕШЕТКА	105,55	114,23	115,44		115,44				
								1				
130	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 8 УСТАНОВКА ЛЮКА	Т	324,77	351,49	355,23		355,23				
								0,0338				
131	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 8 ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ	М МОН	11,30	12,23	12,36		12,36				
								3				



№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Сопоставь с учетом процентного индекса цен в строительстве, рублей / количества						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
132	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 8 ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ	М2	5,08	5,50	5,56		5,56				
								0,56				
133	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 8 ПРИМ.6* ВНУТРЕННИЕ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ОТКОСЫ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРИ ЗАМЕНЕ ОШТУКАТУРИТЬ	М2 ОТ	489,54	529,81	535,44		535,44				
								11,8				
134	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 8 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	М2	196,32	212,47	214,73		214,73				
								11,8				
135	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ, АС 11 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАШИВОК В КВАРТИРАХ	М2	119,98	129,85	132,62				132,62		
										38,64		
136	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ, АС 11 УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК	М2	4 254,97	4 605,00	4 703,40				4 703,40		
										45,76		
137	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ, АС 11 УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ РЕВИЗИОННЫХ	БЛОКОВ	980,40	1 061,05	1 083,72				1 083,72		
										40		
138	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ, АС 11 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ ЗАШИВОК	М2	336,23	363,89	371,67				371,67		
										38,65		
139	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 КРЕПЛЕНИЕ ШТАТЮЩИХСЯ ПОРУЧНЕЙ К ОГРАЖДЕНИЮ	М	672,03	727,31	742,85				742,85		
										77,4		
140	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ П-1	М	42,40	45,89	46,87				46,87		
										4,1		
141	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М2	257,57	278,76	284,72				284,72		
										8,97		
142	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ПРИМ.10* РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	Т	77,93	84,34	86,14				86,14		
										0,0083		
143	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-019	М2	2,57	2,78	2,84				2,84		
										1,5		
144	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	5,66	6,13	6,26				6,26		
										1,5		
145	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-0119	М2	533,99	577,92	590,27				590,27		
										28,5		
146	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ПРИМ.11* ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПО	М2	129,96	140,65	143,66				143,66		
										6		
147	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	9,26	10,02	10,23				10,23		
										19,2		
148	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	М2	208,85	226,03	230,86				230,86		
										33,1		
149	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ ВД-ВА-	М2	87,19	94,36	96,38				96,38		
										19,2		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2021 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
150	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ ВД-ВА-224	М2	68,08	73,68	75,25				75,25		
										16,7		
										2,27		
151	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	2,05	2,22	2,27				4,2		
152	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	М2	452,71	489,95	500,42				500,42		
										71,75		
153	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ ВД-АК-	М2	61,58	66,65	68,07				68,07		
										4,2		
154	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ ВД-АК-1038	М2	871,36	943,04	963,19				963,19		
										71,75		
155	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 9 ОКРАСКА СТЕН МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ МА-025	М2	148,59	160,81	164,25				164,25		
										25		
156	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150	М2	241,07	260,90	266,48				266,48		
										19,2		
157	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ, ПРИМ 2	М2	15,07	16,31	16,66				16,66		
										19,2		
158	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ	М2	186,39	201,72	206,03				206,03		
										19,2		
159	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М 150	М2	210,44	227,75	232,62				232,62		
										19,2		
160	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	М2	55,03	59,56	60,83				60,83		
										19,2		
161	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ПРИМ.5* УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 50ММ	М	54,82	59,33	60,60				60,60		
										19,1		
162	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ПРИМ.13* УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА ИЗ БЕТОНА С12/15	М	49,56	53,64	54,79				54,79		
										19,1		
163	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ТИП 1А (S=1,1 М2)* ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	50,99	55,18	56,36				56,36		
										0,143		
164	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 РАЗБОРКА ПОДСЫПКИ ИЗ ЩЕБНЯ	М3	1,65	1,79	1,83				1,83		
										0,055		
165	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	7,01	7,59	7,75				7,75		
										0,055		
166	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	14,82	16,04	16,38				16,38		
										0,088		
167	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150	М2	13,47	14,58	14,89				14,89		
										1,1		
168	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ, ПРИМ 2	М2	0,90	0,97	0,99				0,99		
										1,1		
169	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ	М2	10,65	11,53	11,78				11,78		
										1,1		
170	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М 150	М2	12,05	13,04	13,32				13,32		
										1,1		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сопоставь с учетом прогнозного изменения цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
171	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	M2	3,14	3,40	3,47				3,47		
										1,1		
172	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ТИП 2 (S=8,2 M2)* УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СТЯЖКИ	M2OCH	262,60	284,20	290,27				290,27		
										8,2		
173	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ	M2	0,65	0,70	0,71				0,71		
										0,82		
174	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ ДЛЯ	M2OCH	12,68	13,72	14,01				14,01		
										0,82		
175	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ТИП 3 (S=6,5 M2)* ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ	M2	5,08	5,50	5,62				5,62		
										6,5		
176	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ ДЛЯ	M2OCH	599,88	649,23	663,10				663,10		
										6,5		
177	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ТИП 4 (S=6,0 M2)* ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ	M2	4,71	5,10	5,21				5,21		
										6		
178	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ ДЛЯ	M2OCH	553,70	599,25	612,06				612,06		
										6		
179	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ТИП 5 (S=5,4 M2)* ДЕМОНТАЖ ПОДСЫПКИ ИЗ ЩЕБНЯ	M3	5,90	6,39	6,53				6,53		
										0,216		
180	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	M3	211,83	229,26	234,16				234,16		
										0,594		
181	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УПЛОТНЕННАЯ ПОДСЫПКА ИЗ ЩЕБНЯ	M3	32,34	35,00	35,75				35,75		
										0,27		
182	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	M3	70,10	75,87	77,49				77,49		
										0,432		
183	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М200	M2	65,48	70,87	72,38				72,38		
										5,4		
184	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС 5	ОТВЕР	50,18	54,31	55,47				55,47		
										16		
185	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-5...7) ОТБИВКА	M2	32,98	35,69	36,45				36,45		
										3,2		
186	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-5...7) ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНОГО ПОЯСА И КАРНИЗА	M2	62,43	67,57	69,01				69,01		
										3,2		
187	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-5...7) ПРИМ.3,6, АС-7* ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ	M2	1 273,48	1 378,24	1 407,69				1 407,69		
										444,1		
188	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-5...7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ АКРИЛОВОЙ	M2	1 769,46	1 915,02	1 955,94				1 955,94		
										444,1		



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость в разрезе месяцев исполнения работ в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
189	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-5...7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БАЛКОННЫХ ПЛИТ И	М2	428,25	463,48	473,38				473,38		
										53,74		
190	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-5...7) ПРИМ.7, АС-5* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЙ ШТУКАТУРКИ	М	602,69	652,27	666,21				666,21		
										157,81		
191	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	М2	427,37	462,53	472,41				472,41		
										149,04		
192	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	М2	593,81	642,66	656,39				656,39		
										149,04		
193	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ, БАЛКОННЫХ ПЛИТ И КОЗЫРЬКОВ ВХОДОВ, ДЕКОРАТИВНОГО КАРНИЗА АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	М2	1 164,00	1 259,76	1 286,68				1 286,68		
										146,07		
194	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ОГРУНТОВКА УТЕПЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ	М2	49,29	53,34	54,48				54,48		
										36,92		
195	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ОКРАСКА УТЕПЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	237,23	256,75	262,24				262,24		
										36,92		
196	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ПРИМ.7, АС-7* ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	123,69	133,87	136,73				136,73		
										13,52		
197	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ПРИМ.7, АС-5* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЙ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ К	М	401,79	434,84	444,13				444,13		
										105,21		
198	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ПРИМ.8, АС-5* ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ	М2	8,11	8,78	8,97				8,97		
										9,5		
199	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ	М2	21,35	23,11	23,60				23,60		
										9,5		
200	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ПРИМ.6, АС-12* ЗАЩИТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ	М2	68,15	73,76	75,34				75,34		
										6		
201	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	17,19	18,60	19,00				19,00		
										6		
202	Ж2-90-60	ПРЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3	32,65	35,34	35,90				35,90		
										0,94		
203	Ж2-90-60	ПРЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	1,55	1,68	1,71				1,71		
										0,4		
204	Ж2-90-60	ПРЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	3,23	3,50	3,56				3,56		
										0,693		
205	Ж2-90-60	ПРЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ	М3	0,09	0,10	0,10				0,10		
										0,4		

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость в учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количеством						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
206	Ж2-90-60	ПРИЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	10,37	11,22	11,40			11,40			
									0,52			
207	Ж2-90-60	ПРИЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	М3	14,71	15,92	16,17			16,17			
									0,1			
208	Ж2-90-60	ПРИЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 УСТРОЙСТВО СТЕНОК ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	М3	46,14	49,94	50,74			50,74			
									0,23			
209	Ж2-90-60	ПРИЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 БЕТОННЫЕ СТЕНКИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ ОКРАСИТЬ	М2	14,69	15,90	16,15			16,15			
									2,08			
210	Ж2-90-60	ПРИЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 УСТАНОВКА КРЫШКИ ПРИЯМКА	Т	88,48	95,76	97,29			97,29			
									0,0089			
211	Ж2-90-60	ПРИЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	0,72	0,78	0,79			0,79			
									0,36			
212	Ж2-90-60	ПРИЯМОК В ПОДВАЛЕ, АС 21 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ МН713-1-24	Т	68,33	73,95	75,13			75,13			
									0,0091			
213	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ПРИЯМКА	М3	138,92	150,35	152,75			152,75			
									4			
214	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	6,46	6,99	7,10			7,10			
									2			
215	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	15,38	16,65	16,92			16,92			
									3,3			
216	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	0,40	0,43	0,44			0,44			
									2			
217	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	39,91	43,19	43,88			43,88			
									2			
218	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УКЛАДКА ТРУБЫ ДРЕНАЖНОЙ	М	36,71	39,73	40,37			40,37			
									4,8			
219	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ЗАЩИТА ОТВЕРСТИЯ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ ЛИСТОМ ПВ1	Т	1,84	1,99	2,02			2,02			
									0,0006			
220	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПО ДНИЩУ ПРИЯМКА ОТ 20 ДО 30ММ	М2	44,13	47,76	48,52			48,52			
									3,84			
221	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ПРИМ.1* БЕТОННЫЕ СТЕНКИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ ОКРАСИТЬ МАСТИКОЙ МГБЭ Г-90	М2	56,16	60,78	61,75			61,75			
									4			
222	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ПРИМ.4* КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫХ	М3	71,32	77,19	78,42			78,42			
									0,22			
223	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 КРЕПЛЕНИЕ СТАРОЙ КЛАДКИ К НОВОЙ АНКЕРАМИ	Т	2,87	3,11	3,16			3,16			
									0,0013			
224	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРИЯМКЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ	ОТВЕР	49,14	53,18	54,03			54,03			
									4			
225	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ПОЗ.3	ОТВЕР	29,77	32,22	32,74			32,74			
									8			
226	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УСТАНОВКА	Т	227,77	246,51	250,45			250,45			

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом проектного надзора цпв в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		КРЫШКИ ПРИЯМКА РП2						0,0242				
227	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2	1,36	1,47	1,49		1,49				
								0,8				
228	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	2,17	2,35	2,39		2,39				
								0,8				
229	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ПОЗ.5	ОТВЕР	14,89	16,11	16,37		16,37				
								4				
230	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ПРИЯМОК ПС2 (2 ШТ)*	М3	302,16	327,02	332,25		332,25				
								8,7				
231	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	7,44	8,05	8,18		8,18				
								2,3				
232	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	17,76	19,22	19,53		19,53				
								3,8115				
233	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ	М3	0,45	0,49	0,50		0,50				
								2,3				
234	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	127,52	138,01	140,22		140,22				
								6,39				
235	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	МЗОСНОВ	20,38	22,06	22,41		22,41				
								0,54				
236	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	М3	425,88	460,91	468,28		468,28				
								1,9				
237	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УСТАНОВКА ПОЗ.1,5	Т	100,32	108,57	110,31		110,31				
								0,0218				
238	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УКЛАДКА ТРУБЫ ДРЕНАЖНОЙ	М	36,71	39,73	40,37		40,37				
								4,8				
239	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ЗАЩИТА ОТВЕРСТИЯ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ ЛИСТОМ ПВ1	Т	0,92	1,00	1,02		1,02				
								0,0003				
240	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150 ПО ВЕРХУ СТЕНКИ	М2	20,70	22,40	22,76		22,76				
								1,8				
241	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 УСТАНОВКА КРЫШКИ ПРИЯМКА КП1	Т	454,71	492,12	499,99		499,99				
								0,0469				
242	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 БЕТОННЫЕ СТЕНКИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ ОКРАСИТЬ МАСТИКОЙ МГБЭ Г-90	М2	161,12	174,37	177,16		177,16				
								11,48				
243	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ	М2	5,36	5,80	5,89		5,89				
								0,48				
244	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2	2,18	2,36	2,40		2,40				
								1,1				



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработанным сметной документацией 1 МАРТА 2020 г.	В ценах по договору заключенного строительства 1 АВГУСТА 2021	Стоимость в учетном прейскуранте нарядов на строительство, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
245	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	3,31	3,58	3,64			3,64			
									1,1			
246	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 ДЕМОНТАЖ РЕШЕТКИ	Т	14,85	16,07	16,33			16,33			
									0,04			
247	Ж2-90-60	ПРИЯМОК,ПС1-4ШТ,ПС2-2ШТ, АС 12,13 РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПРИЯМКОВ ПС2	М3	522,98	566,00	575,05			575,05			
									2,4			
248	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРЫЛЕЦ	М2	26,89	29,10	29,57			29,57			
									2,4			
249	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 ПРИМ.2* УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА ТОЛЩИНОЙ 30	М2	41,59	45,01	45,73			45,73			
									2,4			
250	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА	Т	0,64	0,69	0,70			0,70			
									0,0002			
251	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 УСТАНОВКА АНКЕРОВ	Т	2,34	2,53	2,57			2,57			
									0,0009			
252	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ПОЗ.2	ОТВЕР	22,72	24,59	24,98			24,98			
									12			
253	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	Т	367,44	397,67	404,03			404,03			
									0,0565			
254	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	8,17	8,84	8,98			8,98			
									2,7			
255	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ ДЛЯ ПОЗ.4	ОТВЕР	8,19	8,86	9,00			9,00			
									8			
256	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПОЗ.4	ОТВЕР	22,72	24,59	24,98			24,98			
									12			
257	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2, АС 15 УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ ДЛЯ КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2	Т	297,08	321,52	326,66			326,66			
									0,0303			
258	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 2,ПРИМ 2 УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ "КВАДРАТ REVIZOR"	БЛОКОВ	296,37	320,75	325,88			325,88			
									3			
259	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ,АС 3 КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	М3	207,52	224,59	228,18			228,18			
									0,64			
260	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ,АС 3 КРЕПЛЕНИЕ СТАРОЙ КЛАДКИ К НОВОЙ АНКЕРАМИ	Т	26,06	28,20	28,65			28,65			
									0,0122			
261	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ,АС 3 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРОВ	ОТВЕР	65,50	70,89	72,02			72,02			
									64			
262	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ,АС 2 КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА	М2	56,47	61,12	62,10			62,10			
									1			
263	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ,АС 2 ШТУКАТУРКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАКЛАДКИ ПРОДУХОВ СОСТАВОМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ РСС	М2	23,05	24,95	25,35			25,35			
									1			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации I МАРТА 2021 г.	В ценах по делу по мере строительств I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока п/п в отрезках, руб/д / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
264	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ, АС 2 СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В	ОТВЕР	169,27	183,19	186,12			186,12			
								90				
265	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ, АС 2 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ РАССВЕРЛОВКИ	М3	4,36	4,72	4,80			4,80			
266	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ, АС 2 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	М3 ЗАДЕЛ	4,60	4,98	5,06			0,0144			
								5,06				
267	Ж2-90-70-20	ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА	М2	6 138,02	6 642,96	6 784,91				6 784,91		
									578			
268	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	5 213,77	5 642,68	5 763,26			5 763,26			
									127,3333			
269	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	45,63	49,38	50,44			50,44			
									16,38			
270	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА АЦ ОТХОДОВ	М3	19,81	21,44	21,90			21,90			
									7,11			
271	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	М3	18,21	19,71	20,13			20,13			
									6,54			
272	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯННОЙ ПРОПИТКОЙ	М3	0,93	1,01	1,03			1,03			
									0,33			
273	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА СТЕКЛОБОЯ	М3	0,31	0,34	0,35			0,35			
									0,11			
274	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БЕТОНА	М3	2,06	2,23	2,28			2,28			
									0,74			
275	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА	М3	6,72	7,27	7,43			7,43			
									2,41			
276	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	491,34	531,76	543,12			543,12			
									16,3781			
277	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ АЦ ОТХОДОВ	М3	769,47	832,77	850,57			850,57			
									7,1083			
278	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	М3	196,20	212,34	216,88			216,88			
									6,54			
279	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ	М3	9,78	10,58	10,81			10,81			
									0,3261			
280	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СТЕКЛОБОЯ	М3	3,31	3,58	3,66			3,66			
									0,1103			
281	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	39,80	43,07	43,99			43,99			
									1,3266			
282	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КИРПИЧА	М3	72,22	78,16	79,83			79,83			
									2,4072			
<b>И Т О Г О по смете 2.201</b>				<b>146 131,83</b>	<b>158 153,23</b>	<b>160 307,28</b>			<b>106 218,08</b>	<b>18 236,48</b>	<b>35 852,72</b>	
<b>смета: 2.202 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ</b>												
283	Ж3-80-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	ШТ	962,39	1 041,56	1 063,82			1 063,82			
									187			
	Ж3-80-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ.		153,44	166,06	169,61			169,61			



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
284		РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЛЮТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПИТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА	Т					0,0718				
285	ЖЗ-80-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 1КТ	М	429,66	465,01	474,95			474,95			
286	ЖЗ-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)	М	290,35	314,24	320,96			320,96			
								155				
<b>И Т О Г О по смете 2.202</b>				<b>1 835,84</b>	<b>1 986,87</b>	<b>2 029,34</b>			<b>2 029,34</b>			
смета: 2.203.АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ВЗАМЕН Д.С.203 СМ.СТ.5,749Т.Р.)												
287	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	ШТ						1			
288	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	ШТ	130,78	141,54	143,80			143,80			
289	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ МОНТАЖ ДАТЧИКОВ	ШТ	32,72	35,41	35,98			35,98			
290	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	ШТ	9,83	10,64	10,81			10,81			
291	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ МОНТАЖ МАНОМЕТРА	ШТ	16,36	17,71	17,99			17,99			
292	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	ШТ	8,19	8,86	9,00			9,00			
293	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	ШТ	1 325,61	1 434,66	1 457,59			1 457,59			
294	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	М	131,23	142,03	144,30			144,30			
								142				



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозной индексации цен в строительстве, рублей / стоимость						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
295	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С	М	123,85	134,04	136,18		136,18				
								28				
296	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,	М	196,36	212,51	215,91		215,91				
								77				
297	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ	М	84,19	91,12	92,58		92,58				
								34,3				
298	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	ШТ	118,30	128,03	130,08		130,08				
								14				
299	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ	МПРОВ.	32,27	34,92	35,48		35,48				
								15,52				
300	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ	М	60,59	65,57	66,62		66,62				
								73				
301	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ МОНТАЖ	М	889,60	962,78	978,17		978,17				
								71,54				
302	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ	ШТ	83,48	90,35	91,79		91,79				
								8				
303	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО	Т	290,38	314,27	319,29		319,29				
								0,025				
304	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ,	М	40,09	43,39	44,08		44,08				
								3,92				
305	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ МОНТАЖ	ШТ	8,19	8,86	9,00		9,00				
								1				
306	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ	ШТ	3,26	3,53	3,59		3,59				
								1				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АВГУСТА 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
307	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ,	М	35,44	38,36	38,97		38,97				
308	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКОВ	ШТ	8,20	8,87	9,01		9,01				
309	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ	ШТ	4,85	5,25	5,33		5,33				
310	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ВОЗВРАТ РЕГУЛЯТОР РТМ	ШТ					1				
<b>И Т О Г О по смете 2.203</b>				<b>3 633,77</b>	<b>3 932,70</b>	<b>3 995,55</b>		<b>3 995,55</b>				
смета: 2.204.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВЗАМЕН Д.С.204 СМ.СТ.25,393Т.Р)												
311	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	1 468,25	1 589,03	1 614,43		1 614,43				
312	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	2 005,35	2 170,32	2 205,01		2 205,01				
313	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	944,51	1 022,21	1 038,55		1 038,55				
314	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 351,32	1 462,49	1 485,87		1 485,87				
315	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	842,78	912,11	926,69		926,69				
316	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	327,48	354,42	360,09		360,09				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту разработки сметной документации 1 МАРТА 2021 г.	В ценах по акту начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
317	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	998,63	1 080,78	1 098,06			1 098,06			
								24				
318	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	35,45	38,37	38,98			38,98			
								24				
319	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	568,20	614,94	624,77			624,77			
								32				
320	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	177,01	191,57	194,63			194,63			
								4				
321	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	177,01	191,57	194,63			194,63			
								4				
322	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА КРАНЫ	ШТ	1 457,50	1 577,40	1 602,61			1 602,61			
								55				
323	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	687,37	743,92	755,81			755,81			
								8				
324	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	227,51	246,23	250,17			250,17			
								1				
325	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	М2	65,03	70,38	71,50			71,50			
								32,5				
326	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	109,42	118,42	120,31			120,31			
								32,5				



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В плане на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
327	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	М2	65,03	70,38	71,50			71,50			
									32,5			
328	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	109,42	118,42	120,31			120,31			
									32,5			
329	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	М2	47,74	51,67	52,50			52,50			
									11			
330	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ	ШТ	79,00	85,50	86,87			86,87			
									1			
331	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛ	756,83	819,09	832,18			832,18			
									60			
332	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛ	133,44	144,42	146,73			146,73			
									6			
333	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	Т	118,94	128,72	130,78			130,78			
									0,0566			
334	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	99,22	107,38	109,10			109,10			
									12			
335	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	96,65	104,60	106,27			106,27			
									9			
336	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	43,79	47,39	48,15			48,15			
									3			
337	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	20,76	22,47	22,83			22,83			
									1			
338	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	КВТ	1 591,14	1 722,03	1 749,56			1 749,56			
									5,9			
	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	..	341,03	369,08	374,98			374,98			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количеством						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
339		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М					32				
340	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	276,85	299,62	304,41		304,41				
341	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	495,31	536,06	544,63		544,63				
342	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	368,25	398,54	404,91		404,91				
343	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	739,46	800,29	813,08		813,08				
344	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М.П.	1 690,17	1 829,21	1 858,45		1 858,45				
345	ЖЗ-30-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	130,90	141,67	143,93		143,93				
346	ЖЗ-30-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ	ШТ	53,92	58,36	59,29		59,29				
347	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	1 360,84	1 472,79	1 496,33		1 496,33				
348	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ) НОМЕР	ШТ	42,12	45,58	46,31		46,31				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом проектного индексации в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
349	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М	2 416,98	2 615,81	2 657,62			2 657,62			
									600			
350	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	ШТ	659,93	714,22	725,64			725,64			
									56			
351	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ	РЕШЕТКА	113,28	122,60	124,56			124,56			
									8			
352	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ	М2	40,78	44,13	44,84			44,84			
									8			
353	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	М	403,08	436,24	443,21			443,21			
									178			
354	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	67,23	72,76	73,92			73,92			
									32			
355	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	50,39	54,54	55,41			55,41			
									24			
356	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	56,67	61,33	62,31			62,31			
									27			
357	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	26,85	29,06	29,52			29,52			
									10			
358	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	12,62	13,66	13,88			13,88			
									6			
359	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	126,05	136,42	138,60			138,60			
									60			
360	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	33,57	36,33	36,91			36,91			
									16			
361	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	50,38	54,52	55,39			55,39			
									24			



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость в условн. прожиточном эквиваленте при в строительстве, рублей / эквивалент						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
362	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	65,57	70,96	72,09			72,09			
								18				
363	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	39,86	43,14	43,83			43,83			
								8				
364	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	81,72	88,44	89,85			89,85			
								16				
365	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК	ШТ	17,29	18,71	19,01			19,01			
								1				
366	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ	ШТ	436,01	471,88	479,42			479,42			
								19				
367	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ СНЯТИЕ ФЛАНЦЕВЫХ	ШТ	22,32	24,16	24,55			24,55			
								2				
368	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	17,54	18,98	19,28			19,28			
								0,26				
369	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В	ШТ	1 865,88	2 019,38	2 051,66			2 051,66			
								64				
370	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ	МЗ О	195,26	211,32	214,70			214,70			
								6800				
371	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	ШТ	180,67	195,53	198,66			198,66			
								32				
372	ЖЗ-20-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т									
								1,033				
373	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	0,52	0,56	0,57			0,57			
								0,19				
374	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	5,63	6,09	6,19			6,19			
								0,1878				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Срокиность в объеме проектного задания зпв в сметном плане, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
375	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	5,77	6,24	6,34			6,34			
<b>И Т О Г О по смете 2.204</b>				<b>27 095,48</b>	<b>29 324,44</b>	<b>29 793,17</b>			<b>29 793,17</b>			
<b>смета: 2.205.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ</b>												
376	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	154,23	166,92	169,59			169,59			
377	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ	ШТ	42,58	46,08	46,82			46,82			
378	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	1 350,46	1 461,55	1 484,91			1 484,91			
379	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	1 043,50	1 129,34	1 147,39			1 147,39			
380	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА НАСОСА	НАСОС	2 505,52	2 711,63	2 754,97			2 754,97			
381	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ	ШТ	212,92	230,44	234,12			234,12			
382	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	1 056,73	1 143,66	1 161,94			1 161,94			
383	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА ВОРОНКИ	ШТ	429,61	464,95	472,38			472,38			
384	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	464,31	502,51	510,54			510,54			
385	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	148,97	161,22	163,80			163,80			

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах по договору строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / мощности						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
386	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ МОНТАЖ ОТБОРНЫХ	ШТ	686,76	743,26	755,14		755,14				
								17				
387	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6	ВСТАВКА	340,27	368,26	374,15		374,15				
								2				
388	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	240,58	260,37	264,53		264,53				
								1				
389	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	26,01	28,15	28,60		28,60				
								13				
390	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	43,76	47,36	48,12		48,12				
								13				
391	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	567,05	613,70	623,51		623,51				
								7				
392	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА КРАНЫ	ШТ	1 285,15	1 390,87	1 413,10		1 413,10				
								21				
393	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	672,05	727,34	738,97		738,97				
								4				
394	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	44,25	47,89	48,66		48,66				
								1				
395	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	189,84	205,46	208,74		208,74				
								13				
396	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	244,64	264,77	269,00		269,00				
								5				



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в отечественной валюте, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
397	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	938,43	1 015,63	1 031,86			1 031,86			
									20			
398	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	58,84	63,68	64,70			64,70			
									2			
399	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	455,69	493,18	501,06			501,06			
									15			
400	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	249,66	270,20	274,52			274,52			
									6			
401	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	2 785,22	3 014,34	3 062,52			3 062,52			
									57			
402	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	60,59	65,57	66,62			66,62			
									42			
403	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	93,11	100,77	102,38			102,38			
									63			
404	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	27,97	30,27	30,75			30,75			
									2			
405	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	Т	154,26	166,95	169,62			169,62			
									0,0687			
	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	...	71,23	77,09	78,32			78,32			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах по дату подачи предложения 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного подбора цен в отечественных рублях / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
406		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	1					0,0339				
407	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	12,00	12,99	13,20			13,20			
408	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	19,03	20,60	20,93			20,93			
409	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	46,47	50,29	51,09			51,09			
410	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	7,40	8,01	8,14			8,14			
411	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	9,21	9,97	10,13			10,13			
412	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	148,32	160,52	163,09			163,09			
413	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	63,93	69,19	70,30			70,30			
414	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	680,24	736,20	747,97			747,97			
415	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М.П.	926,51	1 002,73	1 018,76			1 018,76			
416	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	ШТ	22,10	23,92	24,30			24,30			

Стоимость с учетом процентного износа вне в строительстве, рублей / количество

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
417	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	ШТ	34,72	37,58	38,18			38,18			
418	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	ШТ	191,72	207,49	210,81			210,81			
419	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	ШТ	78,94	85,43	86,80			86,80			
420	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	ШТ	383,36	414,90	421,53			421,53			
421	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	39,19	42,41	43,09			43,09			
422	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	13,05	14,12	14,35			14,35			
423	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т	ШТ	63,44	68,66	69,76			69,76			
424	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ	29,74	32,19	32,70			32,70			
425	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	17,52	18,96	19,26			19,26			
426	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ДВУХ-, ТРЕХХОДОВОГО	ШТ	43,35	46,92	47,67			47,67			
427	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СНЯТИЕ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	44,63	48,30	49,07			49,07			



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах по договору строительства I АПРЕЛЬ 2021	Состояние с учетом текущего видажа цен в строительстве, рублей / количество						
						Высо	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
428	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М	227,45	246,16	250,09		250,09				
429	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	8,05	8,71	8,85		8,85				
430	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБРЕЗКА/ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	65,12	70,48	71,61		71,61				
431	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ	ОТВЕР	386,03	417,79	424,47		424,47				
432	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т					0,2				
433	ЖЗ-10-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	0,14	0,15	0,15		0,15				
434	ЖЗ-10-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	1,53	1,66	1,69		1,69				
435	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	23,36	25,28	25,68		25,68				
<b>И Т О Г О по смете 2.205</b>				<b>20 230,74</b>	<b>21 895,02</b>	<b>22 245,00</b>		<b>22 245,00</b>				
смета: 2.206.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ (ВЗАМЕН Л.С.206 СМ.СТ.69,072.Р.)												
436	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	213,40	230,96	234,65		234,65				
437	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	107,15	115,96	117,81		117,81				
438	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	17,45	18,89	19,19		19,19				
439	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА КРАНА	КОМПЛЕКТ	11,29	12,22	12,42		12,42				
440	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	88,52	95,80	97,33		97,33				
441	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	247,52	267,88	272,16		272,16				
	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		44,25	47,89	48,66		48,66				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработана сметной документацией 1 МАРТА 2020 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 АВГУСТ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен на строительные материалы, рублей / валютой						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
442		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ				1					
443	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	106,73	115,51	117,36		117,36				
444	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	Т	39,74	43,01	43,70		43,70				
445	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	КГИЗД	24,18	26,17	26,59		26,59				
446	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТРОЙСТВО УПОРА	МЗ	35,23	38,13	38,74		38,74				
447	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	3,03	3,28	3,33		3,33				
448	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА КРАНА	КОМПЛЕКТ	23,71	25,66	26,07		26,07				
449	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	196,38	212,54	215,94		215,94				
450	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	168,01	181,83	184,74		184,74				
451	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	85,68	92,73	94,21		94,21				
452	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ	Т	442,91	479,35	487,01		487,01				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строительстве, рубль / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
453	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	48,91	52,93	53,78			53,78			
									1			
454	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 125,48	1 218,07	1 237,54			1 237,54			
									24			
455	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 361,67	1 473,69	1 497,25			1 497,25			
									26			
456	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	537,56	581,78	591,08			591,08			
									9,5			
457	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	2 036,04	2 203,53	2 238,75			2 238,75			
									33			
458	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	134,90	146,00	148,33			148,33			
									93,5			
459	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА	Т	89,11	96,44	97,98			97,98			
									0,0424			
460	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	57,21	61,92	62,91			62,91			
									72			
461	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	36,61	39,62	40,25			40,25			
									6,71			
462	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	177,46	192,06	195,13			195,13			
									24			



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сложность с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021	
463	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	198,42	214,74	218,17			218,17				
									26				
464	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	420,20	454,77	462,04			462,04				
									42,5				
465	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР	М.П.	563,20	609,53	619,27			619,27				
									92,5				
466	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	140,67	152,24	154,67			154,67				
									3				
467	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	78,54	85,00	86,36			86,36				
									1,5				
468	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	6,48	7,01	7,12			7,12				
									4,5				
469	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ТРУБЫ	М	15,36	16,62	16,89			16,89				
									1,32				
470	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЕМОНТАЖ	ШТ	70,97	76,81	78,04			78,04				
									4				
471	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА	ШТ	90,61	98,06	99,63			99,63				
									4				
472	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	363,95	393,89	400,19			400,19				
									12				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В плане на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
473	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	22,42	24,26	24,65			24,65			
									12			
474	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	17,77	19,23	19,54			19,54			
									12			
475	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	221,74	239,98	243,82			243,82			
									6			
476	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	11,08	11,99	12,18			12,18			
									6			
477	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	8,92	9,65	9,80			9,80			
									6			
478	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	86,24	93,33	94,82			94,82			
									32			
479	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	63,52	68,75	69,85			69,85			
									4			
480	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	32,43	35,10	35,66			35,66			
									2			
481	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	110,93	120,06	121,98			121,98			
									15			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сводность с учетом прогнозного ввода цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
482	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	11,43	12,37	12,57		12,57				
								1,5				
483	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	48,96	52,99	53,84		53,84				
								6				
484	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР	М.П.	78,83	85,31	86,67		86,67				
								22,5				
485	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	739,22	800,03	812,82		812,82				
								95				
486	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	189,57	205,16	208,44		208,44				
								3,2				
487	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	5,74	6,21	6,31		6,31				
								3,2				
488	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	1 099,23	1 189,66	1 208,68		1 208,68				
								36				
489	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	82,28	89,05	90,47		90,47				
								36				
490	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	65,95	71,38	72,52		72,52				
								36				



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по дате разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В плане по дате начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость в условн. проектных единицах или в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
491	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	2 012,04	2 177,56	2 212,37			2 212,37			
								61				
492	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	141,77	153,43	155,88			155,88			
								61				
493	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	112,46	121,71	123,66			123,66			
								61				
494	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	138,67	150,08	152,48			152,48			
								3,5				
495	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	8,05	8,71	8,85			8,85			
								3,5				
496	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	6,48	7,01	7,12			7,12			
								3,5				
497	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	111,60	120,78	122,71			122,71			
								136				
498	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	132,13	143,00	145,29			145,29			
								8				
499	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	311,43	337,05	342,44			342,44			
								18				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации   МАРТ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства   АПРЕЛЬ 2021	Степень с учетом проектного изъятия или в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
500	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	73,24	79,27	80,54			80,54			
501	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	320,79	347,18	352,73			352,73			
502	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	28,18	30,50	30,99			30,99			
503	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	804,07	870,22	884,13			884,13			
504	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ	КОМПЛЕКТ	239,61	259,32	263,47			263,47			
505	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	48,91	52,93	53,78			53,78			
506	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 125,48	1 218,07	1 237,54			1 237,54			
507	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	261,86	283,40	287,93			287,93			
508	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 414,56	1 530,93	1 555,40			1 555,40			
509	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	494,44	535,11	543,66			543,66			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценх по дату разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценх по дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом проектного наценки цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
510	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	90,88	98,36	99,93		99,93				
								63				
511	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	43,16	46,71	47,46		47,46				
								26				
512	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	177,46	192,06	195,13		195,13				
								24				
513	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	38,17	41,31	41,97		41,97				
								5				
514	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	326,27	353,11	358,75		358,75				
								33				
515	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	М.П.	371,88	402,47	408,90		408,90				
								62				
516	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	140,67	152,24	154,67		154,67				
								3				
517	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	78,54	85,00	86,36		86,36				
								1,5				
518	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	6,48	7,01	7,12		7,12				
								4,5				
519	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯ	М	13,60	14,72	14,96		14,96				
								1,32				



№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработок сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах по делу начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока/итога средств на строительство, рублей / количества						
						Выпол.	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
520	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	363,95	393,89	400,19			400,19			
								12				
521	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	22,42	24,26	24,65			24,65			
								12				
522	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	17,77	19,23	19,54			19,54			
								12				
523	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	221,74	239,98	243,82			243,82			
								6				
524	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	11,08	11,99	12,18			12,18			
								6				
525	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	8,92	9,65	9,80			9,80			
								6				
526	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	ШТ	93,22	100,89	102,50			102,50			
								43				
527	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	43,16	46,71	47,46			47,46			
								4				
528	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	32,43	35,10	35,66			35,66			
								2				
529	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	110,93	120,06	121,98			121,98			
								15				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации I МАРТА 2020 г.	В ценах по договору выполнения работ I АПРЕЛЬ 2021	Степень с учетом процентного аннулирования в строительстве, рублей / количестве						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
530	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	11,43	12,37	12,57			12,57			
									1,5			
531	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	48,96	52,99	53,84			53,84			
									6			
532	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР	М.П.	78,83	85,31	86,67			86,67			
									22,5			
533	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	739,22	800,03	812,82			812,82			
									95			
534	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	189,65	205,25	208,53			208,53			
									3,2			
535	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	5,74	6,21	6,31			6,31			
									3,2			
536	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	1 099,23	1 189,66	1 208,68			1 208,68			
									36			
537	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	82,28	89,05	90,47			90,47			
									36			
538	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	65,95	71,38	72,52			72,52			
									36			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Едизм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАРТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Степень участия проектного института или строителей, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
539	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	2 045,05	2 213,28	2 248,66			2 248,66			
								62				
540	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	144,08	155,93	158,42			158,42			
								62				
541	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	114,33	123,74	125,72			125,72			
								62				
542	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	356,51	385,84	392,01			392,01			
								9				
543	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	20,75	22,46	22,82			22,82			
								9				
544	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	16,64	18,01	18,30			18,30			
								9				
545	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	ШТ	195,42	211,50	214,88			214,88			
								198				
546	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	132,13	143,00	145,29			145,29			
								8				
547	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	276,83	299,60	304,39			304,39			
								16				



№ п/п	Объемные	Наименование работ	Ед.изм.	В том числе по видам работ			В том числе по месяцам		
				Итого	Апрель 2021	Май 2021	Итого	Июль 2021	Август 2021
548	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	35,26	38,16	38,77	2	38,77	ОКТАБРЬ 2021
549	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЗ НА	ШТ	73,24	79,27	80,54	8	80,54	
550	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЗ НА	ШТ	320,79	347,18	352,73	22	352,73	
551	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЗ НА	ШТ	28,18	30,50	30,99	2	30,99	
552	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	556,73	602,53	612,16	62	612,16	
553	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. КАШИРОВАНИЕМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	334,59	362,11	367,90	9	367,90	
554	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ	КОМПЛЕКТ	87,78	95,00	96,01	1	96,01	
555	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В УЗЛОВ, НЕГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	2 293,20	2 481,85	2 508,23	18	2 508,23	
556	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛИ	186,93	202,31	204,46	12	204,46	
557	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ	ШТ	26,06	28,20	28,50	1	28,50	
558	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ СИФОН СВЯЗНОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ	М	21,25	23,00	23,24	0,7	23,24	

Согласно с учетом предоставленных данных на основании, график / количество

в том числе по месяцам

В том числе по видам работ

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

в том числе по месяцам

№ пп	Обозначение	Наименование работ	Ед.изм.	В смете на 2021		В смете на 2022		В смете на 2023		В смете на 2024		В смете на 2025	
				МАРТА 2021 г.	АВГУСТА 2021 г.	МАРТА 2022 г.	АВГУСТА 2022 г.	МАРТА 2023 г.	АВГУСТА 2023 г.	МАРТА 2024 г.	АВГУСТА 2024 г.	МАРТА 2025 г.	АВГУСТА 2025 г.
559	ЖЗ-10-51-30	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРВОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ	М3	443,70	480,20	485,30	6,6						
560	ЖЗ-10-51-30	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРВОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРВЕ ПРОКЛАДКА ТРВОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ УРВНЕВНЫХ УЗЛОВ, НЕОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРВЕ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ	М	1 178,63	1 275,59	1 289,15	42						
561	ЖЗ-10-51-30	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРВОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ	М	1 019,09	1 102,92	1 114,64	39						
562	ЖЗ-10-51-30	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ ТРВЕ УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ШТ	241,30	261,15	263,93	6						
563	ЖЗ-10-51-20	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРВОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	М	697,53	754,91	762,93	6						
564	ЖЗ-10-51-20	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРВОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	Т	12,74	13,79	13,94	0,0026						
565	ЖЗ-10-51-20	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРВОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	Т	158,88	171,95	173,78	0,0703						
566	ЖЗ-10-52	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. НЕОЛИПНЯ ТРВОПРОВОДОВ	М	405,94	439,33	444,00	18						
567	ЖЗ-10-51-30	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРВОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ	М	2 115,85	2 289,91	2 314,25	70						
568	ЖЗ-10-51-30	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ ТРВЕ ПРОКЛАДКА ТРВОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРВОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ВЛТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРВЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	818,16	885,47	894,88	2						
569	ЖЗ-10-51-30	ЭЛЕМЕНТ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЛТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРВОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРВЕ УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ШТ	888,94	962,07	972,29	24						
570	ЖЗ-10-10	КАНАЛИЗАЦИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, СЕТИ	М3	315,22	341,15	344,78	6,27						

Сметы составлены в соответствии с проектом сметы, утвержденным, подл. / копией

в том числе по сметам

МАР 2021 ИЮНЬ 2021 ИЮНЬ 2021 АВГУСТ 2021 СЕНТЯБРЬ 2021 ОКТЯБРЬ 2021

В смете на 2021

В смете на 2022

В смете на 2023

В смете на 2024

В смете на 2025





№ инв.	Обоимание	Наименование работ	Ед.изм.	В том числе по видам работ		В том числе по видам работ		В том числе по видам работ		В том числе по видам работ		В том числе по видам работ		В том числе по видам работ		В том числе по видам работ		
				М	МЗ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ
584	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	219,93	238,02	240,55	75,5											
585	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	33,67	36,44	36,83	0,5											
586	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) ПОДКЮПЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	291,55	315,53	318,88	318,88	10										
587	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДЮ 100	ШТ	32,56	35,24	35,61	1											
588	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) СНЯТИЕ ВОЛОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДЮ	ШТ	4,97	5,38	5,44	1											
589	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДЮ	ШТ	51,82	56,08	56,68	3											
590	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ	ОТБЕР	135,39	146,53	148,09	9											
591	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА УЧЕТА В УСТАНОВКЕ	М	94,66	102,45	103,54	45											
592	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) ПОДКЮПЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	116,60	126,19	127,53	4											
593	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	552,21	597,64	603,99	207											
594	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ	1 374,83	1 487,93	1 503,74	62											
595	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ	1 805,08	1 953,57	1 974,33	64											
596	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) ПОДКЮПЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	2 469,18	2 672,31	2 700,71	68											
597	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТБЕР	881,01	953,49	963,62	30											
ЖЗ-10-90	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		379,73	410,97	415,34												

Сводный отчет о выполнении работ по объектам, подлежащим ремонту

в том числе по видам работ

МАР 2021 ИЮНЬ 2021 АВГУСТ 2021 СЕНТЯБРЬ 2021 ОКТЯБРЬ 2021

В том числе по видам работ

МАР 2021 ИЮНЬ 2021

В том числе по видам работ

МАР 2021 ИЮНЬ 2021

№ п/п	Обозначение	Наименование работ (детей)	Единиц.	Итого по году капитал 2020 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по году капитал 2021 г.	Итого по годам по объектам		
																		Март 2021	Июнь 2021	
598	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	(ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ	ОТБЕР			371,27	375,22	375,22	375,22	36										
599	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	М	343,05	371,27	375,22	375,22	375,22	375,22	60										
600	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	ШТ	97,67	105,70	106,82	106,82	106,82	106,82	3										
601	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	ОТБЕР	16,56	17,92	18,11	18,11	18,11	18,11	2										
602	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	ОТБЕР	128,22	138,77	140,24	140,24	140,24	140,24	8										
603	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	М3 ЗАДЕЛ	457,92	495,59	500,86	500,86	500,86	500,86	0,2824										
604	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	ШТ	45,79	49,56	50,09	50,09	50,09	50,09	2										
605	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	М	120,05	129,93	131,31	131,31	131,31	131,31	21										
606	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	М	628,93	680,67	687,90	687,90	687,90	687,90	88										
607	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	ПРИБ	504,07	545,54	551,34	551,34	551,34	551,34	32										
608	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	КОМПЛЕКТ	2 992,92	3 239,13	3 273,56	3 273,56	3 273,56	3 273,56	32										
609	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	ПРИБ	1 543,38	1 670,34	1 688,09	1 688,09	1 688,09	1 688,09	24										
610	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	ШТ	1 298,98	1 405,84	1 420,78	1 420,78	1 420,78	1 420,78	32										
611	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ДРУГОЕ	ОТБЕР	379,73	410,97	415,34	415,34	415,34	415,34	36										

Составлен в соответствии с отчетом о выполнении работ за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

Итого по годам по объектам

№ пп	Обозначение	Единиц. измерения	В разн. по АИУ	В разн. по АИУ	В разн. по АИУ	в том числе по месяцам			
						МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021
612	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГИЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М3 ЗАДЕЛИ	756,10	818,30	827,00	0,432			
613	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ	М	29,26	31,67	32,01	32,01	5,3		
614	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА С ЗАДЕЛКОЙ ОТВЕРСТИЙ В ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	ОТБР	46,54	50,37	50,91	2			
615	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т			2,91				
616	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	0,14	0,15	0,15	0,05			
617	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	1,53	1,66	1,68	0,0509			
			65 108,86	70 464,99	71 383,69	39 193,79	32 189,90		
<b>ИТОГО по смете 2.206</b>									

№ пп	Обозначение	Единиц. измерения	В разн. по АИУ	В разн. по АИУ	В разн. по АИУ	в том числе по месяцам			
						МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021
618	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРИБОПОВОДЫ УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1 302,63	1 409,79	1 424,77	32			
619	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРИБОПОВОДЫ УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПИЛТ БЛТОВЫХ	ПРИБОР	1 953,99	2 114,73	2 137,21	32			
620	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРИБОПОВОДЫ ПРОКЛАДКА УКРЫТИЕНЫХ УЗЛОВ, ИЗОТОВ/ИЕННЫХ ИЗ ТРИБОПОВОДОВ	М	1 787,84	1 934,92	1 955,48	114			
621	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРИБОПОВОДЫ ОТРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	21,61	23,39	23,64	9			
622	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРИБОПОВОДЫ МАСЛЯНАЯ ОРРАСКА ТРИБОПОВОДОВ КРАСКОЙ МА-25 В	М2	309,82	335,31	338,87	14			
623	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРИБОПОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРИБОПОВОДЫ ДИНАМЕТОМ 10	КРЕПИ	1 017,24	1 100,92	1 112,62	66			
624	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРИБОПОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	72,22	78,16	78,99	8			



№ пп	Обозначение	Наименование штрих-кода	Единиц	Ил план на АИУ		Ил план на АИУ		Ил план на АИУ		Ил план на АИУ		Ил план на АИУ		Ил план на АИУ		Ил план на АИУ		
				МАРТА 2021 г.	Апрель 2021 г.	МАРТА 2021 г.	Апрель 2021 г.	МАРТА 2021 г.	Апрель 2021 г.	МАРТА 2021 г.	Апрель 2021 г.	МАРТА 2021 г.	Апрель 2021 г.	МАРТА 2021 г.	Апрель 2021 г.	МАРТА 2021 г.	Апрель 2021 г.	МАРТА 2021 г.
625	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ УСТАНОВКА	ШТ	270,69	292,96	296,07	296,07	273,26	273,26	273,26	273,26	17						
626	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ	М	1 515,85	1 640,55	1 657,99	1 657,99	1 514	1 657,99	1 657,99	1 657,99	114						
627	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ	М	1 250,81	1 353,71	1 368,10	1 368,10	1 114	1 368,10	1 368,10	1 368,10	114						
628	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ ПРОКЛАДКА ТРЯВОПОВОЛОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРЕПЛЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	249,84	270,39	273,26	273,26	17	273,26	273,26	273,26	17						
629	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ ОТРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,98	4,31	4,36	4,36	2	4,36	4,36	4,36	2						
630	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ МАСЛЯНАЯ	М2	49,78	53,88	54,45	54,45	3	54,45	54,45	54,45	3						
631	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ПОД ТРЯВОПОВОЛЫ ДИАМЕТРОМ 10	КРЕПЛ	176,07	190,55	192,58	192,58	14	192,58	192,58	192,58	14						
632	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ УСТАНОВКА	ШТ	35,25	38,15	38,56	38,56	4	38,56	38,56	38,56	4						
633	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ	М	181,66	196,60	198,69	198,69	17	198,69	198,69	198,69	17						
634	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПОВОЛОВ	М	142,05	153,74	155,37	155,37	17	155,37	155,37	155,37	17						
635	ЖЗ-20-61	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРЯВОПОВОЛЫ ПУСК ГАЗА В	СТОЯ	60,88	65,89	66,59	66,59	6	66,59	66,59	66,59	6						
636	ЖЗ-20-60	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ПРИБ	626,52	678,06	685,27	685,27	32	685,27	685,27	685,27	32						
637	ЖЗ-20-60	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ПРИБ	8,48	9,18	9,28	9,28	1	9,28	9,28	9,28	1						

Справка с указанием наименования объекта и его назначения, вида и назначения

Ил план на АИУ

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

МАРТА 2021 г.

Апрель 2021 г.

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед. изм.	Итого на год по плану 2021 г.	Итого на год фактически 1 квартал 2021 г.	Итого на год фактически 1 квартал 2021 г.	Средне-ежемесячные расходы на выполнение работ (в руб.)			
							МАР 2021	ИЮНЬ 2021	АВГУСТ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
638	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРЕПЛЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	284,53	307,94	311,21	114	311,21			
639	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ОТБЕР	351,55	380,47	384,51	28	384,51			
640	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В	М	105,80	114,50	115,72	53	115,72			
641	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ОТБЕР	160,28	173,47	175,31	10	175,31			
642	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ОТБЕР	33,77	36,55	36,94	2	36,94			
643	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДРУГОЕ	Т					0,259			
644	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	0,14	0,15	0,15		0,15			
645	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	1,53	1,66	1,68		1,68		0,0509	
							13 097,67	13 097,67		

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед. изм.	Итого на год по плану 2021 г.	Итого на год фактически 1 квартал 2021 г.	Итого на год фактически 1 квартал 2021 г.	Средне-ежемесячные расходы на выполнение работ (в руб.)			
							МАР 2021	ИЮНЬ 2021	АВГУСТ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
646	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ РАБОТЫ ПЕРИОДА ПЕРВАЯ ДВАДЦАТЬ	ШТ	-29,74	-32,19	-32,70		-32,70			
647	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	-17,52	-18,96	-19,26		-19,26			
648	ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ДВУХ-, ТРЕХХОДОВОГО	ШТ	-43,35	-46,92	-47,67		-47,67			
649	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПЕРИОДА ПЕРВАЯ ДВАДЦАТЬ	ОТБЕР	-386,03	-417,79	-424,47		-424,47			
650	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ РАБОТЫ ПЕРИОДА ПЕРВАЯ ДВАДЦАТЬ	ШТ	27,04	29,26	29,73		29,73			
651	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	15,92	17,23	17,51		17,51			
652	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ДВУХ-, ТРЕХХОДОВОГО	ШТ	39,42	42,66	43,34		43,34			
653	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПЕРИОДА ПЕРВАЯ ДВАДЦАТЬ	ОТБЕР	350,95	379,82	385,89		385,89			
							-47,63	-47,63		
							23	23		
							106 412,47	106 412,47		37 882,06
							275 968,02	298 670,29	302 804,07	
							-43,31	-46,89		
							158 509,54	158 509,54		



№ п/п	Обозначение	Наименование работ	Единица	Итого по АИУ показатели по МАИРА 2020 г.	Итого по АИУ показатели по АИРБСР 2021	Ссылочка с учетом особенностей учета при выполнении работ / материалов				
						Всего	МАИ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮНЬ 2021	АИР ВСТ 2021

ОБЪЕКТ: **3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАТАГОУСТРОЙСТВА**  
СМЕТА: **3.301.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**

654	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М3	491,47	531,90	543,27				543,27										
655	Ж7-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	871,25	942,92	963,07				963,07										
656	Ж7-90	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	М3	11,31	12,24	12,50				12,50										
657	Ж7-90	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТРАНСПОРТ	Т	23,98	25,95	26,50				26,50										
658	Ж7-90	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА	М3	187,52	202,95	207,29				207,29										
659	Ж7-90	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА ТРАНСПОРТ	Т	397,42	430,11	439,30				439,30										
660	Ж7-90	ОТХОДЫ И МУСОР ПОРПЫКА А/Б ЛОМА	М3	21,46	23,23	23,73				23,73										
661	Ж7-90	ОТХОДЫ И МУСОР ПОРПЫКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	М3	3,30	3,57	3,65				3,65										
662	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Т	479,25	518,68	529,76				529,76										
				<b>ИТОГО по смете 3.301</b>								<b>2 749,07</b>								
				<b>СМЕТА: 3.302.ПОКРЫТИЕ</b>								<b>2 749,07</b>								

663	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (10М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 12СМ	М2	1 010,47	1 093,60	1 116,97				1 116,97										
664	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (10М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА	М2	565,41	611,92	625,00				625,00										
665	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (10М2) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИВОЛИШНИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С УСТРОЙСТВОМ ПРОУЛАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (10М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	726,45	786,21	803,01				803,01										
666	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2) БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М																	
667	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2) ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ПЕБЛЯ	М2	24,27	26,27	26,83				26,83										
668	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2) ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ	Т	0,66	0,71	0,73				0,73										
669	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРСТЫХ КРИНОВАЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ	М2	29,30	31,71	32,39				32,39										
670	Ж7-90	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОФЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В	М2	23,61	25,55	26,10				26,10										



№ пп	Обозначение	Наименование вида работ	Единица	Итого по году исполнения работы 2020 г. МАРТА 2020 г.	Итого по году исполнения работы 2021 АПРЕЛЬ 2021	в том числе по месяцам					Итого по смете 3.302	
						МАРТ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021
671	ЖТ-90	УСТРОЙСТВО ПОНЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ БР100.30.15	М	143,15	154,93	158,24		5	158,24			143,15
672	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 3 (50М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М2	323,13	349,71	357,18		45,5	357,18			323,13
673	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 3 (50М2) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ПГС С5 С РАКЛИНЦОВОЙ ПГС С12 ТОЛЩ.15ММ	М2	280,66	303,75	310,24		310,24				280,66
674	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 3 (50М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЮРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОФЕРРИТНОЙ	М2	765,25	828,20	845,90		50	845,90			765,25
675	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 3 (50М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	1 062,44	1 149,84	1 174,41		45	1 174,41			1 062,44
676	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 3 (50М2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНО- ЭЛАСТОМЕРНОЙ МАСТИКОЙ	М2	63,60	68,83	70,30		10,8	70,30			63,60
677	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 4 (21М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М2	144,48	156,37	159,71		21	159,71			144,48
678	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 4 (21М2) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ	М3	280,82	303,92	310,41		2,1	310,41			280,82
679	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 4 (21М2) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Г-ИХ-БЭ-	М2	310,18	335,70	342,87		21	342,87			310,18
680	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 4 (21М2) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ПРОУПРАВЛХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С	М2	835,65	904,39	923,72		21	923,72			835,65
681	ЖТ-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 4 (21М2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНО- ЭЛАСТОМЕРНОЙ МАСТИКОЙ	М2	35,31	38,21	39,03		6	39,03			35,31
682	ЖТ-20	УСТРОЙСТВО ВОДОУВЛОЖНОГО ЛЮКА, ТИП 6 (3М2) УСТРОЙСТВО ЛИНЕЙНОГО ВОДОУВЛОЖА	М	1 492,78	1 615,58	1 650,10		21	1 650,10			1 492,78
683	ЖТ-20	УСТРОЙСТВО ВОДОУВЛОЖНОГО ЛЮКА, ТИП 6 (3М2) УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВОДОУВЛОЖНОГО ЛЮКА С	Т	489,22	529,47	540,78		0,0366	540,78			489,22
684	ЖТ-20	УСТРОЙСТВО ВОДОУВЛОЖНОГО ЛЮКА, ТИП 6 (3М2) РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕМЕНТНЫХ КРПЧОВ ЛИМАТЕРОМ 500 ММ, ЛИВИНОЙ РЕЗКИ 150	М	11,96	12,94	13,22		5,3	13,22			11,96
ЖТ-50	ЛАЗОН ОБЪЕДИНЕННЫЙ БЕЗ ЛЮБАВЛЕНИЯ		72,48	78,44	80,12		25	80,12			72,48	
ЖТ-50	РАСПИЛЕНИЕ ПАРКЕТНОГО И ОБЪЕДИНЕННОГО ЛАЗОН ОБЪЕДИНЕННЫЙ БЕЗ ЛЮБАВЛЕНИЯ		29,00	31,39	32,06		32,06				29,00	

Составлен с учетом предоставленных сведений о состоянии, объёмов / количествах  
в том числе по месяцам

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

Обозначение

Наименование вида работ

Итого по смете 3.302

Итого по году  
исполнения  
работы 2021  
АПРЕЛЬ 2021

Итого по году  
исполнения  
работы 2020 г.  
МАРТА 2020 г.

Единица

№ п/п	Обозначение	Ед. изм.	В том числе на АУТ	В том числе на АУТ в рамках реализации 1 этапа 1138819.2021	Итого	Сведения о источниках финансирования на момент составления отчета / информация				
						МАРТ 2021	ИЮНЬ 2021	НОЯБРЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
686	РАСПИЕДИНЕНИЕ ЗЕМЛИ ПОСЕР 1 АЭОНОВ ПАРТНЕРНЫХ, МАРИПАВАНСКИХ И ОБЪЕДИНЕННЫХ	М2							25	
ИТОГО по смете 3.303			101,48	109,83	112,18				112,18	

СМЕТА: 3.3011 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЛОЖК СМЕТЕ 301)										
ИТОГО по смете 3.3011										
687	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М3	31,91	34,54	35,28				35,28	
688	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	120,65	130,58	133,37				133,37	
689	ОТХОДЫ И МСОР	М3	1,39	1,50	1,53				1,53	
690	ОТХОДЫ И МСОР ПОРЯДКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	М3	1,09	1,18	1,21				1,21	
691	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Т	48,00	51,95	53,06				53,06	
ИТОГО по смете 3.3011			203,04	219,75	224,45				224,45	

СМЕТА: 3.3021 ПOKPЫТИЕ ГPOТA К СМЕТЕ 302										
ИТОГО по смете 3.3021										
692	УСТРОЙСТВО ГРОТА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1	М2	67,74	73,31	74,88				74,88	
693	УСТРОЙСТВО ГРОТА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1	М2	-37,11	-40,16	-41,02				-41,02	
694	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2)	М2	60,75	65,75	67,16				67,16	
695	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2)	Т	1,60	1,73	1,77				1,77	
696	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2)	М2	73,28	79,31	81,00				81,00	
697	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2)	М2	59,02	63,88	65,25				65,25	
698	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (2М2)	М	171,76	185,89	189,86				189,86	
ИТОГО по смете 3.3021			397,04	429,71	438,90				438,90	
ИТОГО по объекту 3			16 040,87	17 360,47	17 731,47				17 731,47	

Объект: 4.01 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ										
СМЕТА: 4.01 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ										
699	ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМП. ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,8Х0,5 М	М	295,47	319,78	326,61				326,61	
700	ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМП. ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,8Х0,5 М	ДЕРЕВ.	547,85	592,92	605,59				605,59	
ИТОГО по смете 4.01			843,32	912,70	932,20				932,20	
ИТОГО по объекту 4			16 040,87	17 360,47	17 731,47				17 731,47	



№ п/п	Обозначение	Наименование работ	Ед.изм.	В мезе в днх	Разработка сметы	МАРТА 2021 г.	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	в том числе по месяцам	
												ОКТАБРЬ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
701	Ж1-30	ПОСАДКИ ПОД ОТБОРКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ- САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ЛОВАЖЕНИЕМ РАСТЕНИЙНОЙ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА ХВОЙНЫХ КУСТАРНИКОВ- САЖЕНЦЕВ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,75	КУСТАР	155,34	168,12	171,71							19
702	Ж1-30	ПОСАДКИ ПОД ОТБОРКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ- САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ЛОВАЖЕНИЕМ РАСТЕНИЙНОЙ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА ХВОЙНЫХ КУСТАРНИКОВ- САЖЕНЦЕВ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,75	КУСТАР	187,22	1284,89	1312,34							19
703	Ж1-30	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫСАДКИ	РУБ	334,68	362,21	369,95							369,95
ИТОГО по смете 4.102				334,68	362,21	369,95							369,95
ИТОГО по объекту 4				1521,90	1647,10	1682,29							1682,29
ИТОГО по смете 4.101				294542,11	318772,39	323318,15	1100,32	158509,54	106412,47				57295,82

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №18А ПО ПРОС. ПАРТИЗАНСКОМУ В Г. МИНСКЕ. МОДЕРНИЗАЦИЯ 1-В ОЧЕРЕДИ

ОБЪЕКТ: 1. ЖИЛОЙ ДОМ. МОДЕРНИЗАЦИЯ

СМЕТА: 1.101. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ РАБОТЫ

704	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ОКРАСКА СВЕТОТРАЖАЮЩИЕ	М2	172,88	187,10	191,10							191,10
705	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 24 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ АНКЕРОВ	ОТВЕР	15,19	16,44	16,61		16,61					
706	Ж2-90-90	ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА НА СТЕНАХ	М2	192,46	208,29	210,50		210,50					
707	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 24 ЛЕТАЛЬ 2* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ АНКЕРОВ	ОТВЕР	287,29	310,92	314,22		314,22					
708	Ж2-90-90	ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА В НИШАХ	М2	1153,67	1248,58	1261,85		1261,85					
709	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 24 ОТРПНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОКНОЙ ГР	М2	31,46	34,05	34,41		34,41					
710	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 24 ОКРАСКА ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	55,13	59,67	60,30		60,30	18,24				
711	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5..7) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ШТУКАТУРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 7 ММ	М2	8040,43	8701,87	8887,82		8887,82					
712	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5..7) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ШТУКАТУРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 7	М2 ОТ	1259,20	1362,79	1391,91		1391,91					
713	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5..7) ПРИМ.3,6, АС-7* ОТРПНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ	М2	543,99	588,74	601,32		601,32					
714	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5..7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ АРМИРОВАННОЙ КРАСКОЙ	М2	754,93	817,03	834,49		834,49					
715	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АРМИРОВАННОЙ ШТУКАТУРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 7	М2	2128,40	2303,49	2352,71		2352,71					
													44,99



№ п/п Описание Единица Измерения Единицы измерения в натуральном выражении 1 квартал 2021 г. 2 квартал 2021 г. 3 квартал 2021 г. 4 квартал 2021 г. Итого за 9 месяцев 2021 г. Итого за 9 месяцев 2021 г. в том числе по плану

№ п/п	Описание	Единица измерения	Измерения в натуральном выражении	в том числе по плану			
				1 квартал 2021 г.	2 квартал 2021 г.	3 квартал 2021 г.	4 квартал 2021 г.
716	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АРТОГИПОПЛАСТИКА (АС-5...7) УЛИЧНАЯ ПУШКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ	М2 ОТ	419,73	454,26	463,97		
717	АРТОГИПОПЛАСТИКА (АС-5...7) ПРИМ.3,6, АС-7* ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АРТОГИПОПЛАСТИКА (АС-5...7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ АКРИЛОВОЙ ОТБЕЛКА АС 2	М2	205,12	221,99	226,73	51,39	
718	АРТОГИПОПЛАСТИКА (АС-5...7) ПРИМ.3,6, АС-7* ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АРТОГИПОПЛАСТИКА (АС-5...7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ АКРИЛОВОЙ ОТБЕЛКА АС 2	М2	205,12	221,99	226,73	51,39	
719	АРТОГИПОПЛАСТИКА (АС-5...7) ПРИМ.3,6, АС-7* ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АРТОГИПОПЛАСТИКА (АС-5...7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ АКРИЛОВОЙ ОТБЕЛКА АС 2	М2	205,12	221,99	226,73	51,39	
720	ШТРАБЫ, АС 2	М	205,71	222,63	225,00	4	
721	ШТРАБЫ, АС 2 УСТРОЙСТВО ШТРАБ 200Х60	М	12,68	13,72	13,87		
722	ШТРАБЫ, АС 2 ЗАДЕЛКА ШТРАБ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	М3 ЗАДЕЛ	47,67	51,59	52,30	1,6	
723	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОДИРОПОРТМЕННИКОВ	М.Ч	1 326,42	1 435,54	1 466,22	0,0296	
724	ПОПУСКА ОТХОДОВ	М3	0,70	0,76	0,78		
725	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	7,35	7,95	8,12		
				17 058,95	18 462,28	18 833,10	2 213,12
ИТОГО по смете 1.101				17 058,95	18 462,28	18 833,10	2 213,12
сметы: 1.102. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				17 058,95	18 462,28	18 833,10	2 213,12
726	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СВЯЗЬ, ОХРАНО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	ШТ	588,56	636,98	650,59	16 588,54	
727	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СВЯЗЬ, ОХРАНО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ИЗВЕЩАТЕЛИ БЕСПОВОДНЫЕ ОХРАННЫЕ ПО БЕТОННОМУ	ИЗВЕЩАТЕ	1 748,09	1 891,90	1 932,33	56	
				2 336,65	2 528,88	2 582,92	2 582,92
ИТОГО по смете 1.102				2 336,65	2 528,88	2 582,92	2 582,92
сметы: 1.103. СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ				2 336,65	2 528,88	2 582,92	2 582,92
728	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ	М	162,62	176,00	179,76	20	
729	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ	М	1 018,30	1 102,07	1 125,62	100	
730	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДА В КОРОБАХ	М	2 015,17	2 180,95	2 227,56	698,4	
				499,72	540,83	552,39	552,39









№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	В месяц по плану фактически исполнено по состоянию на 31.08.2021 г.	В месяц по плану по состоянию на 31.08.2021 г.	Всего	в том числе по месяцам								
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021			
749	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СРЕДНИМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРТЗАХ (ШТРАБАХ) С	М	50,20	54,33	54,91	54,91				5				
750	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СРЕДНИМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРТЗАХ (ШТРАБАХ) С	М	1 468,45	1 589,25	1 606,14	1 606,14				146,02				
751	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛИ МАТРИСТАБИЛЬ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРЯБАХ, КОЛИЧЕСТВО И	М	640,56	693,26	700,63	700,63				227,36				
752	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО	М	10,36	11,21	11,33	11,33				4				
753	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРЯБАХ, БЛОКАХ И	М	676,43	732,08	739,86	739,86				196,98				
754	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО	М	16,85	18,24	18,43	18,43				2,94				
755	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО	М	13,44	14,55	14,70	14,70				2,94				

№ п/п	Обозначение	Наименование авто работ	Ед.изм.	В том числе по акту выполненных работ (сметная стоимость)		В том числе по акту выполненных работ (сметная стоимость)		Сметная стоимость работ по видам работ (сметная стоимость)												
				Апрель 2021	Итого	Май 2021	Итого	Июль 2021	Июль 2021	Август 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021								
756	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛИ ДЮ 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛЮТКАМ С	М	484,28	524,12	529,69	80,48													
757	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА КАБЕЛИ ДЮ 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	565,20	611,70	618,20	128													
758	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА ПРОВОДА МАРИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И	МТПАС	173,35	187,61	189,60	25,48													
759	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М	317,31	343,41	347,06	347,06													
760	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА ПРОВОДА МАРИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И	МТПАС	1 070,10	1 158,13	1 170,44	1 170,44													
761	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА ПРОВОДА СИЛОВОЙ МАРКИ АЛП С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, С	М	223,10	241,45	244,02	306													
762	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА ПРОВОДА МАРИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И	МТПАС	134,15	145,19	146,73	146,73													
763	ЖЗ-40-11	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА ПРОВОДА СИЛОВОЙ МАРКИ ПРЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2, НА	М	14,45	15,64	15,81	15,81													
764	ЖЗ-40-12	ЗНАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА ЗАПЯТЫВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО	МТПСБ	1 117,98	1 209,95	1 222,81	35,28													















№ п/п	Обозначение	Наименование работ	Ед.изм.	В том числе по видам работ		В том числе по видам работ		В том числе по месяцам					
				МАРТА 2021 г.	АПРЕЛЯ 2021 г.	МАЙ 2021 г.	ИЮНЯ 2021 г.	ИЮЛЯ 2021 г.	АВГУСТА 2021 г.	СЕНТЯБРЯ 2021 г.	ОКТАБРЯ 2021 г.		
812	ЖЗ-20-15	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	294,60	318,84	323,94		2					
813	ЖЗ-20-15	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	130,93	141,70	143,96		1					
814	ЖЗ-20-15	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА ВОРОНКИ	ШТ	704,36	762,30	774,48		8					
815	ЖЗ-20-15	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	533,14	577,00	586,22		19					
816	ЖЗ-20-15	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	207,87	224,97	228,57		8					
817	ЖЗ-20-15	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ МОНТАЖ ОТБОРНЫХ	ШТ	794,48	859,84	873,58		20					
818	ЖЗ-20-15	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	220,15	238,26	242,07		1					
819	ЖЗ-20-15	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ОПУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	10,11	10,94	11,11		3					
820	ЖЗ-20-13	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПУНТОВАННЫХ	М2	693,43	750,47	762,47		3					
821	ЖЗ-20-13	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	384,40	416,02	422,67		4					
822	ЖЗ-20-13	ЭДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	99,20	107,36	109,08		2					

Составлена в соответствии с проектом сметы на выполнение работ / материалов

№ п/п	Обозначение	Наименование единиц работ	Единиц. измерения	В том числе по видам работ по видам работ	Средства в разрезе по месяцам						
					Итого	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
823	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ								2
824	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ШТ		346,46						22
825	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	М		411,31						6
826	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	М		1 056,97						14
827	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗ ОТОПЛЕННЫХ ИЗ	М		497,94						14
828	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	М		61,71						34
829	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ШТ		126,34						8
830	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ШТ		507,83						8
831	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКТИВ (ПОДКОМНИКОВ, СЛИВОВ,	ШТ		181,40						11
832	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Т		34,88						34,88













№ п/п	Описание	Единиц. измерения	В том числе по плану	Сумма в рублях				В том числе по плану	В том числе по плану	В том числе по плану	В том числе по плану	В том числе по плану
				МАР 2021	ИЮНЬ 2021	НОЯБ 2021	ИТОГ 2021					
874	ЭЛАНЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОЛОСНАЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕ ВОЛОСНАЖЕНИЕ. ТРВОПОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРВБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	шт					150,53					
875	ЭЛАНЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОЛОСНАЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕ ВОЛОСНАЖЕНИЕ. ТРВОПОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРВБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	шт				23,18	23,18					
876	ЭЛАНЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОЛОСНАЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕ ВОЛОСНАЖЕНИЕ. ТРВОПОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРВБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	шт				481,00	481,00					
877	ЭЛАНЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОЛОСНАЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕ ВОЛОСНАЖЕНИЕ. ТРВОПОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРВБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	шт				33,28	33,28					
878	ЭЛАНЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОЛОСНАЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕ ВОЛОСНАЖЕНИЕ. ТРВОПОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	м				198,53	198,53					
879	ЭЛАНЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТРВБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРВОПОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	м				71,03	71,03					
880	ЭЛАНЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОЛОСНАЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕ ВОЛОСНАЖЕНИЕ. ТРВОПОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ПОТОТЕНТИОСЧИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОАЗОПРОВОДНЫХ ОЛИНКОВАННЫХ ТРВБ С КРЕПЛЕНИЯМИ.	шт				3 901,37	3 901,37					
881	ЭЛАНЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОЛОСНАЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕ ВОЛОСНАЖЕНИЕ. ТРВОПОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРВБ УСТАНОВКА КРАНА ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	комплект				63,83	63,83					
			Итого по смете 1.107	15 269,20	16 525,29	16 789,43	16 789,43					

сметы: 1.1011.00ЩЕПТИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИОН К СМЕТЕ 101)

№ п/п	Обозначение	Наименование вида работ	Ед.изм.	В начале и в конце периода оценки работ (кварталы 2021 г.)	В начале и в конце периода оценки работ (кварталы 2021 г.)	В том числе по месяцам						
						МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
882	ЖЗ-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-5..7) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 101*	КГ	-4 416,50	-4 779,82	-4 881,96					-4 881,96	-1623,7125
883	ЖЗ-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-5..7) ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 101* ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ТЕЛЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ПО ТЕЛЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕНОПЛАСТОВОЙ ПЛИТЕ М40 F50	T	5 267,53	5 700,86	5 822,68					5 822,68	1,6237
						940,72	921,04	940,72				940,72

СМЕТА: 1.103.1.СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (ЛОДЖИЯ К Л.С.103)

№ п/п	Обозначение	Наименование вида работ	Ед.изм.	В начале и в конце периода оценки работ (кварталы 2021 г.)	В начале и в конце периода оценки работ (кварталы 2021 г.)	В том числе по месяцам						
						МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
884	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДНИК	M	-162,62	-176,00	-179,76					-179,76	-20
885	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДНИК	M	-1 018,30	-1 102,07	-1 125,62					-1 125,62	-100
886	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДНИК	M	154,20	166,89	170,46					170,46	20
887	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОВОДНИК	M	971,28	1 051,18	1 073,64					1 073,64	100
						-55,44	-60,00	-61,28				-61,28
						104 743,51	113 360,16	115 095,41	47 372,77	34 642,57		33 080,07

Объект: 2.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМА  
СМЕТА: 2.201.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

№ п/п	Обозначение	Наименование вида работ	Ед.изм.	В начале и в конце периода оценки работ (кварталы 2021 г.)	В начале и в конце периода оценки работ (кварталы 2021 г.)	В том числе по месяцам						
						МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
888	ЖЗ-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	M3	31,99	34,62	35,36					35,36	0,5
889	ЖЗ-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	M	13,45	14,56	14,87					14,87	14,87
890	ЖЗ-90	ОТХОЛЫ И МЫСОР	M3	1,38	1,49	1,52					1,52	1,52
891	ЖЗ-90	ОТХОЛЫ И МЫСОР ПОРЯЗКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	M3	0,11	0,12	0,12					0,12	0,04
892	ЖЗ-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО	T	27,00	29,22	29,84					29,84	0,9
893	ЖЗ-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	T	2,32	2,51	2,56					2,56	0,074
						76,25	82,52	84,27				84,27

СМЕТА: 2.202.ПОКРЫТИЕ







№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед. изм.	В целом по году апрель 2021 г. пополнение сметной апрель 2021 г.	В целом по году апрель 2021 г.	Сроки в разрезе месяцев с начала строительства, годовой / комплекс					Итого
						МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	
906	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРПВ, АС 11 УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ РЕВИЗИОННЫХ	БЛОКОВ	150,11	162,46	165,93					165,93
907	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРПВ, АС 11 УГЛУБЛЕННАЯ ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ ЗАШИВОК	М2	62,34	67,47	68,91					68,91
908	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРПВ, АС 11 ЗАШИВКИ ЗТ4,ЗТ5,ЗТ6*	М2	9,02	9,76	9,97					9,97
909	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРПВ, АС 11 УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК	М2	163,46	176,91	180,69					180,69
910	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРПВ, АС 11 УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ РЕВИЗИОННЫХ	БЛОКОВ	44,60	48,27	49,30					49,30
911	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРПВ, АС 11 УГЛУБЛЕННАЯ ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ ЗАШИВОК	М2	24,71	26,74	27,31					27,31
912	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРПВ, АС 11 РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	56,88	61,56	62,88					62,88
913	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ДЕМОНТАЖ ПОДСЫЛКИ ИЗ ПЕБЛЯ	М2	17,41	18,84	19,24					19,24
914	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 ДЕМОНТАЖ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕГО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	538,62	582,93	595,39					595,39
915	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УПЛОТНЕННАЯ ПОДСЫЛКА ИЗ ПЕБЛЯ	М3	79,09	85,60	87,43					87,43
916	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСЫЛАННЫХ СЛОЕВ	М3	165,00	178,57	182,39					182,39
917	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 10 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М200	М2	167,32	181,08	184,95					184,95
918	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 2, ПРИМ 2	РПБ	505,93	547,55	559,25					559,25
919	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7)	М2	518,23	560,86	572,85					572,85
920	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	М2	678,88	734,73	750,43					750,43
921	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-5...7) ПРИМ.7, АС-5*	М	75,86	82,10	83,85					83,85
922	Ж2-90-90	ПОПРАВКА ОТХОДОВ	М3	1,92	2,08	2,12					2,12
923	Ж2-90-90	ПОПРАВКА ОТХОДОВ ПОПРАВКА БЕТОНА	М3	3,66	3,96	4,04					4,04
924	Ж2-90-90	ПОПРАВКА ОТХОДОВ ПОПРАВКА КИРПИЧА	М3	0,55	0,60	0,61					0,61
925	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	РПБ	18,46	19,98	20,41					20,41
926	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	64,15	69,43	70,91					70,91
											73,46
											70,91
											2,1384

