

График строительства (производства работ)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №20/1 ПО УЛ. ВАРВАШЕНИ В Г.МИНСКЕ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Высв.	Стоимость с учетом приведенного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
							в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021

СМ22-1.+ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №20/1 ПО УЛ. ВАРВАШЕНИ В Г.МИНСКЕ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

объект: 1.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

смета: 1.101.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

1	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР	М	305,44	333,81	335,58	335,58							
							26							
2	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2	2,97	3,25	3,27	3,27							
							1,23							
3	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ	М2	49,81	54,44	54,73	54,73							
							2,46							
4	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	248,01	271,05	272,49	272,49							
							26							
5	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	М	193,45	211,42	212,54	212,54							
							26							
6	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КРЕПЛЕ	1 230,85	1 345,19	1 352,32	1 352,32							
							51							
7	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ	М	1 688,43	1 845,28	1 855,06	1 855,06							
							120							
8	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	2 357,33	2 576,32	2 589,97	2 589,97							
							161							
9	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	189,96	207,61	208,71	208,71							
							12							
10	Ж299	КЛАПАНЫ ТЕРМОЗАПОРНЫЕ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	602,82	658,82	662,31	662,31							
							102							

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом принятого индекса цен в строит.востр., рублей / в количестве							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
11	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	4 157,55	4 543,77	4 567,85	4 567,85						
							293						
12	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	3 270,06	3 573,84	3 592,78	3 592,78						
							293						
13	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	40,30	44,04	44,27	44,27						
							16,71						
14	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	М2	676,83	739,71	743,63	743,63						
							33,42						
15	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	ШТ	855,14	934,58	939,53	939,53						
							61						
16	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛЕ	1 830,56	2 000,61	2 011,21	2 011,21						
							118						
17	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25	ШТ	470,24	513,92	516,64	516,64						
							16						
18	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ,	ОТВЕРС	380,17	415,49	417,69	417,69						
							45						
19	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ЗАДЕЛКА	М3 ЗАДЕЛКИ	1 281,49	1 400,54	1 407,96	1 407,96						
							0,732						
20	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ	М	25,92	28,33	28,48	28,48						
							2						
21	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	170,06	185,86	186,85	186,85						
							12						
22	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	236,96	258,97	260,34	260,34						
							15						
23	ЖС299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	75,04	82,01	82,44	82,44						
							3						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц	В основе на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В основе на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма в учетной денежной единице или в строительстве, рублей / в количестве									
						Всего	в том числе по месяцам								
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021		
24	Ж299	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20,25 ММ	ШТ	52,46	57,33	57,63	57,63								
							4								
25	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	364,76	398,64	400,75	400,75								
							32								
26	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	285,71	312,25	313,90	313,90								
							32								
27	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	6,27	6,85	6,89	6,89								
							3,12								
28	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	М2	102,43	111,95	112,54	112,54								
							6,24								
29	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛЕ	152,52	166,69	167,57	167,57								
							12								
30	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	ШТ	68,51	74,87	75,27	75,27								
							5								
31	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25	ШТ	70,54	77,09	77,50	77,50								
							3								
32	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ,	ОТВЕРС	13,51	14,77	14,85	14,85								
							2								
33	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ЗАДЕЛКА	М3 ЗАДЕЛКИ	86,34	94,36	94,86	94,86								
							0,06								
34	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	М	184,65	201,80	202,87	202,87								
							3								
35	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛЕ	10,94	11,96	12,02	12,02								
							1								
36	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ	М	28,63	31,29	31,46	31,46								
							3								
37	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	М	22,31	24,38	24,51	24,51								
							3								
38	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,05	1,15	1,16	1,16								
							0,6								
39	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	М2	19,70	21,53	21,64	21,64								
							1,2								
40	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	908,34	992,72	997,98	997,98								
							365								

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного подбора цен в строительстве, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
41	ЖС299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	31,89	34,85	35,03	35,03						
							10						
42	ЖС299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНФОРКАМИ	ПРИБОР	718,83	785,61	789,77	789,77						
							51						
43	ЖС299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРЧНЫХ	ПРИБОР	1 992,98	2 178,12	2 189,66	2 189,66						
							51						
44	ЖС299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ (суш.)	ПРИБОР	13,56	14,82	14,90	14,90						
							2						
45	ЖС299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО	УЗЕЛ	90,09	98,46	98,98	98,98						
							2						
И Т О Г О по смете:				25 565,41	27 940,35	28 088,39	28 088,39						

смета: 1.102.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

46	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, ВЕНТИЛЕЙ, ФИЛЬТРОВ, МУФТ	ШТ	275,46	301,05	304,25			304,25				
									1				
47	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, ВЕНТИЛЕЙ, ФИЛЬТРОВ, МУФТ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	ШТ	425,07	464,56	469,50			469,50				
									2				
48	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, ВЕНТИЛЕЙ, ФИЛЬТРОВ, МУФТ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	143,68	157,03	158,70			158,70				
									1				
49	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, ВЕНТИЛЕЙ, ФИЛЬТРОВ, МУФТ УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	39,74	43,43	43,89			43,89				
									2				
50	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, ВЕНТИЛЕЙ, ФИЛЬТРОВ, МУФТ УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	118,58	129,60	130,98			130,98				
									1				
51	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. ПРОКЛАДКА ТРУБ, СТОЯКОВ, ПОДВОДОК	М	15,33	16,75	16,93			16,93				
									1				
52	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. ПРОКЛАДКА ТРУБ, СТОЯКОВ, ПОДВОДОК ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ И ПОДВОДОК ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	10,92	11,93	12,06			12,06				
									0,5				
53	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. ПРОКЛАДКА ТРУБ, СТОЯКОВ, ПОДВОДОК ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ И ПОДВОДОК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	121,58	132,87	134,28			134,28				
									3				
54	ЖС348	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. ПРОКЛАДКА ТРУБ, СТОЯКОВ, ПОДВОДОК УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	29,28	32,00	32,34			32,34				
									1				
55	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000)	М	24,49	26,77	27,05			27,05				
									2				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ИЮНЯ 2020 г.	В ценах по делу начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма в т.ч. с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество								
						Всего	в том числе за квартал							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
56	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40	М	665,42	727,24	734,97			734,97					
									46					
57	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50	М	445,84	487,26	492,44			492,44					
									11					
58	Ж348	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ	М	826,38	903,15	912,75			912,75					
									48					
59	Ж348	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	309,76	338,54	342,14			342,14					
									16					
60	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА*	КРЕПЛЕ	265,57	290,24	293,32			293,32					
									21					
61	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ГИЛЬЗЫ*	ШТ	49,08	53,64	54,21			54,21					
									3					
62	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	16,95	18,52	18,72			18,72					
									1					
63	Ж348	ГИЛЬЗЫ	М	15,78	17,25	17,43			17,43					
									2,155					
64	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МА-0.25	М2	0,24	0,26	0,26			0,26					
									0,2					
65	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000)	М	242,35	264,86	267,67			267,67					
									19,8					
66	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	М	679,90	743,06	750,96			750,96					
									47					
67	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	М	1 256,43	1 373,15	1 387,74			1 387,74					
									31					
68	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	460,91	503,73	509,08			509,08					
									10					
69	Ж348	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ	М	1 104,60	1 207,21	1 220,04			1 220,04					
									66,8					
70	Ж348	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1	ШТ	499,30	545,68	551,48			551,48					
									31					
71	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	256,86	280,72	283,70			283,70					
									1					
72	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*	КРЕПЛЕ	401,93	439,27	443,94			443,94					
									35					
73	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	КРЕПЛЕ	99,56	108,81	109,97			109,97					
									3					

Согласно с учетом предельного объема цен в строительстве, рублей / в количестве

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах на дату разработки системы документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
74	Ж348	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	10,36	11,32	11,44			11,44				
									1				
75	Ж348	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ	32,73	35,77	36,15			36,15				
									2				
76	Ж348	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	16,95	18,52	18,72			18,72				
									1				
77	Ж348	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	19,75	21,58	21,81			21,81				
									1				
78	Ж348	ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 45X2	М	4,37	4,78	4,83			4,83				
									0,65				
79	Ж348	ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ ТРУБ	М	22,84	24,96	25,23			25,23				
									1,81				
80	Ж348	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МА-0.25	М2	0,52	0,57	0,58			0,58				
									0,48				
81	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000)	М	3 754,54	4 103,32	4 146,93			4 146,93				
									31				
82	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ	М	640,62	700,13	707,57			707,57				
									23				
83	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ	87,77	95,92	96,94			96,94				
									1				
84	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ	ШТ	322,51	352,47	356,22			356,22				
									1				
85	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	КРЕПЛЕНИЕ	210,85	230,44	232,89			232,89				
									14				
86	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000)	М	157,47	172,10	173,93			173,93				
									6				
87	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ	М	603,64	659,72	666,73			666,73				
									23				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту разбивки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2021 г.	В ценах по актуальным строительству 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительно-монтажных работах, руб./количество								
						Всего	в том числе по месяцам						ОКТАБРЬ 2021	
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021		
88	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ	М	367,35	401,48	405,75			405,75					
									3					
89	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ШТ	42,31	46,24	46,73			46,73					
90	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) РЕВИЗИЯ*	ШТ	76,58	83,69	84,58			84,58					
91	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ*	ШТ	9,24	10,10	10,21			10,21					
92	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ФУТЛЯР*	М	895,88	979,10	989,51			989,51					
93	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ПЕРЕПАД В КОЛОДЦЕ*	М	694,54	759,06	767,13			767,13					
94	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ТРУБА БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ МГБ УСТАНОВКОЙ СТ-40 (ВЫПУСК)*	М ЗАМЕНЯ	3 074,68	3 360,31	3 396,02			3 396,02					
95	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА	ШТ	132,61	144,93	146,47			146,47					
96	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	1 071,81	1 171,38	1 183,83			1 183,83					
97	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	143,68	157,03	158,70			158,70					
98	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР	186,33	203,64	205,80			205,80					
99	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БОБЫШКИ	ШТ	101,62	111,06	112,24			112,24					
100	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ	ШТ	322,22	352,15	355,89			355,89					
101	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000)	М	1 610,74	1 760,37	1 779,08			1 779,08					
102	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	1 751,63	1 914,35	1 934,70			1 934,70					
103	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	3 591,07	3 924,67	3 966,38			3 966,38					
104	Ж348	КОМПЕНСАТОРЫ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	699,99	765,02	773,15			773,15					
									189					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
105	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ И ВСТАВКА (РАБОТА УЧТЕНА В УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ)*	ШТ	375,72	410,62	414,98			414,98					
									47					
106	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ*	ШТ	211,89	231,57	234,03			234,03					
									18					
107	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	482,85	527,71	533,32			533,32					
									27					
108	Ж348	ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	152,28	166,43	168,20			168,20					
									45					
109	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МА-0.25	М2	0,65	0,71	0,72			0,72					
									0,52					
110	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000)	М	1 610,74	1 760,37	1 779,08			1 779,08					
									52,5					
111	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	5 890,99	6 438,24	6 506,67			6 506,67					
									146					
112	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	5 096,21	5 569,63	5 628,82			5 628,82					
									161,5					
113	Ж348	КОМПЕНСАТОР ДИАМЕТРОМ 40 ММ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ	ШТ	775,98	848,07	857,08			857,08					
									81					
114	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	38,53	42,11	42,56			42,56					
									6					
115	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ И КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ Т3*	ШТ	405,00	442,62	447,32			447,32					
									324					
116	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ И КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ Т4*	ШТ	61,71	67,44	68,16			68,16					
									51					
117	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ГИЛЬЗЫ*	ШТ	588,55	643,22	650,06			650,06					
									50					
118	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	804,76	879,52	888,87			888,87					
									45					
119	Ж348	ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	310,80	339,67	343,28			343,28					
									95					
120	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ И ВСТАВКА (РАБОТА УЧТЕНА В УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ)*	ШТ	375,72	410,62	414,98			414,98					
									47					
121	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЯМИ (РАБОТА УЧТЕНА В ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ)*	ШТ	4 579,29	5 004,69	5 057,88			5 057,88					
									51					
122	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МА-0.25	М2	21,10	23,06	23,31			23,31					
									16,67					
123	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	М	4 506,39	4 925,02	4 977,36			4 977,36					
									150					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество								
						Всего	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
124	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	М	244,93	267,68	270,52			270,52					
									9					
125	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	М	1 452,11	1 587,01	1 603,88			1 603,88					
									11,5					
126	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	М	728,61	796,30	804,76			804,76					
									6					
127	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ	М	1 686,82	1 843,52	1 863,11			1 863,11					
									26					
128	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	71,66	78,32	79,15			79,15					
									3					
129	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) КРЕПЛЕНИЯ*	ШТ	423,84	463,21	468,13			468,13					
									108					
130	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	М	154,82	169,20	171,00			171,00					
									6					
131	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	М	1 770,46	1 934,93	1 955,49			1 955,49					
									58					
132	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	22,19	24,25	24,51			24,51					
									1					
133	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) КРЕПЛЕНИЯ*	ШТ	531,99	581,41	587,59			587,59					
									40					
134	Ж299	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	921,22	1 006,80	1 017,50			1 017,50					
									9,75					
135	Ж299	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2	МЗ	157,08	171,67	173,49			173,49					
									8,6					
136	Ж299	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	МЗ	94,81	103,62	104,72			104,72					
									2,15					
137	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	110,71	120,99	122,28			122,28					
									15					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц	В плане на дату разработки сметной документации 1 января 2021 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и расхода сил в строительстве, рублей / в тоннах							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
138	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	333,80	364,81	368,69			368,69				
									45				
139	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	367,44	401,57	405,84			405,84				
									48				
140	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	416,42	455,10	459,94			459,94				
									42				
141	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	106,85	116,78	118,02			118,02				
									10				
142	Ж397	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ	М.П.	887,34	969,77	980,08			980,08				
									160				
143	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ В1,Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ.0.000)*	М	468,14	511,63	517,07			517,07				
									52				
144	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	2 350,11	2 568,43	2 595,73			2 595,73				
									253				
145	Ж397	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ	М.П.	1 113,94	1 217,42	1 230,36			1 230,36				
									305				
146	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ К1, К2 (ЧЕРДАК)*	М	389,09	425,24	429,76			429,76				
									20				
147	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	126,44	138,19	139,66			139,66				
									60				
148	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	100,36	109,68	110,85			110,85				
									48				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сопоставить с учетом предельного объема цен и стоимости, рублей / количества							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
149	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	112,37	122,81	124,12			124,12				
									42				
150	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	М	40,79	44,58	45,05			45,05				
									10				
151	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	11,10	12,13	12,26			12,26				
									1				
152	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	МЗ	26,27	28,71	29,02			29,02				
									0,39				
153	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 20-	ШТ	162,29	177,37	179,26			179,26				
									18				
154	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ВРЕЗКА В СУЩ. СЕТИ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ (57, 89, 100 ММ)	ШТ	102,85	112,40	113,59			113,59				
									3				
155	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ УЗЛА УЕТА	УЗЕЛ	44,55	48,69	49,21			49,21				
									2				
156	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	216,37	236,47	238,98			238,98				
									150				
157	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	14,79	16,16	16,33			16,33				
									10				
158	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ	М	22,14	24,20	24,46			24,46				
									15				
159	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	66,70	72,90	73,67			73,67				
									45				
160	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	71,38	78,01	78,84			78,84				
									48				
161	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	62,85	68,69	69,42			69,42				
									42				
162	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	М	15,08	16,48	16,66			16,66				
									10				

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда сметной документацией 1 января 2020 г.	В ценах по договору подряда сметной документацией 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	Степень с учетом прогнозируемого объема работ в строительстве, рублей / количество							
							в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
163	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000)	М	290,80	317,81	321,19			321,19					
									51					
164	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100	М	209,13	228,56	230,99			230,99					
									39,5					
165	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЫУСКОВ	ШТ	45,79	50,04	50,57			50,57					
									2					
166	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СУЩ. СЕТИ ДИАМЕТРОМ	ШТ	129,50	141,53	143,03			143,03					
									4					
167	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	1 591,34	1 739,17	1 757,65			1 757,65					
									607,5					
168	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	МЗ	34,33	37,52	37,92			37,92					
									0,51					
169	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ (СУЩ.)	ШТ	2 084,42	2 278,06	2 302,27			2 302,27					
									94					
170	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (СУЩ.)	ШТ	2 952,99	3 227,31	3 261,61			3 261,61					
									94					
171	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ КВАРТИР ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1 391,10	1 520,33	1 536,49			1 536,49					
									102					
172	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	ПРИБОР	1 452,30	1 587,21	1 604,08			1 604,08					
									51					
173	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 100 ММ	ОТВЕРС	752,33	822,22	830,96			830,96					
									88					
174	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	МЗ ЗАДЕЛКИ	997,88	1 090,58	1 102,17			1 102,17					
									0,57					
175	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	887,84	970,32	980,63			980,63					
									615,5					
176	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ	М	233,10	254,75	257,46			257,46					
									159					
177	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	313,77	342,92	346,56			346,56					
									213,5					
178	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	361,34	394,91	399,11			399,11					
									243					
179	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	274,86	300,39	303,58			303,58					
									25,5					
180	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	2 644,46	2 890,12	2 920,84			2 920,84					
									238					

№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Суммарность с учетом прогнозируемого периода цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
181	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). СМЕНА УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМИ	ПРИБОР	1 084,71	1 185,48	1 198,08			1 198,08				
182	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ	ШТ	1 842,87	2 014,07	2 035,48			51				
183	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ГЛУБИНОЙ 100 ММ	ОТВЕРС	102,58	112,11	113,30			51				
184	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	МЗ ЗАДЕЛКИ	245,10	267,87	270,72			12				
185	Ж224013	МУСОР	МЗ	2,47	2,70	2,73			270,72				
186	Ж224013	МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	6,13	6,70	6,77			0,14				
187	Ж224013	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	27,00	29,51	29,82			2,73				
ИТОГО по смете:				91 706,20	100 225,40	101 290,63			0,9				
сметы: 1.103.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									101 290,63				

188	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ	М	7 971,69	8 712,23	8 851,49			8 851,49				
189	Ж358	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 273 ММ	ШТ	350,57	383,14	389,26			207,5				
190	Ж358	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	КВТ	2 342,85	2 560,49	2 601,42			389,26				
191	Ж358	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	5,63	6,15	6,25			2				
192	Ж358	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50 ММ	М ТРУБ	6,98	7,63	7,75			2 601,42				
193	Ж358	КРЕПЛЕНИЕ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ*	КРЕПЛЕ	492,37	538,11	546,71			2,96				
194	Ж358	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ПОДВАЛА*	КРЕПЛЕ	589,93	644,73	655,04			6,25				
195	Ж358	КРЕПЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБ К ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛА*	КРЕПЛЕ	62,85	68,69	69,79			1				
196	Ж358	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ В ПОДВАЛЕ*	ШТ	450,34	492,17	500,04			7,75				
197	Ж299	ВЕНТИЛЯЦИЯ	РЕШЕТКА	442,06	483,13	490,85			0,6				
198	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	2 638,47	2 883,57	2 929,66			36				
199	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	399,45	436,56	443,54			655,04				
200	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБ ДАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	481,63	526,37	534,78			42				
201	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ДЕМОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ	ЭКМ	10,86	11,87	12,06			69,79				
202	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ЗАДВИЖКА	81,78	89,38	90,81			4				
									39				
									1				
									181				
									443,54				
									152				
									534,78				
									14				
									12,06				
									2,87				
									90,81				
									4				

Сумма с учетом прогнозного метода при в среднем, рубль / количество

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В разл. на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В разл. на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
203	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	МЗ	16,49	18,02	18,31			18,31					
204	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	МЗ ОБЪ	114,25	124,86	126,86			126,86					
205	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	М	1 469,55	1 606,07	1 631,74			1 631,74					
206	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	304,76	333,07	338,39			700	338,39				
207	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	107,54	117,53	119,41			211	119,41				
208	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ. ПРОЧИТСКА ВЕНТКАНАЛОВ	М	2 983,99	3 261,19	3 313,32			30	3 313,32				
209	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ. СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	ШТ	1 661,57	1 815,92	1 844,95			740	1 844,95				
210	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ. ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК	РЕШЕТКА	108,83	118,94	120,84			141	120,84				
211	Ж224013	МУСОР	Т	17,88	19,54	19,85			12	19,85				
И Т О Г О по смете:				23 112,32	25 259,36	25 663,12			25 663,12					

смета: 1.104.ТЕПЛОЙ ПУНКТ

212	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ	ШТ	5 933,16	6 484,33	6 587,98			6 587,98					
213	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	785,04	857,97	871,68			14	871,68				
214	Ж358	БОБЫШКИ, УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ	ШТ	847,72	926,47	941,28			27	941,28				
215	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	738,12	806,69	819,58			28	819,58				
216	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ	ПРИБОР	529,73	578,94	588,19			13,1	588,19				
217	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	МЗ	1,01	1,10	1,12			14	1,12				
218	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ	М	26,12	28,55	29,01			0,015	29,01				
219	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	12,47	13,63	13,85			8,9	13,85				
220	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	26,59	29,06	29,52			3,4	29,52				
221	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ОБРЕЗКА И ВРЕЗКА	ШТ	126,89	138,68	140,90			18	140,90				
222	Ж224013	МУСОР	Т	0,39	0,43	0,44			4	0,44				
И Т О Г О по смете:				9 027,24	9 865,85	10 023,55			10 023,55					

смета: 1.106.АВТОМАТИЗАЦИЯ ВК

223	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВК	ШТ	1 316,52	1 438,82	1 461,82			14	1 461,82				
-----	------	-------------------------------------	----	----------	----------	----------	--	--	----	----------	--	--	--	--

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 АПРЕЛЬ 2020 г.	В ценах по договору оказания строительных работ 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	Степень с учетом кратчайшего периода при в строит. объект, рублей / количество							
							в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
224	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	М КАБЕЛ	719,76	786,62	799,19			799,19					
И Т О Г О по смете:				2 036,28	2 225,44	2 261,01			47,04					
смета: 1.107.АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБ									2 261,01					
225	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ	ШТ	1 652,62	1 806,14	1 835,01			1 835,01					
226	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	М КАБЕЛ	1 069,68	1 169,05	1 187,74			25	1 187,74				
227	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	93,92	102,64	104,28			75,74	104,28				
И Т О Г О по смете:				2 816,22	3 077,83	3 127,03			5	3 127,03				
смета: 1.108.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									3 127,03					
228	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	М2	26,60	29,07	29,53			29,53					
229	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ДЕМОНТАЖ	М	1,69	1,85	1,88			6	1,88				
230	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ	М2	13,19	14,42	14,65			0,7	14,65				
231	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПАРАПЕТА	М3	43,30	47,32	48,08			6	48,08				
232	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ*	М2	3,36	3,67	3,73			0,2	3,73				
233	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	2,90	3,17	3,22			7	3,22				
234	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	67,13	73,37	74,54			6	74,54				
235	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМ.	М2	2,87	3,14	3,19			1,9	3,19				
									0,35					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах по договору подряда от 01 января 2020 г.	В ценах по договору подряда от 01 апреля 2021	Всего	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
236	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	9,41	10,28	10,44			10,44					
									0,35					
237	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.	М2	31,28	34,19	34,74			34,74					
									7					
238	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ*	М2	65,41	71,49	72,63			72,63					
									6					
239	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ* ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ	М2	12,44	13,60	13,82			13,82					
									6					
240	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ* УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ	М2	111,23	121,56	123,50			123,50					
									6					
241	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР	60,56	66,19	67,25			67,25					
									1,68					
242	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ*	М	33,79	36,93	37,52			37,52					
									7					
243	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ* ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 100 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО	М	188,81	206,35	209,65			209,65					
									7					
244	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТАНОВКА ТРУБ, ЖЕЛОБОВ	М	153,92	168,22	170,91			170,91					
									5					
245	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТАНОВКА ТРУБ, ЖЕЛОБОВ УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И	М	116,92	127,78	129,82			129,82					
									2,5					
246	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 ПОКР	44,34	48,46	49,23			49,23					
									6					
247	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК*	М2	70,98	77,57	78,81			78,81					
									6					
248	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА	М2	234,43	256,21	260,31			260,31					
									6					
249	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК* ОКРАСКА КРАЙНИХ ГРАНЕЙ СТУПЕНЕЙ В КОНТРАСТНЫЙ	М2	1,55	1,69	1,72			1,72					
									0,8					
250	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК* УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ	Т	212,96	232,74	236,46			236,46					
									0,02179					
251	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	М2	49,07	53,63	54,49			54,49					
									6					

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2021 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	Стоимость с учетом инфляционного индекса цен в строительстве, рублей / коэффциента						
							в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
252	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	132,83	145,17	147,49			147,49				
								6					
253	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	10,52	11,50	11,68			11,68				
								6					
254	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	22,81	24,93	25,33			25,33				
								12					
255	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. УСТРОЙСТВО ПОЛОЗЬЕВ*	М3	2,77	3,03	3,08			3,08				
								0,01					
256	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРС	7,77	8,49	8,63			8,63				
								4					
257	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ЭКРАНОВ ИЗ АЦ ЛИСТОВ	М2	193,65	211,64	215,02						215,02	
												51	
258	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	495,02	541,01	549,66						549,66	
												2,04	
259	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	188,36	205,86	209,15						209,15	
												71,4	
260	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	М2	253,87	277,45	281,88						281,88	
												17	
261	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ	М2 ПОКР	328,60	359,13	364,87						364,87	
												51	
262	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ	М2 ПОКР	433,47	473,74	481,31						481,31	
												459	
263	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК (ПОБЕЛКА) С ЛЮЛЕК И АВТОВЫШЕК	М2	11,75	12,84	13,05						13,05	
												24,3	
264	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК (ПОБЕЛКА) С ЛЮЛЕК И АВТОВЫШЕК СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ	М2	10,45	11,42	11,60						11,60	
												21,6	
265	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*	М2	51,86	56,68	57,59						57,59	
												20,4	
266	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	721,01	787,99	800,59						800,59	
												20,4	
267	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ОКРАСКА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: АКРИЛОВОЙ	М2	231,01	252,47	256,51						256,51	
												66,3	

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 января 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
268	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМ.	М2	25,02	27,34	27,78						27,78	
												3,06	
269	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ	М2	67,93	74,24	75,43						75,43	
												3,06	
270	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ*	Т	1 527,71	1 669,63	1 696,32						1 696,32	
												0,4658	
271	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ*	ОТВЕРС	282,93	309,21	314,15						314,15	
												153	
272	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ* МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНА	Т	5 677,61	6 205,04	6 304,22						6 304,22	
												1,19986	
273	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ*	ОТВЕРС	251,50	274,86	279,25						279,25	
												136	
274	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МОНТАЖ ЭКРАНОВ*	М2 ПЛОЩ	2 454,25	2 682,24	2 725,11						2 725,11	
												76,5	
275	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. УСТАНОВКА ПОРУЧНЕЙ	М	922,57	1 008,27	1 024,39						1 024,39	
												71,4	
276	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.2	М2 ПОКР	785,04	857,97	871,68						871,68	
												28,56	
277	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2*	М2	568,97	621,83	631,77						631,77	
												51	
278	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2* УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2	277,17	302,92	307,76						307,76	
												51	
279	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2* МОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	655,61	716,51	727,96						727,96	
												51	
280	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО	М2	2 065,23	2 257,08	2 293,16						2 293,16	
												51	
281	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	М	809,36	884,55	898,69						898,69	
												71,4	
282	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ЭКРАНОВ ИЗ АЛЦ ЛИСТОВ	М2	516,41	564,38	570,38							570,38
												136	
283	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1 237,55	1 352,51	1 366,88							1 366,88
												5,1	
284	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	538,16	588,15	594,40							594,40
												204	
285	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	М2	1 015,43	1 109,76	1 121,55							1 121,55
												68	
286	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ	М2 ПОКР	1 314,34	1 436,44	1 451,71							1 451,71
												204	

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2021 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма с учетом притока и оттока средств в строительстве, рублей / процентов							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
287	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ	М2 ПОКР	1 733,85	1 894,92	1 915,06							1 915,06
288	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	90,33	98,72	99,77							99,77
289	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*	М2	173,11	189,19	191,20							187
290	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	3 056,92	3 340,90	3 376,41							68
													3 376,41
291	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ОКРАСКА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: АКРИЛОВОЙ	М2	888,50	971,04	981,36							981,36
292	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМ.	М2	166,84	182,34	184,28							255
293	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ	М2	451,39	493,32	498,56							184,28
294	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ*	Т	13 971,79	15 269,72	15 432,01							20,4
295	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ*	ОТВЕРС	5 030,18	5 497,47	5 555,90							498,56
296	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ* МОНТАЖ	Т	20 157,81	22 030,40	22 264,54							20,4
297	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ*	ОТВЕРС	1 383,22	1 511,72	1 527,79							15 432,01
298	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МОНТАЖ ЭКРАНОВ*	М2 ПЛОЩ	7 090,06	7 748,70	7 831,05							4,26
299	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. СМЕНА ПОРУЧНЯ	М	2 635,90	2 880,77	2 911,39							5 555,90
300	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.2	М2 ПОКР	2 999,57	3 278,22	3 313,06							2720
301	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2*	М2	2 275,93	2 487,36	2 513,80							4,26
302	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2	1 108,76	1 211,76	1 224,64							2 527,79
													748
303	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* МОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	2 622,53	2 866,15	2 896,61							221
													2 911,39
													204
													3 313,06
													81,6
													2 513,80
													204
													1 224,64
													204
													2 896,61
													204

№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
						9 127,67							9 127,67
304	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО	М2	8 263,99	9 031,68	9 127,67							204
305	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ	М	3 083,27	3 369,69	3 405,50							272
306	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М2 ПОКР	94,83	103,64	104,74							104,74
307	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	М3	44,03	48,12	48,63							12,84
308	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ*	М2	118,75	129,78	131,16							48,63
309	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМ. СЕТКА)	М2	94,46	103,23	104,33							1,68
310	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	255,70	279,45	282,42							131,16
311	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* УСТРОЙСТВО ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F200, ПЛОСКИХ (ПОЛКА	М3	401,07	438,33	442,99							11,55
312	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* МОНТАЖ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	М3	211,91	231,60	234,06							104,33
313	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ	М2	165,09	180,43	182,35							11,55
314	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М	23,50	25,68	25,95							282,42
315	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И	М2 ПОКР	70,49	77,04	77,86							11,55
316	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ РАЗБОРКА КЛАДКИ	М3	12,99	14,20	14,35							442,99
317	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ*	М2	94,22	102,97	104,06							0,69
318	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ	М2	18,31	20,01	20,22							234,06
319	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ	М2	161,12	176,09	177,96							1,41
320	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ*	М2 ПОКР	156,62	171,17	172,99							182,35
													12,84
													7,6
													14,35
													0,06
													104,06
													8,6
													20,22
													8,6
													177,96
													8,6
													172,99
													4,8

№ п/п	Объемные	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору реhabilitation системы документации 1 ЖИЗНЯ 2020 г.	В ценах по договору строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / валютой						
							в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
321	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНАМ*	М	35,72	39,04	39,45							39,45
322	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНАМ*	М	199,27	217,78	220,09							220,09
323	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18	Т	4 954,33	5 414,57	5 472,12		5 472,12					7,4
324	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (ПОЖАР. ЛЕСТНИЦЫ)	М2	228,99	250,26	252,92		0,72					
325	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	619,85	677,43	684,63		28					
326	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	106,10	115,96	117,19		28					
327	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	55,93	61,13	61,78		56					
328	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДЕМОНТАЖ	М3	229,23	250,52	254,52		61,78					
329	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДЕМОНТАЖ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3	133,71	146,13	148,47		28		254,52			
330	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПОЛ, СТУПЕНИ.	М3	356,86	390,01	396,24			6,6				
331	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	ШТ	51,09	55,84	56,73			148,47				
332	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ БЕТОННЫХ БЛОКОВ (СУЩ.)	ШТ	72,28	78,99	80,25			6,1				
333	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. УСТРОЙСТВО НОВОГО СПУСКА В ПОДВАЛ*	М2	29,18	31,89	32,40			0,95				
334	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. УСТРОЙСТВО НОВОГО СПУСКА В ПОДВАЛ* УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	М3	160,84	175,78	178,59			56,73				
335	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. УСТРОЙСТВО НОВОГО СПУСКА В ПОДВАЛ* УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ	М3	1 097,90	1 199,89	1 219,07			2				
336	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. УСТРОЙСТВО НОВОГО СПУСКА В ПОДВАЛ* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ	ОТВЕРС	70,03	76,54	77,76			80,25				
337	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. УСТРОЙСТВО НОВОГО СПУСКА В ПОДВАЛ* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (УКЛОН)	М2	14,44	15,78	16,03			2				
338	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА*	М	21,07	23,03	23,40			32,40				
339	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА* ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА II	Т	3,94	4,31	4,38			11				
340	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА* ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ	М3 ЗАДЕЛКИ	11,97	13,08	13,29			1,1				
									2,5				
									77,76				
									18				
									16,03				
									1,4				
									23,40				
									1,5				
									4,38				
									0,69				
									13,29				
									0,01				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах по договору строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	в том числе по месяцам								
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021		
						197,32			197,32						
341	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА* ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ МБПХ	М2	177,71	194,22	197,32			10,5						
342	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА*	М2	211,16	230,78	234,47			8						
343	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ	М2	58,47	63,90	64,92			8						
344	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СПУСКА В ПОДВАЛ:*	Т	6,79	7,42	7,54			0,028						
345	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СПУСКА В ПОДВАЛ:*	ОТВЕРС	59,46	64,98	66,02			66,02						
346	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СПУСКА В ПОДВАЛ:*	Т	95,05	103,88	105,54			28						
347	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СПУСКА В ПОДВАЛ:*	Т	95,05	103,88	105,54			105,54						
348	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-19. НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СПУСКА В ПОДВАЛ:*	Т	95,05	103,88	105,54			0,04383						
349	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20	М2	1,20	1,31	1,33			8,84						
350	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 СМЫВКА ПОБЕЛКИ	М2	1,20	1,31	1,33			4,2						
351	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	М2	2,55	2,79	2,83			4,64						
352	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА	М2	56,51	61,76	62,75			2,1						
353	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ	ШТ ДЮБЕ	31,31	34,22	34,77			1,33						
354	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2	47,32	51,72	52,55			2,5						
355	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	М2	42,32	46,25	46,99			2,5						

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРИЙ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Степень с учетом практического освоения работ в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
356	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С	М2	41,98	45,88	46,61			46,61				
								2,5					
357	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	М2	2,55	2,79	2,83			2,83				
								2,5					
358	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	М2	20,49	22,39	22,75			22,75				
								2,5					
359	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21. ДЕМОНТАЖ	М2	120,73	131,95	134,06			134,06				
								4,15					
360	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21. ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2 ПОКР	19,85	21,69	22,04			22,04				
								2,8					
361	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21. ДЕМОНТАЖ ОЧИСТКА И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	18,62	20,35	20,68			20,68				
								4,15					
362	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	ШТ	172,04	188,02	191,03			191,03				
								6					
363	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЖ-2	ШТ	1 800,12	1 967,34	1 998,79			1 998,79				
								30					
364	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21. ОТКОСЫ	М2	264,30	288,85	293,47			293,47				
								6,11					
365	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21. ОТКОСЫ ОКРАСКА ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ	М2	38,15	41,69	42,36			42,36				
								6,11					
366	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. ДЕМОНТАЖ	М2	105,97	115,81	117,04		117,04					
								5,9					
367	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2 ПОКР	11,34	12,39	12,52		12,52					
								1,6					
368	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	70,58	77,14	77,96		77,96					
								0,1272					
369	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОЧИСТКА И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	26,46	28,92	29,23		29,23					
								5,9					
370	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ*	М2 ПРОЕ	287,66	314,38	317,72		317,72					
								6,84					
371	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ* УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ДВУПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ	М2 ПРОЕ	144,66	158,10	159,78		159,78					
								3,7					
372	Ж224	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ	ШТ	3 013,29	3 293,21	3 328,21		3 328,21					
								6					

Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / в процентах

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	Цены по дату разработки сметной документации 1 ИЮНЬ 2020 г.	Цены по дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
373	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ* УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 (ДВ-3)	М2 ПРОЕ	393,63	430,20	434,77		434,77						
374	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ* ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2	М2 ПРОЕ	68,04	74,36	75,15		75,15						
375	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ*	М2	658,22	719,37	727,02		727,02						
376	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ* ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2	137,15	149,89	151,48		151,48						
377	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	М	108,09	118,13	119,39		119,39						
378	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	ШТ	76,69	83,81	84,70		84,70						
379	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ДЕМОНТАЖ	М	61,74	67,48	68,20		68,20						
380	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (+ ОКОННЫЕ РАМЫ)	М2	1 107,59	1 210,48	1 223,35		1 223,35						
381	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	М3	779,65	852,08	861,14		861,14						
382	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. УСТАНОВКА ОКОН ОК-1*	М2	7 585,25	8 289,89	8 378,00		8 378,00						
383	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. УСТАНОВКА ОКОН ОК-1* НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ	М	125,43	137,08	138,54		138,54						
384	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. УСТАНОВКА ОКОН ОК-1* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ	М	397,84	434,80	439,42		439,42						
385	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. УСТАНОВКА ОКОН ОК-1* УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КПД С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ	М	330,82	361,55	365,39		365,39						
386	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. УСТАНОВКА ОКОН ОК-1* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД	М	102,08	111,56	112,75		112,75						
387	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ*	М2	320,93	350,74	354,47		354,47						
388	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ*	М2	148,78	162,60	164,33		164,33						
389	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ* ОКРАСКА ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ	М2	55,65	60,82	61,47		61,47						
390	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ*	М2	1 409,45	1 540,38	1 556,75		1 556,75						
								22,75						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату реабилитации системы дефектовки 1 ИЮНЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строительстве, руб./млн (в тыс. руб.)							
							в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
391	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ* ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО	М2	179,31	195,97	198,05		198,05						
392	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ЗАКЛАДКА СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ*	ОТВЕРС	22,51	24,60	24,86		24,86						
393	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ЗАКЛАДКА СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ* КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ 500 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3 КЛАДКИ	1 061,73	1 160,36	1 172,69		1 172,69						
394	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ЗАКЛАДКА СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ* АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ КАРКАСАМИ	Т	51,08	55,83	56,42		56,42						
395	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ЗАКЛАДКА СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	М	36,93	40,36	40,79		40,79						
396	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (С	М2	2 340,97	2 558,44	2 585,63		2 585,63						
397	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (С	М2	408,27	446,20	450,94		450,94						
398	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (С АВТОВЫШЕК)* ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ	М2	94,65	103,44	104,54		104,54						
399	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ*	М2	32,09	35,07	35,44		35,44						
400	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ* УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	232,23	253,80	256,50		256,50						
401	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ*	М2	282,11	308,32	311,60		311,60						
402	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ* ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	99,30	108,52	109,67		109,67						
403	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ	ИЗДЕЛИ	101,11	110,50	112,27			112,27					
404	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. МОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ	ИЗДЕЛИ	157,97	172,64	175,40			8					
									175,40					
										8				

Стоимость с учетом предельного значения цен в строительстве, рублей / количество

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 Января 2020 г.	В ценах по делу строительства 1 Апрель 2021	Итого	в том числе по месяцам								
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021		
405	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. УСТАНОВКА ПРИСТЕННОГО ПОРУЧНЯ	М	1 162,25	1 270,22	1 290,52			1 290,52						
406	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. УСТАНОВКА ПРИСТЕННОГО ПОРУЧНЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	9,69	10,59	10,76			63						
407	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. УСТАНОВКА ПРИСТЕННОГО ПОРУЧНЯ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	5,10	5,57	5,66			10,76						
408	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ОГРАЖДЕНИЯМ*	Т	8,48	9,27	9,42			5,12						
409	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ОГРАЖДЕНИЯМ* УСТАНОВКА И ПРИВАРКА ОТСУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.2	Т	40,02	43,74	44,44			2,56						
410	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М	32,57	35,60	36,17			9,42						
411	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. ОКРАСКА СТУПЕНЕЙ (КОНТРАСТНАЯ КРАСКА)	М2	2,38	2,60	2,64			0,0063						
412	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ ОТОРВАННЫХ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЯ (10 ШТ.)	Т	6,32	6,91	7,02			44,44						
413	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ*	М2	71,99	78,68	79,94			0,0141						
414	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	8,63	9,43	9,58			36,17						
415	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРАЙМЕРОМ Г-86	М2	21,99	24,03	24,41			12,6						
416	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ:	М2	317,74	347,26	352,81			2,64						
417	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К	М2	1 287,52	1 407,13	1 429,62			352,81						
418	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	36,99	40,43	41,08			7						
419	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК (СТЕНЫ +ПОТОЛОК)	М2	26,09	28,51	28,97			7						
420	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	53,03	57,96	58,89			24,41						

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по договору разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане по договору подряда строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Степень с учетом принятого ввода цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
421	ЖС299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	13,80	15,08	15,32			15,32				
									11				
422	ЖС299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (СУЩ. СТРЕМЯНКИ)	М2	10,24	11,19	11,37			11,37				
									1,25				
423	ЖС299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	27,67	30,24	30,72			30,72				
									1,25				
424	ЖС299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	2,18	2,38	2,42			2,42				
									1,25				
425	ЖС299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	4,75	5,19	5,27			5,27				
									2,5				
426	ЖС299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА	М3 ЗАДЕЛКИ	119,64	130,75	132,84			132,84				
									0,1				
427	ЖС299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	579,14	632,94	643,06			643,06				
									73				
428	ЖС299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2	172,22	188,22	191,23			191,23				
									11				
429	ЖС299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-27	М2	2 236,54	2 444,31	2 483,38			2 483,38				
									352				
430	ЖС299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-27 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ	М2	165,20	180,55	183,44			183,44				
									26				
431	ЖС299	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	М3	4 294,97	4 693,96	4 768,99			4 768,99				
									18,9314				
432	ЖС299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-27 АРМИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2 ПОКР	568,95	621,80	631,74			631,74				
									352				
433	ЖС299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-27 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	329,22	359,80	365,55			365,55				
									26				
434	ЖС299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-27 УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	М ХОДОВ	512,83	560,47	569,43			569,43				
									149				

Стоимость с учетом пристраиваемого НДС в строительстве, рублей / количество

№ пп	Объемные	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ИЮНЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	в том числе по месяцам								
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021		
435	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-27 ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-1" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ	М2 ОБРА	386,74	422,67	429,43			429,43						
									208						
436	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	М2	622,86	680,72	691,60			691,60						
									17,5						
437	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	М2	95,58	104,46	106,13			106,13						
									87						
438	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА	М2	1 966,84	2 149,55	2 183,91			2 183,91						
									87						
439	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА	М2	1 647,49	1 800,54	1 829,32			1 829,32						
									87						
440	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ ДЕМОНТАЖ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ (ВЕНТКАНАЛЫ)	М2	3,53	3,86	3,92			3,92						
									6,3						
441	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПЛИТ	М2	303,13	331,29	336,59			336,59						
									6,3						
442	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ*	М2	6,56	7,17	7,28			7,28						
									0,8						
443	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	17,70	19,34	19,65			19,65						
									0,8						
444	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА КОММУНИКАЦИЙ	М3 ЗАДЕЛКИ	122,97	134,39	136,54			136,54						
									0,1						
445	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* ЗАЧЕКАНКА ШВОВ	М	1 585,70	1 733,01	1 760,71			1 760,71						
									270						
446	Ж224*	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ	М2	271,58	296,81	301,55			301,55						
									4						
447	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ*	М2	456,84	499,28	507,26			507,26						
									30						
448	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ*	М2	790,00	863,39	877,19			877,19						
									90						
449	Ж299	УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ АС-29	М3	620,26	677,88	688,72			688,72						
									0,52						
450	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36	М3 СТРОИ	18,68	20,42	20,75			20,75						
									0,36						
451	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРОМ	М3	24,45	26,72	27,15			27,15						
									0,5						
452	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	4,51	4,93	5,01			5,01						
									0,04						
453	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ С8/10	М3	7,15	7,81	7,93			7,93						
									0,04						

№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Высв.	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
454	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ	М3	13,54	14,80	15,04			15,04				
									0,08				
455	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	436,29	476,82	484,44			484,44				
									0,45				
456	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	Т	7,09	7,75	7,87			7,87				
									0,0105				
457	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО	М3	257,67	281,61	286,11			286,11				
									0,72				
458	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 УСТАНОВКА КЛИНА ПОЗ.1	Т	30,37	33,19	33,72			33,72				
									0,02257				
459	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36	М2	112,01	122,42	124,38			124,38				
									4				
460	Ж299	ПОДПОРНАЯ СТЕНА АС-36 РАСШИВКА И ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М	60,46	66,08	67,14			67,14				
									10				
461	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-38	М2	18,44	20,15	20,47			20,47				
									15				
462	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-38 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА	М2	445,28	486,64	494,42			494,42				
									15				
463	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-38 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	ШТ ДЮБЕ	153,26	167,50	170,18			170,18				
									90				
464	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-38 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	М2	332,12	362,97	368,77			368,77				
									15				
465	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-38 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ	М2	143,91	157,28	159,79			159,79				
									15				
466	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-38 ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СВОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,	М2	80,45	87,92	89,33			89,33				
									15				
467	Ж299	ПОЛ В ТП АС-39	М2 ПОКР	90,18	98,56	100,14			100,14				
									14				
468	Ж299	ПОЛ В ТП АС-39 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ	М2 ПОКР	171,88	187,85	190,85			190,85				
									182				
469	Ж299	ПОЛ В ТП АС-39 ВЫЕМКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	М3	118,37	129,37	131,44			131,44				
									1,05				
470	Ж299	ПОЛ В ТП АС-39 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ С8/10	М3	267,92	292,81	297,49			297,49				
									1,5				
471	Ж299	ПОЛ В ТП АС-39 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО	М2	192,84	210,75	214,12			214,12				
									15				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц	В ценах по договору подряда с учетом документации 1 января 2020 г.	В ценах по договору подряда с учетом документации 1 апреля 2021	Всего	Статусность с учетом процентного выполнения в строительстве, рублей / количество							
							в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
472	ЖС299	ПОЛ В ТП АС-39 УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2	78,13	85,39	86,75			86,75					
473	ЖС299	ПОЛ В ТП АС-39 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО	М2	192,84	210,75	214,12			214,12					
474	ЖС299	ПОЛ В ТП АС-39 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	232,00	253,55	257,60			257,60					
475	ЖС299	ПОЛ В ТП АС-39. ОКРАСКА СТЕН	М2	21,73	23,75	24,13			24,13					
476	ЖС299	ПОЛ В ТП АС-39. ОКРАСКА СТЕН ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	347,50	379,78	385,85			385,85					
477	ЖС299	ПОЛ В ТП АС-39. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКОЛО ТРАПА*	М2	450,20	492,02	499,88			499,88					
478	ЖС299	ПОЛ В ТП АС-39. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКОЛО ТРАПА* УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ИЗОЛОМ) НА РЕЗИНО-	М2	310,31	339,14	344,56			344,56					
479	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40	М3	300,50	328,42	333,67			333,67					
480	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	97,47	106,52	108,22			108,22					
481	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРОМ	М3	136,97	149,69	152,08			152,08					
482	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	5,30	5,79	5,88			5,88					
483	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	М3	29,24	31,96	32,47			32,47					
484	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25	М3	157,53	172,16	174,91			174,91					
485	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ОБРАМЛЕНИЕ ВЕРХА ПРИЯМКА)	Т	64,41	70,39	71,52			71,52					
486	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	М2	84,63	92,49	93,97			93,97					
487	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-110	М2	3,04	3,32	3,37			3,37					
488	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,60	1,75	1,78			1,78					
489	ЖС299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-40 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	400,99	438,24	445,25			445,25					
									0,04103					

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	Цены по делу разработке сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах по делу начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / копейки								
						Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
490	ЖС299	ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ АС-41	М	625,37	683,46	694,38			694,38					
491	ЖС299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-42	М3	516,66	564,66	573,69			0,25					
492	ЖС299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-42 УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	339,35	370,87	376,80			573,69					
493	ЖС299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-42 ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН	М	70,49	77,04	78,27			1,9					
494	ЖС299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-42 ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ РУСТОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	0,54	0,59	0,60			1,9					
495	ЖС299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-42 РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	М2 ОТРЕ	730,33	798,17	810,93			78,27					
496	ЖС299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ЩИТКОВ ЭТАЖНЫХ	М2	273,06	298,43	303,20			11,5					
497	ЖС299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	М2	79,94	87,37	88,77			0,60					
498	ЖС299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ	М3	10,09	11,03	11,21			0,05					
499	ЖС299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	41,12	44,94	45,66			810,93					
500	ЖС299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ ИЗ	М2	837,49	915,29	929,92			25					
501	ЖС299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ ИЗ	М2	743,50	812,57	825,56			303,20					
502	ЖС299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	М2	439,16	479,96	487,63			16,3					
503	ЖС299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ	М2	87,55	95,68	97,21			88,77					

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В заказе на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В заказе на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сопоставление с учетом прогнозируемого изменения цен в строительстве, рублей / количества								
						Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
504	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	115,83	126,59	128,61			128,61					
									15					
505	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО	М2	33,73	36,86	37,45			37,45					
									4					
506	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ПОЛ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48*	М2	59,72	65,27	66,31			66,31					
									4					
507	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ПОЛ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* УСТРОЙСТВООГРУНТОВКИ В ОДИН СЛОЙ	М2	24,26	26,51	26,93			26,93					
									4					
508	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ПОЛ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	35,46	38,75	39,37			39,37					
									4					
509	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47, 48. ПОЛ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-48* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ	М2	267,38	292,22	296,89			296,89					
									4					
510	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ПОДМОСТЕЙ)	М2	556,59	608,30	618,02			618,02					
									22					
511	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ПОДМОСТЕЙ) ПРОСТУКИВАНИЕ РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ	М2	760,89	831,57	844,86			844,86					
									74					
512	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ПОДМОСТЕЙ) ПРОСТУКИВАНИЕ ОТ ПЛИТКИ КАБАНЧИК С	М2	3 784,09	4 135,62	4 201,73			4 201,73					
									710					
513	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ЛЮЛЕК)	М2	320,94	350,75	356,36			356,36					
									12					
514	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ЛЮЛЕК) УЗЕЛ 25 (С ЛЮЛЕК)*	М2	451,04	492,94	500,82			500,82					
									11					
515	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ЛЮЛЕК) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	713,52	779,80	792,26			792,26					
									11					
516	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ЛЮЛЕК) ПРОСТУКИВАНИЕ РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ	М2	4 400,87	4 809,69	4 886,57			4 886,57					
									428					
517	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ЛЮЛЕК) ПРОСТУКИВАНИЕ ОТ ПЛИТКИ КАБАНЧИК С ЛЮЛЕК*	М2	1 881,37	2 056,14	2 089,01			2 089,01					
									353					
518	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С АВТОВЫШЕК)	М2	374,43	409,21	415,75			415,75					
									14					
519	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С АВТОВЫШЕК) УЗЕЛ 25 С АВТОВЫШЕК*	М2	297,13	324,73	329,92			329,92					
									7					
520	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С АВТОВЫШЕК) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ	М2	454,06	496,24	504,17			504,17					
									7					

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Зачисл.	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество							
							в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
521	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С АВТОВЫШЕК) ПРОСТУКИВАНИЕ РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ	М2	5 727,32	6 259,37	6 359,42			6 359,42					
522	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С АВТОВЫШЕК) ПРОСТУКИВАНИЕ ОТ ПЛИТКИ КАБАНЧИК С	М2	2 947,32	3 221,12	3 272,61			557					
523	Ж299	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ АС-55	М2	243,04	265,62	269,87			553					
524	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-55	М2	957,67	1 046,63	1 063,36			14,3	1 063,36				
525	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-55 ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2	136,53	149,21	151,60			17,68	151,60				
526	Ж299	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ЗАШИВКИ В МОП АС-55 ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК	М2	43,90	47,98	48,75			17,68	48,75				
527	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-55	М2	122,48	133,86	136,00			17,68	136,00				
528	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-55 ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2	68,29	74,63	75,82			8,84	75,82				
529	Ж299	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ МУСОР	М3	311,59	340,54	345,98			8,84	345,98				
530	Ж299	МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	628,68	687,08	698,06			94,6	698,06				
531	Ж299	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2 838,00	3 101,64	3 151,22			123,03	3 151,22				
ИТОГО по смете:				199 413,68	217 938,49	220 764,76			94,6					
смета: 1.109.РЕМОНТ КРОВЛИ									58 486,32	96 731,08			57 508,01	24 986,21
532	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2	285,65	312,19	313,84			313,84					
533	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ. РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ СБОРНЫХ ВЕНТКАНАЛОВ*	М3	583,24	637,42	640,80			3,8	640,80				
534	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ. ОКРАСКА	М2	63,13	68,99	69,36			1,8	69,36				
535	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ. УТЕПЛЕНИЕ	М2	746,66	816,02	820,34			2	820,34				
536	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ. ЗОНТЫ ВЕНТШАХТ*	ЗОНТ	773,06	844,87	849,35			8	849,35				
537	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ. ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ*	М	372,47	407,07	409,23			2	409,23				
538	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-31. УТЕПЛЕНИЕ	М2	883,59	965,67	970,79			9	970,79				
539	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-31. ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ*	М	1 793,45	1 960,05	1 970,44			13	1 970,44				
									25					

Сумма в учете претерпевает изменения в строительстве, рублей / количестве

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценов по договору разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценов по договору строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
540	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-31. ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ*	М2	531,22	580,57	583,65			583,65				
541	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-31. УСТРОЙСТВО СЕТКИ ВОКРУГ ВЕНТШАХТ	М2	236,68	258,67	260,04			11	260,04			
542	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-31. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТШАХТАМ*	М2	78,61	85,91	86,37			10	86,37			
543	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32	ШТ	1 056,79	1 154,96	1 161,08			11	1 161,08			
544	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2	2 978,46	3 255,15	3 272,40			8	3 272,40			
545	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ДЕМОНТАЖ РАДИОСТОЕК	СТОЙКА	152,82	167,02	167,91			489	167,91			
546	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ДЕТАЛЬ РЕМОНТА КРОВЛИ В МЕСТЕ ДЕМОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИИ ШТ.*	М3 ЗАДЕЛКИ	45,49	49,72	49,98			3	49,98			
547	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НАДСТРОЙКИ И КРОВЛИ (34 М2+395М2=429 М2)*	М2	12 806,97	13 996,69	14 070,87			0,021	14 070,87			
548	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОКРАСКА (ПЕРЕХОДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ)*	М2	161,36	176,35	177,28			429	177,28			
549	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ЕНДОВА*	М	222,76	243,45	244,74			9	244,74			
550	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ УЗЕЛ 17,18,20 (К ПАРАПЕТУ, К НАДСТРОЙКЕ, СТЕНАМ	М	4 209,09	4 600,10	4 624,48			28,5	4 624,48			
551	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ПОЗ.2, 3*	М2 ПОКР	3 369,78	3 682,82	3 702,34			136	3 702,34			
552	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ*	М	2 687,76	2 937,44	2 953,01			94,55	2 953,01			
553	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ЕНДОВА, КОНЕК*	М	1 281,77	1 400,84	1 408,26			92	1 408,26			
554	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	М2	2 576,21	2 815,53	2 830,45			164	2 830,45			
555	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА	М2	2 434,57	2 660,73	2 674,83			110	2 674,83			
556	Ж299	МУСОР	М3	593,52	648,66	652,10			6	652,10			
И Т О Г О по смете:				40 925,11	44 726,89	44 963,94			44 963,94				

смета: 1.110.ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК, ЛЮЛЕК, ПОДЪЕМНИКОВ

557	Ж224	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА	М2 ПЛОЩ	4 611,21	5 039,57	5 147,26					5 147,26		
558	Ж299	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК	МАШ/ЧАС	7 834,28	8 562,06	8 745,02					34,28	8 745,02	
559	Ж299	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮЛЕК	МАШ/ЧАС	501,41	547,99	559,70					181	559,70	
И Т О Г О по смете:				12 946,90	14 149,62	14 451,98					14 451,98		

смета: 1.111.ЗАПИВКИ В КВАРТИРАХ

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В заказе на дату разработки сметной документации 1 ЯНУАРИЙ 2020 г.	В смете на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сопоставь с учетом предлагаемой индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Цены	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
560	ЖС299	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-45-46	М2	5 304,09	5 796,82	5 920,69				5 920,69		
										100,48		
561	ЖС299	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-45-46. УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ В МЕСТАХ ЗАШИВОК	БЛОКОВ	2 086,82	2 280,68	2 329,42				2 329,42		
										51		
562	ЖС299	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-45-46. ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК	М2	311,85	340,82	347,97			24,24	323,73		
								7,0336	93,4464			
563	ЖС299	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-45-46. ОКРАСКА ЗАШИВОК	М2	912,65	997,43	1 018,74				1 018,74		
									100,48			
564	ЖС299	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-45-46. ОКРАСКА СТЕН	М2	662,02	723,52	738,98				738,98		
									26,52			
И Т О Г О по смете:				9 277,43	10 139,27	10 355,80			24,24	10 331,56		

объект: 2.3. ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

смета: 2.301.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ

565	ЖС299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	УЗЕЛ	2 205,65	2 410,55	2 423,33	2 423,33					
							49					
И Т О Г О по смете:				2 205,65	2 410,55	2 423,33	2 423,33					

смета: 2.302.ВОДОПРОВОД. ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ

566	ЖС348	СЧЕТИКИ ВОДЫ ДЛЯ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ	ШТ	251,51	274,87	277,79		277,79				
								8				
И Т О Г О по смете:				251,51	274,87	277,79		277,79				

СМ22-1.+ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №20/1 ПО УЛ. ВАРШАВЕНИ В Г.МИНСКЕ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. МОДЕРНИЗАЦИЯ.

объект: 1.6. МОДЕРНИЗАЦИЯ

смета: 1.602.ОТОПЛЕНИЕ. МОДЕРНИЗАЦИЯ

567	ЖС299	ВЕНТИЛЯЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ	ШТ	779,06	851,43	865,04			865,04			
								6				
568	ЖС358	ОТОПЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ	М	626,92	685,16	696,11			696,11			
								30				
569	ЖС358	ОТОПЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	123,96	135,48	137,65			137,65			
								5				
570	ЖС358	ОТОПЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ 20-25 ММ	ШТ	6 295,83	6 880,69	6 990,67			6 990,67			
								121				
571	ЖС358	ОТОПЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ	1 389,10	1 518,14	1 542,41			1 542,41			
								14				

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей /количество								
						Всего	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
572	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	69,41	75,86	77,07			77,07					
									23					
573	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	14,97	16,36	16,62			16,62					
									5					
574	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБ ДАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	10 021,57	10 952,54	11 127,61			11 127,61					
									242					
575	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	ШТ	196,77	215,05	218,49			218,49					
									6					
576	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	8,44	9,22	9,37			9,37					
									3,5					
577	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	8,88	9,70	9,86			9,86					
									7					
И Т О Г О по смете:				19 534,91	21 349,63	21 690,90			21 690,90					
смета: 1.603.ПОЖАРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ														
578	Ж374011	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	ИЗВЕЩАТЕЛ Б	4 631,57	5 061,83	5 142,74			5 142,74					
									111					
И Т О Г О по смете:				4 631,57	5 061,83	5 142,74			5 142,74					
смета: 1.604.ЭЛЕКТРИКА ОБЩЕДОМОВАЯ														
579	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). УСТАНОВКА ВРУ, ЩИТКОВ, ЯТП	ШТ	13 699,29	14 971,90	15 131,02		15 131,02						
								21						
580	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*	М КАБЕЛ	7 956,53	8 695,66	8 788,08		8 788,08						
								1127,98						
581	Ж365	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	3 997,38	4 368,72	4 415,15		4 415,15						
								419						
582	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). СВЕТИЛЬНИКИ, РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ*	ШТ	3 982,87	4 352,86	4 399,12		4 399,12						
								98						
583	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*	Т	215,51	235,53	238,03		238,03						
								0,031						
584	Ж365	УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ШТ	1 527,89	1 669,83	1 687,58		1 687,58						
								5						
585	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ	М	11 688,48	12 774,30	12 910,07		12 910,07						
								795						
586	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. МОЛНИЕЗАЩИТА*	М	3 437,80	3 757,16	3 837,45			3 837,45					
								445						
587	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	М КАБЕЛ	480,87	525,54	536,77			536,77					
								19,6						
588	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)	ШТ	1 271,20	1 389,29	1 404,06		1 404,06						
								140						
589	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	М	370,57	404,99	409,29		409,29						
								900						
590	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*	ШТ	72,86	79,63	80,48		80,48						
								3						
591	Ж299	УСТРОЙСТВО ШТРАБ	М	2 967,75	3 243,44	3 277,91		3 277,91						
								1170						

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В объеме по плану разработки сметной документации 1 АПРИЛЬ 2020 г.	В объеме по плану сметной отчетности 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма в учете при выполнении работ в строит. органе, рублей / количество								
						Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
592	Ж299	ЗАДЕЛКА ШТРАБ	М2	241,13	263,53	266,33		266,33						
								5,1						
593	Ж299	ПРОБИВКА НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	862,20	942,30	952,31		952,31						
								8,07						
594	Ж299	ЗАКЛАДКА НИШ	М3	106,96	116,90	118,14		118,14						
								0,64						
595	Ж299	ЗАДЕЛКА НИШ	М2	202,36	221,16	223,51		223,51						
								4,28						
596	Ж299	ОКРАСКА СИЛИКАТНАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М2	53,79	58,79	59,41		59,41						
								10,1						
597	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	139,54	152,50	154,12		154,12						
								26,1						
598	Ж299	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ I ГРУППЫ	М3	57,16	62,47	63,13		63,13						
								24						
599	Ж224013	МУСОР	М3	76,72	83,85	84,74		84,74						
								1,92						
И Т О Г О по смете:				53 408,86	58 370,35	59 036,70		54 662,48		4 374,22				

смета: 1.607.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОДЕРНИЗАЦИЯ

600	Ж299	ОТЛИВЫ С ПОДМОСТЕЙ АС-54	М	680,69	743,92	755,81			755,81					
								155,5						
601	Ж299	ОТЛИВЫ С ПОДМОСТЕЙ АС-54 УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С	М	3 015,10	3 295,19	3 347,86			3 347,86					
		ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С						159,8						
602	Ж299	ОТЛИВЫ С ЛЮЛЕК АС-54	М	267,04	291,85	298,09				298,09				
								100,85						
603	Ж299	УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ С ЛЮЛЕК*	М2 ПОКР	25,64	28,02	28,62				28,62				
								0,95						
604	Ж299	УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ С ЛЮЛЕК* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ (С	М	409,73	447,79	457,36				457,36				
								93,6						
605	Ж299	УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ С ЛЮЛЕК* УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С ЛЮЛЕК)	М	83,23	90,96	92,90				92,90				
								5						
606	Ж299	УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ С ЛЮЛЕК* УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С ЛЮЛЕК)	М	1 749,11	1 911,60	1 952,45				1 952,45				
								92,9						
607	Ж299	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-54	М	194,88	212,98	217,53				217,53				
								73,6						
608	Ж299	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-54 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ (С	М	262,64	287,04	293,17				293,17				
								60						
609	Ж299	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-54 УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С	М	36,96	40,39	41,25				41,25				
								1,95						

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
610	Ж299	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-54 УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С	М	1 127,57	1 232,32	1 258,65				1 258,65			
										59,65			
611	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5	М2	612,98	669,92	680,63			680,63				
									240				
612	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	4 435,91	4 847,99	4 925,48			4 925,48				
									240				
613	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	М2	1 802,25	1 969,67	2 001,15			2 001,15				
									240				
614	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 УЗЕЛ 30 - ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ*	М2	52,58	57,46	58,38			58,38				
									7				
615	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ С ПОДМОСТЕЙ*	М ШВОВ	477,00	521,31	529,64			529,64				
									205				
616	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 УЗЕЛ 26, 28, 31 - ОТДЕЛКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ШТУКАТУРКОЙ 643 М2 С ПОДМОСТЕЙ	М2	22 702,78	24 811,79	25 208,39			25 208,39				
									643				
617	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	М2	4 828,51	5 277,06	5 361,41			5 361,41				
									643				

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда системы договором от 1 января 2020 г.	В ценах по договору подряда от 1 апреля 2021	Сумма с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, руб./количество								
						Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
618	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	11 884,51	12 988,54	13 196,15			13 196,15					
								643						
619	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54	М2	79,03	86,37	88,22				88,22				
									9					
620	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 УЗЕЛ 27, 29 - ХОЛОДНАЯ ОТДЕЛКА + ОТДЕЛКА ОТКОСОВ 134+40+40.34=214,34 М2 С ЛЮЛЕК*	М2	613,79	670,81	685,14			685,14					
									214,34					
621	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	4 373,26	4 779,52	4 881,65			4 881,65					
									214,34					
622	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	М2	1 882,06	2 056,90	2 100,85			2 100,85					
									214,34					
623	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ С ЛЮЛЕК*	М ШВОВ	266,34	291,08	297,30				297,30				
									102					
624	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 УЗЕЛ 26, 28 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОТДЕЛКА 294+313=607 М2 С ЛЮЛЕК*	М2	22 315,11	24 388,10	24 909,25			24 909,25					
									607					
625	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	М2	5 330,67	5 825,87	5 950,36			5 950,36					
									607					
626	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	12 384,87	13 535,38	13 824,62			13 824,62					
									607					
627	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5	М ШВОВ	172,33	188,34	192,36				192,36				
									66					
628	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 УЗЕЛ 30 - ОКРАСКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК*	М2	360,00	393,44	401,85			401,85					
									41					
629	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 УЗЕЛ 27, 29 - ХОЛОДНАЯ ОТДЕЛКА + ОТДЕЛКА ОТКОСОВ 56+27,66+203=286,66 М2 С АВТОВЫШЕК*	М2	820,54	896,77	915,93			915,93					
									286,66					
630	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	5 848,85	6 392,19	6 528,79			6 528,79					
									286,66					
631	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С	М2	2 516,73	2 750,53	2 809,31			2 809,31					
									286,66					
632	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 УЗЕЛ 26, 28 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ 354+497=851 М2 С АВТОВЫШЕК*	М2	31 285,15	34 191,43	34 922,07			34 922,07					
									851					
633	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С	М2	7 472,47	8 166,64	8 341,15			8 341,15					
									851					

Степень с учетом проектного адреса при в строит. смете, руб./ед. измерения

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ИЮЛЯ 2021 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Выпол.	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
634	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	17 363,30	18 976,29	19 381,80				19 381,80				
										851				
ИТОГО по смете:				167 733,61	183 315,46	186 935,57			56 064,90	130 870,67				

смета: 1.608.ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК, ЛЮЛЕК

635	Ж299	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК	МАШ/ЧАС	30 911,04	33 782,56	34 504,46				34 504,46				
636	Ж299	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮЛЕК	МАШ/ЧАС	2 371,33	2 591,62	2 647,00				713				
										2 647,00				
										629				
ИТОГО по смете:				33 282,37	36 374,18	37 151,46				37 151,46				
ИТОГО по стройке:				278 591,32	304 471,45	309 957,37		54 662,48	82 898,54	172 396,35				

СМ22-1.- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №20/1 ПО УЛ. ВАРВАШЕНИ В Г.МИНСКЕ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

объект: 5.5.ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

смета: 5.501.ВОДОРОВОД. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

637	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1	М	449,79	491,57	496,79		496,79						
								9						
638	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4	М	877,15	958,63	968,82		968,82						
								19,5						
639	Ж348	К1	М	267,85	292,73	295,84		295,84						
								9						
640	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	243,52	266,14	268,97		268,97						
								20						
641	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4	М	49,58	54,19	54,77		54,77						
								28,5						
642	Ж348	ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ (СУЩ.)	ШТ	29,54	32,28	32,62		32,62						
								2						
643	Ж348	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (СУЩ.)	ШТ	43,14	47,15	47,65		47,65						
								2						
644	Ж348	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ КВАРТИР ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	18,08	19,76	19,97		19,97						
								2						
645	Ж348	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ	М	69,36	75,80	76,61		76,61						
								28,5						
646	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1	М	92,26	100,83	101,90		101,90						
								9,5						
ИТОГО по смете:				2 140,27	2 339,08	2 363,94		2 363,94						

смета: 5.502.ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

647	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	М	642,52	702,21	713,43			713,43					
								19						
648	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	218,74	239,06	242,88			242,88					
								19						
649	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	37,59	41,08	41,74			41,74					
								18						

№ пп	Объемные	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметы декабрь 2020 г.	В плане на дату начала строительства, 1 АПРЕЛЬ 2021	Итого	Сроки с учетом планируемого ввода или в эксплуатацию, руб./кв.м/кв.м							
							в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
650	Ж299	ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБ ДАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	205,22	224,28	227,86			227,86					
651	Ж299	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	М3	2,25	2,46	2,50			2,50					
652	Ж299	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021, ОКРАСКА	М2	7,95	8,69	8,84			7,95	0,89				
ИТОГО по смете:				1 114,27	1 217,78	1 237,25			1 236,36	0,89				

смета: 5.503.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

653	Ж299	ЗАШИВКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗШ-4, 3	М2	418,05	456,89	466,65				466,65				
654	Ж299	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК	М2	20,42	22,32	22,80				22,80				
655	Ж299	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ, ОКРАСКА	М2	32,31	35,31	36,06				36,06				
656	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	М2 ПОКР	169,13	184,84	188,79				188,79				
657	Ж299	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ КАНАЛОВ (20 М2) С ПОВТОРНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ	ШТ	75,40	82,40	84,16				84,16				
658	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА	М2	278,83	304,73	311,24				311,24				
659	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА	М2	141,77	154,94	158,25				158,25				
660	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА	ШТ	789,30	862,62	881,05				881,05				
ИТОГО по смете:				1 925,21	2 104,05	2 149,00				2 149,00				
ИТОГО по стройке:				5 179,75	5 660,91	5 750,19			2 363,94	1 236,36	2 149,89			
ВСЕГО:				703 055,02	768 366,28	779 398,89	8 288,58	58 486,32	230 777,85	360 612,08	38 739,84	57 508,01	24 986,21	

Подрядчик ДИРЕКТОР

СУСЬКО В.М.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата * 07 2021г.



Заказчик

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

ИСАКОВ А.И.

(должность) (подпись) (инициалы,



