

Приложение 2
к договору строительного подряда
от 09.04.2021г. № 02-09/256-21
дополнительному соглашению
от 23.07.2021г. № 3

График строительства (производства работ)

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №20/2 ПО УЛ. ВАРВАШЕНИ В Г.МИНСКЕ" (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

(наименование объекта)

№ кв.	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Итого	Степень с учетом графика ввода цен в строительство, рублей / количество						
							в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021

СМ23-1.+ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №20/2 ПО УЛ. ВАРВАШЕНИ В Г.МИНСКЕ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

объект: 1.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

смета: 1.101.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ)	ШТ	275,46	301,05	304,25		304,25						
								1						
2	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	425,07	464,56	469,50		469,50						
								2						
3	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	143,68	157,03	158,70		158,70						
								1						
4	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	36,95	40,38	40,81		40,81						
								2						
5	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	118,58	129,60	130,98		130,98						
								1						
6	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. ПРОКЛАДКА ТРУБ, СТОЯКОВ, ПОДВОДОК	М	15,33	16,75	16,93		16,93						
								1						
7	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ И ПОДВОДОК ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	10,92	11,93	12,06		12,06						
								0,5						
8	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ И ПОДВОДОК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	121,58	132,87	134,28		134,28						
								3						
9	ЖЗ48	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1. УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	29,28	32,00	32,34		32,34						
								1						
10	ЖЗ48	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	24,49	26,77	27,05		27,05						
								2						
11	ЖЗ48	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40	М	708,80	774,64	782,87		782,87						
								49						
12	ЖЗ48	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50	М	405,29	442,94	447,65		447,65						
								10						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по дате разработки сметной документации 1 Января 2020 г.	В плане по дате начала строительства 1 Апрель 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, руб/ед.изм.								
						Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
13	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	875,10	956,39	966,55		966,55						
								51						
14	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	309,76	338,54	342,14		342,14						
								16						
15	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА*	КРЕПЛЕ	314,90	344,15	347,81		347,81						
								25						
16	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ГИЛЬЗЫ*	ШТ	98,19	107,31	108,45		108,45						
								6						
17	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	50,38	55,06	55,65		55,65						
								2						
18	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МА-0.25	М2	0,24	0,26	0,26		0,26						
								0,2						
19	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	М	266,83	291,62	294,72		294,72						
								21,8						
20	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	М	853,47	932,75	942,66		942,66						
								59						
21	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	М	851,14	930,21	940,10		940,10						
								21						
22	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	507,00	554,10	559,99		559,99						
								11						
23	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	1 319,94	1 442,56	1 457,89		1 457,89						
								80,8						
24	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ	ШТ	499,30	545,68	551,48		551,48						
								31						
25	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	256,86	280,72	283,70		283,70						
								1						
26	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*	КРЕПЛЕ	547,98	598,89	605,26		605,26						
								42						
27	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	10,36	11,32	11,44		11,44						
								1						
28	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ	65,45	71,53	72,29		72,29						
								4						
29	Ж348	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	16,95	18,52	18,72		18,72						
								1						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату задания сметной документации 1 января 2020 г.	В ценах по дату начала строительства 1 апрель 2021	Итого	в том числе по месяцам								
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021		
30	Ж348	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	19,75	21,58	21,81		21,81							
								1							
31	Ж348	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ ТРУБ	М	26,72	29,20	29,51		29,51							
								2,5							
32	Ж348	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МА-0.25	М2	0,52	0,57	0,58		0,58							
								0,48							
33	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	2 853,07	3 118,11	3 151,25		3 151,25							
								31							
34	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ	М	643,62	703,41	710,89		710,89							
								23							
35	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	КОМПЛЕ	76,61	83,73	84,62		84,62							
								1							
36	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ	ШТ	322,51	352,47	356,22		356,22							
								1							
37	Ж354	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000) КРЕПЛЕНИЯ*	ШТ	33,84	36,98	37,37		37,37							
								70							
38	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	65,61	71,70	72,46		72,46							
								2,5							
39	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ	М	656,18	717,14	724,76		724,76							
								25							
40	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ	М	78,75	86,07	86,98		86,98							
								3							
41	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110X110 ММ	ШТ	310,41	339,25	342,86		342,86							
								27							
42	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ШТ	42,31	46,24	46,73		46,73							
								2							
43	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) РЕВИЗИЯ*	ШТ	38,29	41,85	42,29		42,29							
								3							
44	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ*	ШТ	4,62	5,05	5,10		5,10							
								8							
45	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ФУТЛЯР*	М	947,71	1 035,75	1 046,76		1 046,76							
								9							
46	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ПЕРЕПАД В КОЛОДЦЕ*	М	676,19	739,01	746,86		746,86							
								1,55							
47	Ж354	К2 (НИЖЕ 0,000) ТРУБА БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ МГБ УСТАНОВКОЙ СТ-40 (ВЫПУСК)*	М ЗАМЕНЯ	3 311,17	3 618,77	3 657,23		3 657,23							
								7							
48	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА	шт	132,61	144,93	146,47		146,47							

№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Единиц.	Исполн. по договору № 10/2020 от 11.11.2020 г.	В ценах по договору подряда № 10/2020 от 11.11.2020 г.	Стоимость с учетом прогноза и фактика цен в строительстве, (рублей) / количество								
						Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021	
49	ЖС299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	161,05	176,01	177,88		3						
50	ЖС299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, КЛАПАНЫ, ФЛАНЦЫ, ВЕНТИЛИ,	ШТ	910,76	995,37	1 005,95		1 005,95						
51	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	143,68	157,03	158,70		41						
52	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР	186,33	203,64	205,80		1						
53	ЖС299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БОБЫШКИ	ШТ	101,62	111,06	112,24		1						
54	Ж299	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ	ШТ	322,22	352,15	355,89		4						
55	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000)	М	1 580,07	1 726,85	1 745,20		10						
56	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	1 751,63	1 914,35	1 934,70		51,5						
57	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	3 550,74	3 880,59	3 921,83		52						
58	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КОМПЕНСАТОРЫ, ХОМУТЫ, КРАНЫ, КЛАПАНЫ	ШТ	1 101,41	1 203,73	1 216,52		3 921,83						
59	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ И ВСТАВКА (РАБОТА УЧТЕНА В УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ)*	ШТ	406,36	444,11	448,83		88						
60	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ*	ШТ	211,89	231,57	234,03		469						
61	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	536,50	586,34	592,57		448,83						
62	ЖС348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	162,90	178,03	179,92		51						
								234,03						
								18						
								592,57						
								30						
								179,92						
								48						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разраб. сметой аккumulации 1 января 2020 г.	В ценах по делу сметы строительства 1 апреля 2021	Суммарно с учетом прогнозов ввода цен в стране (млн. рублей / в % от объема)							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
63	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МА-0.25	М2	0,65	0,71	0,72		0,72					
								0,52					
64	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000)	М	1 580,07	1 726,85	1 745,20		1 745,20					
								51,5					
65	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	5 111,98	5 586,86	5 646,24		5 646,24					
								162					
66	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	5 850,63	6 394,13	6 462,09		6 462,09					
								145					
67	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КОМПЕНСАТОРЫ, КРАНЫ, КЛАПАНЫ	ШТ	1 169,70	1 278,36	1 291,95		1 291,95					
								132					
68	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	38,53	42,11	42,56		42,56					
								6					
69	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ И КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ Т3*	ШТ	405,00	442,62	447,32		447,32					
								648					
70	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ И КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ Т4*	КРЕПЛЕ	793,27	866,96	876,17		876,17					
								51					
71	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	804,76	879,52	888,87		888,87					
								45					
72	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	588,55	643,22	650,06		650,06					
								50					
73	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	310,80	339,67	343,28		343,28					
								95					
74	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ И ВСТАВКА (РАБОТА УЧТЕНА В УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ)*	ШТ	406,36	444,11	448,83		448,83					
								51					
75	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЯМИ (РАБОТА УЧТЕНА В ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ)*	ШТ	4 579,29	5 004,69	5 057,88		5 057,88					
								255					
76	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МА-0.25	М2	21,18	23,15	23,40		23,40					
								16,72					
77	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	М	4 476,30	4 892,13	4 944,12		4 944,12					
								149					
78	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	М	228,00	249,18	251,83		251,83					
								9					

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и расхода цен в строительстве, рублей / количества								
						Всего	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
79	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ	М	1 720,13	1 879,92	1 899,90		1 899,90						
								51,5						
80	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	М	757,64	828,02	836,82		836,82						
								6						
81	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	М	1 396,53	1 526,26	1 542,48		1 542,48						
								11,5						
82	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) КРЕСТОВИНА, ПЕРЕХОДНИК, КОЛЬЦО, РЕВИЗИЯ	ШТ	800,70	875,08	884,38		884,38						
								90						
83	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	71,66	78,32	79,15		79,15						
								3						
84	Ж348	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) КРЕПЛЕНИЯ*	ШТ	423,84	463,21	468,13		468,13						
								534						
85	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	М	206,44	225,62	228,02		228,02						
								8						
86	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	М	1 396,05	1 525,74	1 541,96		1 541,96						
								54						
87	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	22,19	24,25	24,51		24,51						
								1						
88	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) КРЕПЛЕНИЯ*	ШТ	531,99	581,41	587,59		587,59						
								160						
89	Ж348	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) РЕВИЗИЯ*	ШТ	38,29	41,85	42,29		42,29						
								3						
90	Ж299	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	1 134,74	1 240,15	1 253,33		1 253,33						
								12,01						
91	Ж299	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2	МЗ	175,34	191,63	193,67		193,67						
								9,6						
92	Ж299	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	МЗ	105,84	115,67	116,90		116,90						
								2,4						
93	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	125,46	137,11	138,57		138,57						
								17						
94	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	467,31	510,72	516,15		516,15						
								63						

№ пп.	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	В цехе по договору подряда с датой окончания 1 января 2020 г.	В цехе по договору подряда строительства 1 апреля 2021	Сумма с учетом проектного задания при строительстве, руб./ количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
95	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	344,48	376,48	380,48		380,48					
								45					
96	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	307,38	335,93	339,50		339,50					
								31					
97	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	117,55	128,47	129,84		129,84					
								11					
98	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ	М.П.	890,25	972,95	983,29		983,29					
								167					
99	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ.0.000)*	М	468,14	511,63	517,07		517,07					
								52					
100	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	2 164,33	2 365,39	2 390,53		2 390,53					
								233					
101	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ	М.П.	1 039,94	1 136,55	1 148,63		1 148,63					
								285					
102	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ К1, К2 (ТЕХЭТАЖ)*	М	428,01	467,77	472,74		472,74					
								22					
103	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО	М	198,09	216,49	218,79		218,79					
								94					
104	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	68,99	75,40	76,20		76,20					
								33					
105	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	82,94	90,64	91,60		91,60					
								31					
106	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	М	44,86	49,03	49,55		49,55					
								11					
107	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	22,21	24,27	24,53		24,53					
								2					
108	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	МЗ	26,27	28,71	29,02		29,02					
								0,39					
109	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ ДО	ШТ	162,29	177,37	179,26		179,26					
								18					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 Января 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 Апрель 2021	Сопоставь с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / аналогично							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
110	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ВРЕЗКА В СУЩ. СЕТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	102,85	112,40	113,59		113,59					
								3					
111	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ	М	34,54	37,75	38,15		38,15					
								4					
112	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	225,02	245,92	248,53		248,53					
								156					
113	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	16,27	17,78	17,97		17,97					
								11					
114	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ	М	25,09	27,42	27,71		27,71					
								17					
115	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	111,18	121,51	122,80		122,80					
								75					
116	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	49,08	53,64	54,21		54,21					
								33					
117	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	46,37	50,68	51,22		51,22					
								31					
118	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	16,58	18,12	18,31		18,31					
								11					
119	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ	М	479,38	523,91	529,48		529,48					
								54					
120	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	М	198,55	216,99	219,30		219,30					
								37,5					
121	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	5,90	6,45	6,52		6,52					
								4					
122	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000). ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЫУСКОВ	ШТ	45,79	50,04	50,57		50,57					
								2					
123	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15-32 ММ	М	1 665,98	1 820,74	1 840,09		1 840,09					
								636					

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах по договору подряда от 01.01.2020 г.	В ценах по договору подряда от 01.04.2021	Совокупность с учетом прилагаемого календаря работ в строительно-монтажном календаре, рублей / в количестве								
						Всего	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
124	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	МЗ	34,33	37,52	37,92		37,92						
								0,51						
125	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ (СУЩ.)	ШТ	2 261,82	2 471,93	2 498,20		2 498,20						
								102						
126	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (СУЩ.)	ШТ	3 204,30	3 501,97	3 539,19		3 539,19						
								102						
127	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ КВАРТИР ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1 391,10	1 520,33	1 536,49		1 536,49						
								102						
128	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	ПРИБОР	1 452,30	1 587,21	1 604,08		1 604,08						
								51						
129	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 100 ММ	ОТВЕРС	752,33	822,22	830,96		830,96						
								88						
130	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	МЗ ЗАДЕЛКИ	997,88	1 090,58	1 102,17		1 102,17						
								0,57						
131	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	1 143,22	1 249,42	1 262,70		1 262,70						
								636						
132	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ	М	291,37	318,44	321,82		321,82						
								159						
133	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	381,92	417,40	421,84		421,84						
								207						
134	ЖЗ48	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	499,51	545,91	551,71		551,71						
								270						
135	ЖЗ54	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50	М	274,86	300,39	303,58		303,58						
								25,5						
136	ЖЗ54	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ	М	2 527,79	2 762,61	2 791,97		2 791,97						
								227,5						
137	ЖЗ54	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). СМЕНА УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМИ	ПРИБОР	1 084,71	1 185,48	1 198,08		1 198,08						
								51						
138	ЖЗ54	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ	ШТ	1 842,87	2 014,07	2 035,48		2 035,48						
								51						
139	ЖЗ54	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ГЛУБИНОЙ 100 ММ	ОТВЕРС	102,58	112,11	113,30		113,30						
								12						
140	ЖЗ54	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000). ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	МЗ ЗАДЕЛКИ	245,10	267,87	270,72		270,72						
								0,14						
141	ЖЗ224013	МУСОР	МЗ	2,47	2,70	2,73		2,73						
								0,9						
142	ЖЗ224013	МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	6,13	6,70	6,77		6,77						
								1,2						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по дате разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В плане по дате начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Степень с учетом процентного выполнения или в строит. плане, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
143	ЖС24013	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	36,00	39,34	39,76	39,76					
ИТОГО по смете:				94 187,05	102 936,63	104 030,66	104 030,66					

смета: 1.102.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

144	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	286,25	312,84	317,84			317,84	317,84		
								16		16		
145	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	472,25	516,12	524,37			524,37	524,37		
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ						20		20		
146	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	132,53	144,84	147,16			147,16	147,16		
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ						5		5		
147	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	2 350,57	2 568,93	2 609,99			2 609,99	2 609,99		
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ						78		78		
148	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	М	1 117,03	1 220,80	1 240,31			1 240,31	1 240,31		
								38		38		
149	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	163,76	178,97	181,83			181,83	181,83		
								4		4		
150	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	440,12	481,01	488,70			488,70	488,70		
								9		9		
151	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ И ПОДВОДОК ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	М	195,83	214,02	217,44			217,44	217,44		
								16		16		
152	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	196,16	214,38	217,81			217,81	217,81		
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ						16		16		
153	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ, ВЕНТИЛИ	ШТ	674,10	736,72	748,50			748,50	748,50		
								58		58		
154	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	265,23	289,87	294,50			294,50	294,50		
								6		6		
155	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	161,05	176,01	178,82			178,82	178,82		
								2		2		
156	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ФЛАНЦЫ	ШТ	1 224,96	1 338,75	1 360,15			1 360,15	1 360,15		
								24		24		

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В объеме по договору разработки сметной документации 1 АПРЕЛЬ 2020 г.	В объеме по договору исполнения строительно-монтажных работ 1 АПРЕЛЬ 2021	Итого	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
157	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 273 ММ	ШТ	63,45	69,34	70,45			70,45		70,45			
									2		2			
158	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 325 ММ	ШТ	149,56	163,45	166,06			166,06		166,06			
									2		2			
159	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ВОЗДУХОСБОРНИКИ ПРОТОЧНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И БЕСШОВНЫХ	ШТ	650,40	710,82	722,18			722,18		722,18			
									4		4			
160	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	КВТ	4 598,58	5 025,77	5 106,10			5 106,10		5 106,10			
									3,28		3,28			
									7,75		7,75			
161	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50 ММ	М ТРУБ	6,98	7,63	7,75			7,75		7,75			
									0,6		0,6			
162	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ	ШТ	961,85	1 051,20	1 068,00			1 068,00		1 068,00			
									10		10			
163	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	5,63	6,15	6,25			6,25		6,25			
									1		1			
164	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ*	КРЕПЛЕ	138,29	151,14	153,56			153,56		153,56			
									12		12			
165	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	КРЕПЛЕ	305,98	334,40	339,75			339,75		339,75			
									24		24			
166	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ХОМУТЫ, ДЮБЕЛЯ	ШТ	203,79	222,72	226,28			226,28		226,28			
									52		52			
167	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ПОДВАЛА*	КРЕПЛЕ	1 415,41	1 546,90	1 571,63			1 571,63		1 571,63			
									58		58			
168	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБ К ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛА*	КРЕПЛЕ	93,52	102,21	103,84			103,84		103,84			
									6		6			
169	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ В ПОДВАЛЕ*	ШТ	83,37	91,11	92,57			92,57		92,57			
									9		9			
170	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	20,71	22,63	22,99			22,99		22,99			
									2		2			
171	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	50,85	55,57	56,46			56,46		56,46			
									3		3			
172	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	ШТ	59,25	64,75	65,78			65,78		65,78			
									3		3			
173	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ ГИЛЬЗЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ ТРУБ	М	58,18	63,58	64,60			64,60		64,60			
									6		6			
174	Ж299	ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	РЕШЕТКА	89,40	97,70	99,26			99,26		99,26			
									2		2			
175	Ж299	ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	ШТ	395,99	432,78	439,70			439,70		439,70			
									1		1			
176	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	324,71	354,87	360,54			360,54		360,54			
									44		44			

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	Плановый объем работ по состоянию на 1 января 2021 г.	Фактический объем работ по состоянию на 1 апреля 2021 г.	Стойкость с учетом фактического объема при в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
177	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	148,34	162,12	164,71			164,71	164,71			
								20		20			
178	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	40,93	44,73	45,44			45,44	45,44			
								5		5			
179	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	773,39	845,24	858,75			858,75	858,75			
								78		78			
180	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	42,75	46,72	47,47			47,47	47,47			
								4		4			
181	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	83,75	91,53	92,99			92,99	92,99			
								7		7			
182	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ	М.П.	910,03	994,57	1 010,47			1 010,47	1 010,47			
								158		158			
183	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ) ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	8,38	9,16	9,31			9,31	9,31			
								4		4			
184	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ) ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	31,65	34,59	35,14			35,14	35,14			
								15		15			
185	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ) ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	10,45	11,42	11,60			11,60	11,60			
								5		5			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах за дату разработки сметы документом 1 ЛИСТЫЯ 2020 г.	В ценах за дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом предельного индекса цен в строительстве, рубль / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
186	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ) ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	203,04	221,90	225,45		225,45		225,45		
								75		75		
187	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ) ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	М	19,90	21,75	22,10		22,10		22,10		
								4		4		
188	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ) ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	М	39,30	42,95	43,64		43,64		43,64		
								7		7		
189	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ЗАДВИЖКА	81,78	89,38	90,81		90,81		90,81		
								4		4		
190	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	МЗ	15,00	16,39	16,65		16,65		16,65		
								0,2		0,2		
191	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	619,26	676,79	687,61		687,61		687,61		
								18		18		
192	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	ШТ	91,72	100,24	101,84		101,84		101,84		
								4		4		
193	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ДЕМОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ	ЭКМ	10,86	11,87	12,06		12,06		12,06		
								2,87		2,87		
194	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	МЗ ОБЪ	114,25	124,86	126,86		126,86		126,86		
								10200		10200		
195	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	М	1 427,58	1 560,20	1 585,14		1 585,14		1 585,14		
								680		680		
196	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	278,41	304,27	309,13		309,13		309,13		
								193		193		
197	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	16,27	17,78	18,06		18,06		18,06		
								11		11		
198	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	54,45	59,51	60,46		60,46		60,46		
								27,26		27,26		
199	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ	М2	40,79	44,58	45,29		45,29		45,29		
								24,26		24,26		
200	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТОПЛЕНИЕ). ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	2,97	3,25	3,30		3,30		3,30		
								2,72		2,72		
201	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ. ПРОЧИСТКА ВЕНТКАНАЛОВ	М	2 983,99	3 261,19	3 313,32		3 313,32		3 313,32		
								740		740		
202	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ. СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	ШТ	1 209,14	1 321,46	1 342,58		1 342,58		1 342,58		
								153		153		
203	Ж224013	МУСОР	Т	2,89	3,16	3,21		3,21		3,21		
								0,3		0,3		
204	Ж224013	МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	2,04	2,23	2,27		2,27		2,27		
								0,4		0,4		
205	Ж224013	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,04	10,97	11,15		11,15		11,15		
								0,4		0,4		
И Т О Г О по смете:				26 629,09	29 102,79	29 567,98		29 567,98		29 567,98		

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 января 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 апреля 2021	Стоимость с учетом притока и расхода цен в строительстве, рублей / в количестве						
						Всего	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
смета: 1.103.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ												
206	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	1 994,01	2 179,25	2 214,08			2 214,08	2 214,08		
									1	1		
207	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	НАСОС	356,92	390,08	396,32			396,32	396,32		
									1	1		
208	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР	186,30	203,61	206,86			206,86	206,86		
									1	1		
209	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФИЛЬТР	240,16	262,47	266,67			266,67	266,67		
									1	1		
210	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	ШТ	565,26	617,77	627,64			627,64	627,64		
									7	7		
211	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. ФЛАНЦЫ, КРАНЫ	ШТ	1 627,69	1 778,90	1 807,33			1 807,33	1 807,33		
									48	48		
212	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	ШТ	339,75	371,31	377,25			377,25	377,25		
									1	1		
213	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТАНОВКА ВСТАВОК (КОМПЕНСАТОРОВ) ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ВСТАВКА	623,07	680,95	691,83			691,83	691,83		
									2	2		
214	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	177,51	194,00	197,10			197,10	197,10		
									10	10		
215	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М	151,04	165,07	167,71			167,71	167,71		
									7	7		
216	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М	327,54	357,97	363,69			363,69	363,69		
									8	8		
217	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М	146,71	160,34	162,90			162,90	162,90		
									3	3		
218	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. БОБЫШКИ	ШТ	203,27	222,15	225,70			225,70	225,70		
									8	8		
219	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ	ШТ	644,44	704,31	715,57			715,57	715,57		
									20	20		
220	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	44,28	48,39	49,16			49,16	49,16		
									6	6		
221	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	3,70	4,04	4,10			4,10	4,10		
									0,5	0,5		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1. ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах по договору строительства 1. АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока пил в строительстве, рублей / в количестве						
						Итого	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
222	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	4,96	5,42	5,51			5,51	5,51		
									0,5	0,5		
223	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	85,48	93,42	94,91			94,91	94,91		
									8	8		
224	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	35,88	39,21	39,84			39,84	39,84		
									3	3		
225	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ	М.П.	139,21	152,14	154,57			154,57	154,57		
									18	18		
226	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР	ШТ	57,45	62,79	63,79			63,79	63,79		
									2	2		
227	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР	ШТ	249,58	272,77	277,13			277,13	277,13		
									7	7		
228	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР	ШТ	166,23	181,67	184,57			184,57	184,57		
									3	3		
229	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ПРИБОР	14,58	15,93	16,18			16,18	16,18		
									1	1		
230	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ	ШТ	68,06	74,38	75,57			75,57	75,57		
									2	2		
231	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	7,88	8,61	8,75			8,75	8,75		
									1	1		
232	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	ШТ	45,47	49,69	50,48			50,48	50,48		
									4	4		
233	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	ШТ	61,29	66,98	68,05			68,05	68,05		
									3	3		
234	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ 2-Х	ШТ	54,01	59,03	59,97			59,97	59,97		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах по дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом проектного издержки цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		ХОДОВОГО КЛАПАНА											
235	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ	НАСОС	261,25	285,52	290,08			1				
236	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДУ25 ММ	ШТ	17,19	18,79	19,09			1				
237	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	МЗ	1,01	1,10	1,12			1				
238	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	М	1,04	1,14	1,16			0,015				
239	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	0,83	0,91	0,92			0,5				
240	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	16,08	17,57	17,85			0,4				
241	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	8,17	8,93	9,07			6				
242	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	6,79	7,42	7,54			2				
243	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ	М2	5,70	6,23	6,33			3,4				
244	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	26,59	29,06	29,52			6,33				
245	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ОБРЕЗКА И ВРЕЗКА	ШТ	68,81	75,20	76,40			3,4				
246	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП. ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	58,09	63,49	64,50			18				
247	Ж224013	МУСОР	Т	0,10	0,11	0,11			2				
248	Ж224013	МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,05	0,05	0,05			0,01				
249	Ж224013	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,24	0,26	0,26			0,05				
ИТОГО по смете:				9 093,67	9 938,43	10 097,23			0,008				
смета: 1.104.АВТОМАТИЗАЦИЯ ВК									10 097,23				

250	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВК ПРИБОРЫ (МАНОМЕТРЫ)	ШТ	198,91	217,39	220,86			220,86				
251	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВК ПРИБОРЫ (ТЕРМОМЕТРЫ)	ШТ	49,18	53,75	54,61			10				
252	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВК УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ	1 059,24	1 157,64	1 176,14			2				
253	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВК. ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА (В КОМПЛЕКТЕ)	ШТ	4,89	5,34	5,43			1 176,14				
254	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ	М	587,88	642,49	652,76			1				
255	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,	М КАБЕЛ	107,05	116,99	118,86			5,43				
256	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА ПРОВОДА ПО	М	132,24	144,52	146,83			2				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 января 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного изменения цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
		УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И						13,72		13,72		
257	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА РАЗДЕЛКА ЖИЛ ПРОВОДОВ	ШТ	5,46	5,97	6,07		6,07		6,07		
								2		2		
258	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА РУКАВА, КАБЕЛИ, ПРОВОД	М	94,03	102,77	104,41		104,41		104,41		
								110		110		
ИТОГО по смете:				2 238,88	2 446,86	2 485,97		2 485,97		2 485,97		

смета: 1.105.АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБ

259	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИБОРЫ (ТЕРМОМЕТРЫ)	ШТ	147,53	161,23	163,81			163,81		163,81	
								6		6		
260	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИБОРЫ (МАНОМЕТРЫ)	ШТ	278,47	304,34	309,20			309,20		309,20	
								14		14		
261	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ	9,83	10,74	10,91			10,91		10,91	
								1		1		
262	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	ШТ	1 066,00	1 165,03	1 183,65			1 183,65		1 183,65	
								1		1		
263	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	ШТ	150,82	164,83	167,46			167,46		167,46	
								1		1		
264	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ДАТЧИКОВ	ШТ	24,55	26,83	27,26			27,26		27,26	
								3		3		
265	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ	М	367,45	401,58	408,00			408,00		408,00	
								29,4		29,4		

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату работы сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом инфляционного индекса цен в строительстве, рублей / количеством							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
266	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ БЛОКАХ И КОРОБАХ, РУКОВАХ	М КАБЕЛ	89,22	97,51	99,07			99,07	99,07			
								29,4	29,4				
267	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ,	М	124,02	135,54	137,71			137,71	137,71			
								13,72	13,72				
268	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛИ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, МАССА 1М ДО 1КГ	М	42,19	46,11	46,85			46,85	46,85			
								14	14				
269	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5КГ	М КАБЕЛ	156,12	170,62	173,35			173,35	173,35			
								19,6	19,6				
270	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И	М	115,67	126,42	128,44			128,44	128,44			
								12	12				
271	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА РАЗДЕЛКА ЖИЛ ПРОВОДОВ	ШТ	5,46	5,97	6,07			6,07	6,07			
								2	2				
272	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДОВ РУКАВА, КАБЕЛИ, ПРОВОД, ТРУБА	М	129,90	141,97	144,24			144,24	144,24			
								120	120				
273	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ	ШТ	5,30	5,79	5,88			5,88	5,88			
								3	3				
274	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ ДО 200ММ	Т	34,29	37,48	38,08			38,08	38,08			
								0,00626	0,00626				
275	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ	ШТ	92,03	100,58	102,19			102,19	102,19			
								2	2				
276	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ	86,11	94,11	95,61			95,61	95,61			
								2	2				
ИТОГО по смете:				2 924,96	3 196,68	3 247,78			3 247,78	3 247,78			

смета: 1.106.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

277	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ,	М	305,44	333,81	335,58	335,58						
							26						
278	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	2,97	3,25	3,27	3,27						
							1,23						
279	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ	М2	49,81	54,44	54,73	54,73						
							2,46						
280	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	248,01	271,05	272,49	272,49						
							26						
281	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	М	193,45	211,42	212,54	212,54						
							26						
282	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КРЕПЛЕ	1 230,85	1 345,19	1 352,32	1 352,32						
							51						

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	В плане по договору подряда сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане по договору подряда сметной документации 1 АПРЕЛЬ 2021	Степень выполнения работ (по состоянию на конец отчетного периода, рубль / количество)							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
283	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	1 686,44	1 843,10	1 852,87	1 852,87						
							120						
284	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	2 354,96	2 573,73	2 587,37	2 587,37						
							161						
285	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	189,78	207,41	208,51	208,51						
							12						
286	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ КЛАПАНЫ	ШТ	602,82	658,82	662,31	662,31						
							102						
287	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	4 157,55	4 543,77	4 567,85	4 567,85						
							293						
288	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	3 270,06	3 573,84	3 592,78	3 592,78						
							293						
289	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	40,30	44,04	44,27	44,27						
							16,71						
290	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	М2	676,83	739,71	743,63	743,63						
							33,42						
291	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	ШТ	855,14	934,58	939,53	939,53						
							61						
292	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛЕ	1 830,56	2 000,61	2 011,21	2 011,21						
							118						
293	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25	ШТ	470,24	513,92	516,64	516,64						
							16						
294	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ,	ОТВЕРС	380,17	415,49	417,69	417,69						
							45						
295	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ЗАДЕЛКА	М3 ЗАДЕЛКИ	1 281,49	1 400,54	1 407,96	1 407,96						
							0,732						
296	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	25,90	28,31	28,46	28,46						
							2						

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом текущего индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
297	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	169,91	185,69	186,67	186,67						
							12						
298	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	220,22	240,68	241,96	241,96						
							15						
299	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	127,46	139,30	140,04	140,04						
							3						
300	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	364,76	398,64	400,75	400,75						
							32						
301	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	285,71	312,25	313,90	313,90						
							32						
302	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	6,27	6,85	6,89	6,89						
							3,12						
303	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	М2	102,43	111,95	112,54	112,54						
							6,24						
304	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛЕ	152,52	166,69	167,57	167,57						
							12						
305	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	ШТ	68,51	74,87	75,27	75,27						
							5						
306	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25	ШТ	70,54	77,09	77,50	77,50						
							3						
307	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ,	ОТВЕРС	13,51	14,77	14,85	14,85						
							2						
308	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ЗАДЕЛКА	М3 ЗАДЕЛКИ	93,55	102,24	102,78	102,78						
							0,065						
309	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	М	1 875,97	2 050,24	2 061,11	2 061,11						
							365						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по плану разработки проектной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане по плану строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Суммарность с учетом применения скидки при строительстве, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
310	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	М	40,62	44,39	44,63	44,63						
							10						
311	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНФОРКАМИ	ПРИБОР	718,83	785,61	789,77	789,77						
							51						
312	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ	ПРИБОР	1 992,98	2 178,12	2 189,66	2 189,66						
							51						
313	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ (суш.)	ПРИБОР	61,06	66,73	67,08	67,08						
							9						
314	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО	УЗЕЛ	405,37	443,03	445,38	445,38						
							9						
315	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	М	184,65	201,80	202,87	202,87						
							3						
316	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛЕ	10,94	11,96	12,02	12,02						
							1						
317	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ	М	28,63	31,29	31,46	31,46						
							3						
318	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	М	22,31	24,38	24,51	24,51						
							3						
319	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,05	1,15	1,16	1,16						
							0,6						
320	Ж299	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	М2	19,70	21,53	21,64	21,64						
							1,2						
ИТОГО по смете:				26 890,27	29 388,28	29 544,02	29 544,02						

смета: 1.108.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

321	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ	М2	26,60	29,07	29,53			29,53		29,53		
									6		6		
322	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ	М2	13,87	15,16	15,40			15,40		15,40		
									6		6		
323	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	11,08	12,11	12,30			12,30		12,30		
									4,2		4,2		
324	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ	М2	3,36	3,67	3,73			3,73		3,73		
									7		7		
325	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	3,36	3,67	3,73			3,73		3,73		
									7		7		
326	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	67,13	73,37	74,54			74,54		74,54		
									1,9		1,9		
327	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМ.	М2	2,87	3,14	3,19			3,19		3,19		
									0,35		0,35		
328	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	9,41	10,28	10,44			10,44		10,44		
									0,35		0,35		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по делу разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане по делу строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и расхода средств в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
329	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ:	М2	31,28	34,19	34,74			34,74	34,74		
								7		7		
330	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ	М2	67,69	73,98	75,16			75,16	75,16		
								6		6		
331	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ	М2	12,44	13,60	13,82			13,82	13,82		
								6		6		
332	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ	М2	112,47	122,92	124,88			124,88	124,88		
								6		6		
333	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТРОЙСТВО НОВОГО КОВРА НА КОЗЫРЬКЕ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР	60,56	66,19	67,25			67,25	67,25		
								1,68		1,68		
334	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. ПРИМЫКАНИЕ	М	33,79	36,93	37,52			37,52	37,52		
								7		7		
335	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. ПРИМЫКАНИЕ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА	М	101,32	110,73	112,50			112,50	112,50		
								7		7		
336	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. ПРИМЫКАНИЕ МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ	М2	66,92	73,14	74,31			74,31	74,31		
								11,69		11,69		
337	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. ПРИМЫКАНИЕ ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА П1, СТАЛЬ	Т	20,57	22,48	22,84			22,84	22,84		
								0,00886		0,00886		
338	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ	М	153,92	168,22	170,91			170,91	170,91		
								5		5		
339	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12. УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	М	116,92	127,78	129,82			129,82	129,82		
								2,5		2,5		
340	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ)	М2 ПОКР	49,98	54,62	55,49			55,49	55,49		
								6		6		
341	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2	55,47	60,62	61,59			61,59	61,59		
								6		6		
342	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	М2	234,43	256,21	260,31			260,31	260,31		
								6		6		

№ п/п	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документацией 1 января 2020 г.	В ценах по дату начала строительства 1 апреля 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строит. отрасли, руб./ед.изм.						
						Всего	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
343	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ОКРАСКА КРАЙНИХ ГРАНЕЙ СТУПЕНЕЙ В КОНТРАСТНЫЙ	М2	1,55	1,69	1,72			1,72	1,72		
344	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	212,96	232,74	236,46			0,8	0,8		
345	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	49,07	53,63	54,49			236,46	236,46		
346	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	132,83	145,17	147,49			0,02179	0,02179		
347	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2	10,52	11,50	11,68			54,49	54,49		
348	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	22,81	24,93	25,33			6	6		
349	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. УСТРОЙСТВО ПОЛОЗЬЕВ	М3	2,77	3,03	3,08			147,49	147,49		
350	Ж299	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ	ОТВЕРС	7,77	8,49	8,63			6	6		
351	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ЭКРАНОВ ИЗ АЦ ЛИСТОВ	М2	193,65	211,64	213,89			11,68	11,68		
352	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	495,02	541,01	546,76			25,33	25,33		
353	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	188,36	205,86	208,05			12	12		
354	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	М2	253,87	277,45	280,40			3,08	3,08		
355	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ	М2 ПОКР	762,07	832,86	841,71			0,01	0,01		
356	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	22,17	24,23	24,49			8,63	8,63		
357	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	М2	51,95	56,78	57,38			4	4		
358	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	917,08	1 002,27	1 012,92					213,89	
359	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ОКРАСКА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: АКРИЛОВОЙ	М2	231,01	252,47	255,15					51	
											2,04	
											208,05	
											71,4	
											280,40	
											17	
											841,71	
											51	
											24,49	
											45,9	
											57,38	
											20,4	
											1 012,92	
											20,4	
											255,15	
											66,3	

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В целом по договору работы сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В целом по договору строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогноза ввода цен в строительстве, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
360	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМ. БАЛК. ПЛИТ)	М2	25,02	27,34	27,63					27,63		
361	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	67,93	74,24	75,03					75,03		
362	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ	Т	1 518,40	1 659,45	1 677,09					1 677,09		
363	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ	ОТВЕРС	282,93	309,21	312,50					312,50		
364	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ МОНТАЖ	Т	5 677,61	6 205,04	6 270,99					6 270,99		
365	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ	ОТВЕРС	251,50	274,86	277,78					277,78		
366	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. МОНТАЖ ЭКРАНОВ	М2 ПЛОЩ	2 454,25	2 682,24	2 710,75					2 710,75		
367	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. СМЕНА ПОРУЧНЕЙ	М	361,78	395,39	399,59					399,59		
368	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.2	М2 ПОКР	785,04	857,97	867,09					867,09		
369	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2 МОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	568,97	621,83	628,44					628,44		
370	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2 УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2	277,17	302,92	306,14					306,14		
371	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2 МОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	655,61	716,51	724,13					724,13		
372	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО	М2	2 064,51	2 256,30	2 280,28					2 280,28		
373	Ж299	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 51 М2 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	М	809,36	884,55	893,95					893,95		
374	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ А/Ц ЛИСТОВ	М2	516,41	564,38	573,40							573,40
375	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1 237,55	1 352,51	1 374,13							1 374,13
													5,1

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма с учетом прогнозируемого ввода в эксплуатацию, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
376	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	538,16	588,15	597,55							597,55
377	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	М2	1 015,43	1 109,76	1 127,50							204 1 127,50
378	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ	М2 ПОКР	3 048,18	3 331,34	3 384,59							68 3 384,59
379	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	90,33	98,72	100,30							204 100,30
380	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ	М2	173,11	189,19	192,21							187 192,21
381	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	3 056,92	3 340,90	3 394,30							68 3 394,30
382	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ОКРАСКА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: АКРИЛОВОЙ	М2	888,50	971,04	986,56							986,56 255
383	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМ.	М2	166,84	182,34	185,25							185,25
384	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. ПОВЕРХНОСТИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ	М2	451,39	493,32	501,21							20,4 501,21
385	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ*	Т	3 434,57	3 753,63	3 813,63							20,4 3 813,63
386	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ	ОТВЕРС	754,48	824,57	837,75							1,0472 837,75
387	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ* МОНТАЖ	Т	20 157,81	22 030,40	22 382,54							22 382,54
388	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБРАМЛЕНИЕ БАЛКОНОВ* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ	ОТВЕРС	1 760,52	1 924,07	1 954,83							4,26 1 954,83
389	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. МОНТАЖ ЭКРАНОВ*	М2 ПЛОЩ	7 090,06	7 748,70	7 872,56							7 872,56
390	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. СМЕНА ПОРУЧНЕЙ	М	1 033,60	1 129,62	1 147,68							221 1 147,68
391	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.2	М2 ПОКР	2 999,57	3 278,22	3 330,62							204 3 330,62
													81,6

№ пп	Объем работ	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценох по делу разработки проектной документации 1 января 2020 г.	В ценох по делу цены строительства 1 - АПРЕЛЬ 2021	Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
													2 527,12
392	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* МОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	2 275,93	2 487,36	2 527,12							204
393	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2	1 108,76	1 211,76	1 231,13							204
394	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* МОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	2 622,53	2 866,15	2 911,96							204
395	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО	М2	8 261,13	9 028,56	9 172,88							204
396	Ж299	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЬ РЕМОНТА - 204 М2* НАНЕСЕНИЕ	М	1 357,60	1 483,72	1 507,44							272
397	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ	М2 ПОКР	63,21	69,08	70,18							70,18
398	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДЕМОНТАЖ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	М3	29,37	32,10	32,61							32,61
399	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* ОТБИВКА КРОШАЩЕГОСЯ БЕТОНА	М2	79,17	86,52	87,90							1,12
400	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (АРМ. СЕТКА)	М2	62,96	68,81	69,91							87,90
401	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	170,46	186,30	189,28							7,7
402	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* УСТРОЙСТВО ПЛИТ ЖЕЛЕЗБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F200, ПЛОСКИХ (ПОЛКА	М3	228,35	249,56	253,55							69,91
403	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* МОНТАЖ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	М3	141,27	154,39	156,86							7,7
404	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17. РЕМОНТ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ	М2	110,04	120,26	122,18							189,28
405	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ,	М	23,50	25,68	26,09							7,7
406	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х	М2	15,97	17,45	17,73							253,55
407	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2 ПОКР	70,49	77,04	78,27							0,46
408	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. РАЗБОРКА КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	М3	12,99	14,20	14,43							156,86
409	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ	М2	97,46	106,51	108,21							0,94
													122,18
													8,56
													26,09
													8,4
													17,73
													3,8
													78,27
													7,6
													14,43
													0,06
													108,21
													8,6

№ п/п	Объемные	Наименование видов работ	Единиц.	В плане по дате разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В плане по дате начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
410	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ	М2	18,31	20,01	20,33							20,33
													8,6
													178,90
411	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ	М2	161,12	176,09	178,90							8,6
													173,91
													4,8
412	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ*	М2 ПОКР	156,62	171,17	173,91							4,8
													39,66
													7,4
413	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ	М	35,72	39,04	39,66							7,4
													117,05
													7,4
414	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ	М	105,42	115,21	117,05							7,4
													1,89
													3,7
415	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 100 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА К	М	1,70	1,86	1,89							78,51
													12,35
													23,81
416	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ	М2	70,70	77,27	78,51							23,81
													0,00943
													7 567,98
417	Ж299	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО ЭТАЖА. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПИЛОНЫ* ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА П1, СТАЛЬ	Т	21,45	23,44	23,81							0,6
													217,93
													24
418	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	Т	6 815,75	7 448,91	7 567,98							0,6
													217,93
													24
419	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (ПОЖАР. ЛЕСТНИЦЫ)	М2	196,27	214,50	217,93							24
													589,94
													24
420	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	531,30	580,66	589,94							100,99
													48
421	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	90,95	99,40	100,99							53,22
													24
422	Ж299	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	47,93	52,38	53,22							24

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах по дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прейскурантного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						ОКТАБРЬ 2021
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	
423	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,	М3	583,46	637,66	647,85							647,85
													16,8
424	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3	245,50	268,31	272,60							272,60
													11,2
425	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЯМКА	М3	116,45	127,27	129,30							129,30
426	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ПРОДУХОВ* УПЛОТНЕНИЕ	М2	15,60	17,05	17,32							0,31
													17,32
427	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ПРОДУХОВ* УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	М3	85,97	93,96	95,46							5,88
													95,46
													0,588
428	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ПРОДУХОВ* УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКА БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	М3	252,10	275,52	279,92							279,92
													1,05
429	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ПРОДУХОВ* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (УКЛОН)	М2	28,88	31,56	32,06							32,06
													2,8
430	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ПРОДУХОВ* ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ	М2	154,01	168,32	171,01							171,01
													9,1
431	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА*	М	147,36	161,05	163,62							163,62
432	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА* ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС	Т	27,58	30,14	30,62							10,5
													30,62
433	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА* ЗАДЕЛКА АСФАЛЬТОВОЙ	Т	2,72	2,97	3,02							4,83
													3,02
434	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. СТЕНЫ ПРИЯМКА* ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД	М2	449,66	491,43	499,29							0,0025
													499,29
													15,4
435	Ж299	ПРИЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛЬЕ АС-19. СТЕНЫ ПРИЯМКА* НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ	М2	112,55	123,01	124,98							124,98
													15,4
436	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3	104,20	113,88	115,70							115,70
													3
437	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. УСТРОЙСТВО ЦПС ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3	54,81	59,90	60,86							60,86
													2,5
438	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. УСТРОЙСТВО ЦПС УДАЛЕНИЕ РАССЛАИВАЮЩЕГОСЯ БЕТОНА	М2	11,81	12,91	13,12							13,12
													1,15
439	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. УСТРОЙСТВО ЦПС УСТРОЙСТВО ОГРУНТОВКИ В ОДИН СЛОЙ	М2	7,02	7,67	7,79							7,79
													1,15

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации I квартал 2020 г.	В ценах на дату начала строительства I апрель 2021	Стоимость, с учетом притока и оттока цен в строит. смете, руб./ед. / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						ОКТАБРЬ 2021
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	
440	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. УСТРОЙСТВО ЦПС УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	М2	11,86	12,96	13,17							13,17
													1,15
441	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА ПОЗ.1* ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	ОТВЕРС	12,28	13,42	13,63							13,63
													1
442	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА ПОЗ.1* УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ	М	21,07	23,03	23,40							23,40
													1,5
443	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА ПОЗ.1* ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА II	Т	3,94	4,31	4,38							4,38
													0,69
444	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА ПОЗ.1* ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ	М3 ЗАДЕЛКИ	11,97	13,08	13,29							13,29
													0,01
445	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА ПОЗ.1* ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	М2	50,78	55,50	56,39							56,39
													3
446	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. УСТРОЙСТВО НОВОГО СПУСКА В ПОДВАЛ* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА	ОТВЕРС	66,14	72,28	73,44							73,44
													17
447	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. УСТРОЙСТВО НОВОГО СПУСКА В ПОДВАЛ* НАРАЩИВАНИЕ СТЕН БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30 F150	М3	168,05	183,66	186,60							186,60
													0,7
448	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-	М2	284,77	311,22	316,19							316,19
													8
449	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ	М2	58,88	64,35	65,38							65,38
													8
450	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* ОТБИВКА КРОШАЩЕГОСЯ БЕТОНА	М2	48,34	52,83	53,67							53,67
													4,7
451	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* УСТРОЙСТВО ОГРУНТОВКИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	М2	28,75	31,42	31,92							31,92
													4,7
452	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Г-81	М2	13,80	15,08	15,32							15,32
													4,7
453	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	14,76	16,13	16,39							16,39
													4,7
454	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* ОГРУНТОВКА, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	11,76	12,85	13,06							13,06
													4,7
455	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОТДЕЛКА СТЕН СПУСКА* НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	179,34	196,00	199,13							199,13
													4,7
456	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОГРАЖДЕНИЕ*	Т	7,28	7,96	8,09							8,09
													0,03

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						ОКТАБРЬ 2021
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	
457	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОГРАЖДЕНИЕ* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ	ОТВЕРС	19,89	21,74	22,09							22,09
													7
458	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОГРАЖДЕНИЕ* МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	92,14	100,70	102,31							102,31
													0,04246
459	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОГРАЖДЕНИЕ* ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-110 (ОГРАЖД.)	М2	7,60	8,31	8,44							8,44
													4
460	Ж299	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20. ОГРАЖДЕНИЕ* ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2	3,97	4,34	4,41							4,41
													2
461	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОТ ЛАКОКРАСОЧНОГО	М2	1,20	1,31	1,33							1,33
													2,5
462	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 СМЫВКА ПОБЕЛКИ	М2	1,20	1,31	1,33							1,33
													2,5
463	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	М2	2,55	2,79	2,83							2,83
													2,5
464	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА	М2	56,51	61,76	62,75							62,75
													2,5
465	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ	ШТ ДЮБЕ	31,31	34,22	34,77							34,77
													15
466	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	М2	47,32	51,72	52,55							52,55
													2,5
467	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 м НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	М2	42,32	46,25	46,99							46,99
													2,5
468	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С	М2	41,98	45,88	46,61							46,61
													2,5
469	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	М2	2,55	2,79	2,83							2,83
													2,5
470	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	М2	20,49	22,39	22,75							22,75
													2,5
471	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-22. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ (ПРОДУХИ)	М2	126,08	137,79	139,99							139,99
													7,02
472	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-22. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР	19,85	21,69	22,04							22,04
													2,8
473	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-22. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА СТЕН	М3	205,75	224,86	228,45							228,45
													0,95
474	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-22. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОЧИСТКА И	М2	31,46	34,38	34,93							34,93
													7,02

Сумма в рублях (в том числе по месяцам)

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В целом по году разработки сметной документации 1 декабря 2020 г.	В целом по году начала строительства 1 апрель 2021	Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
475	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-22. ПРОДУХИ* УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЖ1, РЖ-2	ШТ	2 036,29	2 225,45	2 261,02							2 261,02
													37
476	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-22. ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД	М2 ОТКО	328,39	358,90	364,64							364,64
													6,66
477	Ж299	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-22. ОКРАСКА ОТКОСОВ ОКРАСКА ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ	М2	41,91	45,80	46,53							46,53
													6,66
478	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	М2	109,57	119,75	121,02		121,02					
								6,1					
479	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2 ПОКР	12,78	13,97	14,12		14,12					
								1,8					
480	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	66,57	72,75	73,52		73,52					
								0,12					
481	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. ОЧИСТКА И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	27,33	29,87	30,19		30,19					
								6,1					
482	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ* УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2 ПРОЕ	3 371,21	3 684,38	3 723,54		3 723,54					
								8,51					
483	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ* УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 (ДВ-3)	М2 ПРОЕ	393,63	430,20	434,77		434,77					
								2,47					
484	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ	М	144,04	157,42	159,09		159,09					
								36,5					
485	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ* ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ	М2 ОТКО	654,60	715,41	723,01		723,01					
								15,05					
486	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ* ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2	136,62	149,31	150,90		150,90					
								15,05					
487	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	М	107,57	117,56	118,81		118,81					
								60,2					
488	Ж224	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-23. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (ДЛЯ ДВ-3)	ШТ	76,96	84,11	85,00		85,00					
								1					
489	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (С АВТОВЫШЕК)	М	61,74	67,48	68,20		68,20					
								23,4					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2021 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Степень с учетом текущего индекса цен в строительстве, рублей / количества								
						План	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
490	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (+ ОКОННЫЕ	М2	1 082,87	1 183,46	1 196,04		1 196,04						
491	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО	М3	807,82	882,86	892,24		892,24						
492	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. УСТАНОВКА ОКОН ОК-1* УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ В	М2	7 585,25	8 289,89	8 378,00		8 378,00						
493	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. УСТАНОВКА ОКОН ОК-1* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНАМ	М	397,84	434,80	439,42		439,42						
494	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. УСТАНОВКА ОКОН ОК-1* УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ	М	443,25	484,43	489,58		489,58						
495	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ* ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА	М2 ОТКО	320,93	350,74	354,47		354,47						
496	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ* УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3	М2	148,78	162,60	164,33		164,33						
497	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ* ОКРАСКА ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ	М2	55,65	60,82	61,47		61,47						
498	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ* ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ	М2 ОТКО	1 409,45	1 540,38	1 556,75		1 556,75						
499	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ* ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО	М2	179,31	195,97	198,05		198,05						
500	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ЗАКЛАДКА СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ	ОТВЕРС	22,51	24,60	24,86		24,86						
501	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ЗАКЛАДКА СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ* КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ 500 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3 КЛАДКИ	1 058,46	1 156,79	1 169,08		1 169,08						
502	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ЗАКЛАДКА СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ* АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ КАРКАСАМИ	Т	51,03	55,77	56,36		56,36						
503	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ЗАКЛАДКА СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ* УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ	М	47,61	52,03	52,58		52,58						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах по акту разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах по акту текущего строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма с учетом текущего ввода цен в строительство, рублей / количество							
						Всего	в том чис. по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
504	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (С АВТОВЫШЕК)* УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	М2	2 313,76	2 528,70	2 555,58		2 555,58					
							126						
505	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (С АВТОВЫШЕК)* УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-	М2	408,27	446,20	450,94		450,94					
							12,6						
506	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (С АВТОВЫШЕК)* ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ	М2	94,65	103,44	104,54		104,54					
							12,6						
507	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ* ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	32,09	35,07	35,44		35,44					
							12,6						
508	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ* УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ	М2	217,00	237,16	239,68		239,68					
							12,6						
509	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ* УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ	М2	282,11	308,32	311,60		311,60					
							12,6						
510	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ* ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	99,30	108,52	109,67		109,67					
							12,6						
511	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ (С	М	122,48	133,86	135,28		135,28					
							9,36						
512	Ж299	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-25. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ (С	М	122,48	133,86	135,28		135,28					
							9,36						
513	Ж299	УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ АС-27	Т СТАЛЬНЫХ	391,98	428,39	432,94		432,94					
							0,06168						
514	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ	М	1 162,25	1 270,22	1 297,36				1 297,36			
										63			
515	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-110 (ОГРАЖД.)	М2	9,69	10,59	10,82				10,82			
										5,12			
516	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	5,10	5,57	5,69				5,69			
										2,56			

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
517	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ОГРАЖДЕНИЯМ* ВЫПРАВКА И ПРИВАРКА ПОГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (10 МП)	Т	8,48	9,27	9,47				9,47			
										0,0063			
518	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ОГРАЖДЕНИЯМ* УСТАНОВКА И ПРИВАРКА ОТСУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.2	Т	40,02	43,74	44,67				44,67			
										0,0141			
519	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М	32,57	35,60	36,36				36,36			
										12,6			
520	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. ОКРАСКА СТУПЕНЕЙ (КОНТРАСТНАЯ КРАСКА)	М2	2,38	2,60	2,66				2,66			
										1			
521	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ ОТОРВАННЫХ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЯ (10 ШТ.)	Т	6,32	6,91	7,06				7,06			
										0,0047			
522	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* УДАЛЕНИЕ КРОШАЩЕГОСЯ БЕТОНА С	М2	71,99	78,68	80,36				80,36			
										7			
523	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	8,63	9,43	9,63				9,63			
										7			
524	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРАЙМЕРОМ Г-86	М2	21,99	24,03	24,54				24,54			
										7			
525	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (РЕМОНТ	М2	317,74	347,26	354,68				354,68			
										7			
526	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	1 287,52	1 407,13	1 437,20				1 437,20			
										30			
527	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	36,99	40,43	41,29				41,29			
										30			
528	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК (СТЕНЫ +ПОТОЛОК)	М2	26,09	28,51	29,12				29,12			
										54			
529	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	53,03	57,96	59,20				59,20			
										46			
530	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	13,80	15,08	15,40				15,40			
										11			
531	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (СУЩ. СТРЕМЯНКИ)	М2	10,24	11,19	11,43				11,43			
										1,25			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту реабилитации сметной документации 1 января 2020 г.	В ценах по акту строительств 1 апрель 2021	Итого	в том числе по месяцам								
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021		
532	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	27,67	30,24	30,89				30,89					
										1,25					
533	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	2,18	2,38	2,43				2,43					
										1,25					
534	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	4,75	5,19	5,30				5,30					
										2,5					
535	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА	М3 ЗАДЕЛКИ	119,64	130,75	133,54				133,54					
										0,1					
536	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	579,14	632,94	646,47				646,47					
										73					
537	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28. РЕМОНТ УЧАСТКОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ* ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2	172,22	188,22	192,24				192,24					
										11					
538	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-29 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ	М2	6 224,68	6 802,93	6 911,67			6 911,67						
										352					
539	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-29 АРМИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2 ПОКР	568,95	621,80	631,74			631,74						
										352					
540	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-29 ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ГОТОВЫМИ	М2	51,88	56,70	57,61			57,61						
										25					
541	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-29 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В	М2 ИЗОЛ	244,09	266,77	271,03			271,03						
										25					
542	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-29 УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	М ХОДОВ	512,83	560,47	569,43			569,43						
										149					
543	Ж299	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-29 ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭЖ-1" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ II ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ	М2 ОБРА	386,74	422,67	429,43				429,43					
										208					
544	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (РЕМОНТ МЕСТ РАЗРУШЕНИЙ)	М2	444,89	486,22	493,99			493,99						
										12,5					
545	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	М2	98,88	108,07	109,80			109,80						
										90					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметы документом 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогноза введена цена в строение за год, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
546	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА	М2	2 034,66	2 223,67	2 259,21			2 259,21				
								90					
547	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА	М2	1 704,30	1 862,62	1 892,39			1 892,39				
								90					
548	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ ДЕМОНТАЖ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ (ВЕНТКАНАЛЫ)	М2	2,93	3,20	3,25			3,25				
								5,2					
549	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПЛИТ	М2	247,41	270,39	274,71			274,71				
								5,2					
550	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (СУЩ.	М2	6,56	7,17	7,28			7,28				
								0,8					
551	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	17,70	19,34	19,65			19,65				
								0,8					
552	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА КОММУНИКАЦИЙ	М3 ЗАДЕЛКИ	122,97	134,39	136,54			136,54				
								0,1					
553	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* ЗАЧЕКАНКА ШВОВ	М	1 585,70	1 733,01	1 760,71			1 760,71				
								270					
554	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ	М2	271,58	296,81	301,55			301,55				
								4					
555	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ	М2	456,84	499,28	507,26			507,26				
								30					
556	Ж224	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЧЕРДАКЕ* НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ:	М2	790,00	863,39	877,19			877,19				
								90					
557	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-40	М2	17,21	18,81	19,11			19,11				
								14					
558	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА	М2	415,71	454,33	461,59			461,59				
								14					
559	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-40 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	ШТ ДЮБЕ	143,05	156,34	158,84			158,84				
								84					
560	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-40 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	М2	310,00	338,80	344,22			344,22				
								14					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сметность с учетом фактического хода работ в строит.контр., (рублей) / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
561	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-40 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ	М2	134,47	146,96	149,31			149,31				
									14				
562	Ж299	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-40 ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,	М2	233,40	255,08	259,16			259,16				
									14				
563	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25	М2 ПОКР	262,06	286,40	290,98			290,98				
									14				
564	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41 ВЫЕМКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	М3	110,48	120,74	122,67			122,67				
									0,98				
565	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ С8/10	М3	250,04	273,27	277,64			277,64				
									1,4				
566	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО	М2	179,99	196,71	199,85			199,85				
									14				
567	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41 УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2	73,07	79,86	81,14			81,14				
									14				
568	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО	М2	156,43	170,96	173,69			173,69				
									14				
569	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	125,21	136,84	139,03			139,03				
									5				
570	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ : ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	85,69	93,65	95,15			95,15				
									5				
571	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41. ОКРАСКА СТЕН	М2	15,45	16,89	17,16			17,16				
									32				
572	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41. ОКРАСКА СТЕН ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	247,12	270,08	274,40			274,40				
									32				
573	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКОЛО ТРАПА*	М2	127,57	139,42	141,65			141,65				
									9				
574	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКОЛО ТРАПА* УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ИЗОЛОМ) НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (ДО 3	М2	378,86	414,05	420,67			420,67				
									18				
575	Ж299	ПОЛ В ТП АС-41. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКОЛО ТРАПА* УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ИЗОЛОМ) НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	349,06	381,49	387,59			387,59				
									9				
576	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42	М3	93,12	101,77	103,40			103,40				
									0,43				
577	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРОМ	М3	136,97	149,69	152,08			152,08				
									2,8				
578	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	5,30	5,79	5,88			5,88				
									2				
579	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	М3	29,24	31,96	32,47			32,47				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату оценки строительств 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
		ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10						0,2				
580	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С20/25	М3	157,53	172,16	174,91		174,91				
581	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЕ ВЕРХА ПРИЯМКА)	Т	64,41	70,39	71,52		71,52				
582	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	М2	84,63	92,49	93,97		93,97				
583	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-110	М2	3,04	3,32	3,37		3,37				
584	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,60	1,75	1,78		1,78				
585	Ж299	ПРИЯМОК ПМ-1 АС-42 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	400,13	437,30	444,29		444,29				
586	Ж299	ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ АС-43	М	625,37	683,46	694,38		694,38				
587	Ж299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-44 РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА КИРПИЧНОМ ЩЕБНЕ ПОД ПОЛЫ	М3	652,62	713,25	724,65		724,65				
588	Ж299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-44 УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	428,65	468,47	475,96		475,96				
589	Ж299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-44 ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН	М	70,49	77,04	78,27		78,27				
590	Ж299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-44 ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ РУСТОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	0,06	0,07	0,07		0,07				
591	Ж299	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-44 РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	М2 ОТРЕ	496,60	542,73	551,41		551,41				
592	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ЩИТКОВ ЭТАЖНЫХ	М2	1 940,66	2 120,94	2 154,84		2 154,84				
593	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	М2	79,94	87,37	88,77		88,77				
594	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-50* КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ	М3	10,00	10,93	11,10		11,10				
595	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ АС-50* ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	41,12	44,94	45,66		45,66				

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АВГУСТА 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
596	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-50* УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ ИЗ	M2	1 580,98	1 727,85	1 755,47			1 755,47				
								11,5					
597	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-50* УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ	M2	439,16	479,96	487,63			487,63				
								15					
598	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-50* УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ	M2	87,55	95,68	97,21			97,21				
								4					
599	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-50* ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	M2	115,83	126,59	128,61			128,61				
								15					
600	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-50* ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО	M2	33,73	36,86	37,45			37,45				
								4					
601	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ПОЛ В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-48*	M2	59,72	65,27	66,31			66,31				
								4					
602	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ПОЛ В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-48* УСТРОЙСТВООГРУНТОВКИ В ОДИН СЛОЙ	M2	24,26	26,51	26,93			26,93				
								4					
603	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ПОЛ В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-48* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	M2	35,46	38,75	39,37			39,37				
								4					
604	Ж299	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50. ПОЛ В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ АС-48* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ	M2	267,38	292,22	296,89			296,89				
								4					
605	Ж299	СТОЙКИ СТ1 АС-39. ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ	T	2,12	2,32	2,36			2,36				
								0,00962					
606	Ж299	СТОЙКИ СТ1 АС-39. МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ	T	50,44	55,13	56,01			56,01				
								0,01632					
607	Ж299	СТОЙКИ СТ1 АС-39. МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (СТОЙКИ)	M2	20,44	22,34	22,70			22,70				
								2,5					
608	Ж299	СТОЙКИ СТ1 АС-39. МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	M2	55,35	60,49	61,46			61,46				
								2,5					
609	Ж299	СТОЙКИ СТ1 АС-39. МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	M2	4,36	4,77	4,85			4,85				
								2,5					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного подвига цен в строите. мере, руб./кв.м/пог.м								
						Итого	в 1000 руб. по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
610	Ж299	СТОЙКИ СТ1 АС-39. МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-110	М2	9,47	10,35	10,52			10,52					
									5					
611	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51(С ПОДМОСТЕЙ). УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД	М2	405,59	443,27	452,74			452,74					
									16					
612	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51(С ПОДМОСТЕЙ). ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ	М2	431,85	471,97	482,06			482,06					
									42					
613	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51(С ПОДМОСТЕЙ), РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ КАБАНЧИК	М2	3 970,61	4 339,47	4 432,20			4 432,20					
									745					
614	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С ЛЮЛЕК) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ	М2	241,18	263,58	269,21			269,21					
									9					
615	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С ЛЮЛЕК) УЗЕЛ 26 (С ЛЮЛЕК)*	М2	369,03	403,31	411,93			411,93					
									9					
616	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С ЛЮЛЕК) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3	М2	584,29	638,57	652,22			652,22					
									9					
617	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С ЛЮЛЕК). ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ	М2	3 969,03	4 337,74	4 430,43			4 430,43					
									386					
618	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С ЛЮЛЕК). РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ КАБАНЧИК	М2	1 742,82	1 904,72	1 945,42			1 945,42					
									327					
619	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С АВТОВЫШЕК)	М2	294,74	322,12	329,00			329,00					
									11					
620	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С АВТОВЫШЕК) УЗЕЛ 25 С АВТОВЫШЕК*	М2	254,68	278,34	284,29			284,29					
									6					
621	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С АВТОВЫШЕК) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ	М2	389,52	425,70	434,80			434,80					
									6					
622	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С АВТОВЫШЕК). ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ	М2	6 878,95	7 517,98	7 678,63			7 678,63					
									669					
623	Ж299	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С АВТОВЫШЕК). ПРОСТУКИВАНИЕ	М2	4 349,48	4 753,53	4 855,11			4 855,11					
									423					
624	Ж299	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ АС-57	М2	242,02	264,50	270,15			270,15					
									14,3					
625	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-47-48 УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	М2	883,01	965,04	985,66			985,66					
									17,68					
626	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-47-48 ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	136,53	149,21	152,40			152,40					
									17,68					
627	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-47-48 ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК	М2	43,90	47,98	49,01			49,01					
									17,68					
628	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-47-48 НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ:	М2	122,48	133,86	136,72			136,72					
									8,84					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах по делу оценки стоимости 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, руб./количество								
						Всего	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
629	Ж299	ЗАШИВКИ В МОП АС-47-48 ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	68,29	74,63	76,22				76,22				
630	Ж299	МУСОР	М3	336,64	367,91	375,77				375,77				
631	Ж299	МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	679,12	742,21	758,07				102,2				
632	Ж299	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3 066,00	3 350,82	3 422,42				132,9				
И Т О Г О по смете:				184 396,93	201 526,74	204 700,50				102,2				
смета: 1.109.РЕМОНТ КРОВЛИ										46 138,49	121 189,74	37 372,27	24 251,30	21 813,31

633	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	М2	13,31	14,55	14,63	14,63						
634	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ДЕМОНТАЖ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	ШТ	36,64	40,04	40,25	40,25						
635	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ДЕМОНТАЖ АСБЕСТНЫХ ТРУБ (16 ШТ.)	М	26,69	29,17	29,32	29,32						
636	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА	М	10,74	11,74	11,80	11,80						
637	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ВЕНТШАХТ	М3	194,92	213,03	214,16	214,16						
638	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	М3	324,01	354,11	355,99	355,99						
639	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД	М2	50,65	55,36	55,65	55,65						
640	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ОКРАСКА ОКРАСКА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ	М2	12,57	13,74	13,81	13,81						
641	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ОГРУНТОВКА	М2	8,14	8,90	8,95	8,95						
642	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА	М2	132,24	144,52	145,29	145,29						
643	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА	М2	170,60	186,45	187,44	187,44						
644	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА	М2	137,78	150,58	151,38	151,38						
645	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	М2	134,29	146,77	147,55	147,55						
646	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ОГРУНТОВКА	М2	8,14	8,90	8,95	8,95						

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строите. постр., рублей / кв.м.м.кв.							
						Всего	в том числе по месяцам						ОКТАБРЬ 2021
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	
647	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ	М2	60,52	66,14	66,49	66,49						
							8						
648	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ЗОНТЫ ВЕНТШАХТ* УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ЗП1, ЗП2	ЗОНТ	773,06	844,87	849,35	849,35						
							2						
649	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ* МОНТАЖ ЦЕМЕНТНОГО	М	45,43	49,65	49,91	49,91						
							9						
650	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ* УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ	М	227,97	249,15	250,47	250,47						
							9						
651	Ж299	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ* УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2 ПОКР	99,06	108,26	108,83	108,83						
							1,98						
652	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ОГРУНТОВКА	М2	22,37	24,45	24,58	24,58						
							22						
653	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА	М2	624,77	682,81	686,43	686,43						
							22						
654	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА	М2	469,16	512,74	515,46	515,46						
							22						
655	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА	М2	378,91	414,11	416,30	416,30						
							22						
656	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	М2	100,72	110,08	110,66	110,66						
							6						

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц	В план на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В план на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сметный с учетом времени выполнения работ в строительстве, рублей / количества								
						Выше	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
657	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ОГРУНТОВКА	М2	6,10	6,67	6,71	6,71							
							6							
658	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-32-33. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ	М2	34,16	37,33	37,53	37,53							
							6							
659	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ ФЛАЖОК 2 , УЗЕЛ13, УЗЕЛ 14 -25 МП* МОНТАЖ ЦЕМЕНТНОГО	М	126,18	137,90	138,63	138,63							
							25							
660	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ ФЛАЖОК 2 , УЗЕЛ13, УЗЕЛ 14 -25 МП* УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ	М	795,15	869,02	873,63	873,63							
							25							
661	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ ФЛАЖОК 2 , УЗЕЛ13, УЗЕЛ 14 -25 МП* УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПОЗ.5	М2 ПОКР	143,07	156,36	157,19	157,19							
							2,86							
662	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ ФЛАЖОК 2 , УЗЕЛ13, УЗЕЛ 14 -25 МП* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.1	М2 ПОКР	326,50	356,83	358,72	358,72							
							10							
663	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ 5-10 ММ	М2	98,10	107,21	107,78	107,78							
							10							
664	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ* ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	М2	28,34	30,97	31,13	31,13							
							10							
665	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ* УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДООИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ	М2	187,41	204,82	205,91	205,91							
							10							
666	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. УСТРОЙСТВО СЕТКИ ВОКРУГ ВЕНТШАХТ	М2	236,68	258,67	260,04	260,04							
							10							
667	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТШАХТАМ* РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ	М2	44,38	48,50	48,76	48,76							
							10							
668	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТШАХТАМ* ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА	М	29,82	32,59	32,76	32,76							
							25							
669	Ж224	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС 32-33. РЕМОНТ СТЕНОК ОГОЛОВОК ВЕНТШАХТ*	М3	16,18	17,68	17,77	17,77							
							0,05							
670	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКОВ	КРЕПЛЕ	170,23	186,04	187,03	187,03							
							6							

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах за одну единицу работ (сметной документация I ЮВЯРЯ 2020 г.	В ценах за одну единицу строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
671	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА ДЛЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ, ПАРАПЕТАМ,	М	15,14	16,55	16,64	16,64						
							3						
672	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ	ШТ	146,15	159,73	160,58	160,58						
							6						
673	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32 ВОРОНКИ - 2 ШТ.* ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ	МЗ	25,98	28,39	28,54	28,54						
							0,2						
674	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К	ШТ	83,77	91,55	92,04	92,04						
							2						
675	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32 УСТАНОВКА ВОРОНОК	ШТ	594,06	649,25	652,69	652,69						
							2						
676	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫПУСКАМ И РАБОТАМ* ДЕМОНТАЖ ВОРОНОК	ШТ	64,38	70,36	70,73	70,73						
							3						
677	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫПУСКАМ И РАБОТАМ* РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х	М2	8,87	9,69	9,74	9,74						
							2						
678	Ж224	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫПУСКАМ И РАБОТАМ* ДЕМОНТАЖ ЦЕМ.-ПЕСЧАНОГО	ОТВЕРС	17,10	18,69	18,79	18,79						
							2						
679	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОТБИВКА БЕТОНА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	М2	616,95	674,26	677,83	677,83						
							60						
680	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ (ПАРАПЕТ, КРОВЛЯ, НАДСТРОЙКА)	М2	2 169,13	2 370,63	2 383,19	2 383,19						
							489						
681	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. РАЗБОРКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	М2	20,50	22,40	22,52	22,52						
							5,4						
682	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ПОКР	38,32	41,88	42,10	42,10						
							5,4						
683	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ДЕМОНТАЖ РАДИОСТОЕК	СТОЙКА	148,99	162,83	163,69	163,69						
							3						
684	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ЗАДЕЛКА МЕСТ ДЕМОНТАЖА	МЗ ЗАДЕЛКИ	3,82	4,17	4,19	4,19						
							0,0033						
685	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ДЕТАЛЬ РЕМОНТА КРОВЛИ В МЕСТЕ ДЕМОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИИ - ШТ.* ЗАДЕЛКА МЕСТ	МЗ ЗАДЕЛКИ	25,33	27,68	27,83	27,83						
							0,021						
686	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ДЕТАЛЬ РЕМОНТА КРОВЛИ В МЕСТЕ ДЕМОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИИ - 1 ШТ.* АРМИРОВАНИЕ	Т	6,82	7,45	7,49	7,49						
							0,00218						

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом приблизительного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
						Всего	в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
687	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ДЕТАЛЬ РЕМОНТА КРОВЛИ В МЕСТЕ ДЕМОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИИ - 1ШТ.* УКЛАДКА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ НАСУХО В ОДИН	М2	13,35	14,59	14,67	14,67							
							0,5							
688	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ	М2	3 551,40	3 881,31	3 901,88	3 901,88							
							429							
689	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	М2	1 214,88	1 327,74	1 334,78	1 334,78							
							429							
690	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ	М2	8 040,70	8 787,65	8 834,22	8 834,22							
							429							
691	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОКРАСКА ПЕРЕХОДНЫХ ЛЕСТНИЦ	М2	36,79	40,21	40,42	40,42							
							4,5							
692	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОКРАСКА ПЕРЕХОДНЫХ ЛЕСТНИЦ ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	99,62	108,87	109,45	109,45							
							4,5							
693	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОКРАСКА ПЕРЕХОДНЫХ ЛЕСТНИЦ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	М2	7,89	8,62	8,67	8,67							
							4,5							
694	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОКРАСКА ПЕРЕХОДНЫХ ЛЕСТНИЦ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	17,06	18,64	18,74	18,74							
							9							
695	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ЕНДОВА* УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО	М	222,76	243,45	244,74	244,74							
							28,5							
696	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К	М	3 658,04	3 997,86	4 019,05	4 019,05							
							136							
697	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПО ПАРАПЕТУ (УКЛОН ПО ВЕРХУ	М	551,05	602,24	605,43	605,43							
							120							
698	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.3	М2 ПОКР	3 372,69	3 686,00	3 705,54	3 705,54							
							90							
699	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.1	М2 ПОКР	153,75	168,03	168,92	168,92							
							4,55							
700	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА	ОТВЕРС	619,78	677,36	680,95	680,95							
							76							
701	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ*	М	2 004,31	2 190,50	2 202,11	2 202,11							
							92							

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации I квартала 2020 г.	В плане на дату начала строительства I АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного объема цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
702	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ* ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	41,67	45,54	45,78	45,78						
							22						
703	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ* ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	М2	21,98	24,02	24,15	24,15						
							11						
704	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	М	161,18	176,15	177,08	177,08						
							114						
705	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. ЕНДОВА, КОНЕК* УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО	М	356,32	389,42	391,48	391,48						
							164						
706	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	М2	2 576,21	2 815,53	2 830,45	2 830,45						
							110						
707	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА КРОВЛЕ* УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	М	2 266,54	2 477,09	2 490,22	2 490,22						
							290						
708	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА КРОВЛЕ* УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	М2	167,06	182,58	183,55	183,55						
							6						
709	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА КРОВЛЕ* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ СТРОИТЕЛЬНЫМ	Т	0,97	1,06	1,07	1,07						
							0,0015						
710	Ж299	МУСОР	М3	12,42	13,57	13,64	13,64						
							3,77						
711	Ж299	МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	25,04	27,37	27,52	27,52						
							4,9						
712	Ж299	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	116,00	126,78	127,45	127,45						
							3,77						
713	Ж299	МУСОР ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ (КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ)	М3	15,37	16,80	16,89	16,89						
							4,67						
714	Ж299	МУСОР ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	27,74	30,32	30,48	30,48						
							6,07						
715	Ж299	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	396,95	433,83	436,13	436,13						
							4,67						
ИТОГО по смете:				40 039,82	43 759,35	43 991,29	43 991,29						
смета: 1.110.ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК, ЛЮЛЕК, ПОДЪЕМНИКОВ													
716	Ж224	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА	М2 ПЛОЩ	4 611,21	5 039,57	5 147,26				5 147,26			
										34,28			
717	Ж299	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК	МАШ/ЧАС	46 399,67	50 710,03	51 793,66				51 793,66			
										1072			
718	Ж299	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮЛЕК	МАШ/ЧАС	3 423,16	3 741,16	3 821,11				3 821,11			
										908			
ИТОГО по смете:				54 434,04	59 490,76	60 762,03				60 762,03			
смета: 1.111.ЗАШИВКИ В КВАРТИРАХ													
719	Ж299	ЗАШИВКИ В САМУЗЛАХ АС-45-46. УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК	М2	5 304,09	5 796,82	5 920,69				5 920,69			
										100,48			
720	Ж299	ЗАШИВКИ В САМУЗЛАХ АС-45-46. УСТАНОВКА БЛОКОВ	БЛОКОВ	2 086,82	2 280,68	2 329,42				2 329,42			

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Всего	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строительстве, рублей / количество					
							в том числе по месяцам					
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
		ЛЮЧКОВ В МЕСТАХ ЗАШИВОК							51			
721	Ж299	ЗАШИВКИ В САМУЗЛАХ АС-45-46. ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК	М2	311,85	340,82	348,10			348,10			
722	Ж299	ЗАШИВКИ В САМУЗЛАХ АС-45-46. ОКРАСКА ЗАШИВОК	М2	912,65	997,43	1 018,74			1 018,74			
723	Ж299	ЗАШИВКИ В САМУЗЛАХ АС-45-46. НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ:	М2	421,14	460,26	470,10			470,10			
724	Ж299	ЗАШИВКИ В САМУЗЛАХ АС-45-46. ОКРАСКА СТЕН ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	240,88	263,26	268,89			268,89			
		И Т О Г О по смете:		9 277,43	10 139,27	10 355,94			10 355,94			

объект: 2.3. ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

смета: 2.301.ВОДОПРОВОД. ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ

725	Ж348	СЧЕТИКИ ВОДЫ ДЛЯ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ	ШТ	62,88	68,72	69,45		69,45				
		И Т О Г О по смете:		62,88	68,72	69,45		69,45				

смета: 2.302.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ

726	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	УЗЕЛ	1 890,56	2 066,19	2 077,14	2 077,14						
		И Т О Г О по смете:		1 890,56	2 066,19	2 077,14	2 077,14						
		И Т О Г О по стройке:		452 065,58	494 060,70	500 929,99	75 612,45	150 238,60	166 588,70	108 490,24	8 485,79	32 255,73	5 323,09

СМ23-1.+ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №20/2 ПО УЛ. ВАРВАШЕНИ В Г.МИНСКЕ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. МОДЕРНИЗАЦИЯ.

объект: 1.6. МОДЕРНИЗАЦИЯ

смета: 1.601.ОТОПЛЕНИЕ. МОДЕРНИЗАЦИЯ

727	Ж299	ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ	ШТ	804,46	879,19	893,24		893,24				
728	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	626,92	685,16	696,11		696,11				
729	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	123,96	135,48	137,65		137,65				

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Единиц	В ценах на дату разработки сметы (декабрь 2020 г.)	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Совмест. с учетом прогнозного календаря в строительстве, руб./шт / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
730	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ 20-25 ММ	ШТ	6 295,83	6 880,69	6 990,67			6 990,67				
731	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	69,41	75,86	77,07			77,07				
732	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВМ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	14,97	16,36	16,62			16,62				
733	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБ ДАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	6 715,43	7 339,27	7 456,58			7 456,58				
734	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	ШТ	196,77	215,05	218,49			218,49				
735	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	8,44	9,22	9,37			9,37				
736	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	8,88	9,70	9,85		0,10	9,75				
И Т О Г О по смете:				14 865,07	16 245,98	16 505,65		0,10	16 505,55				

смета: 1.603.ПОЖАРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

737	Ж374011	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	ИЗВЕЩАТЕЛ Ь	4 631,57	5 061,83	5 142,74			5 142,74				
И Т О Г О по смете:				4 631,57	5 061,83	5 142,74			5 142,74				

смета: 1.604.ЭЛЕКТРИКА ОБЩЕДОМОВАЯ

738	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). МОНТАЖ ВРУ	ШТ	240,34	262,67	265,46		265,46					
739	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 50КГ	ШТ	13 256,68	14 488,18	14 642,16		14 642,16					
740	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ЯЩИК С Понижающим трансформатором	ШТ	202,26	221,05	223,40		223,40					
741	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ	М КАБЕЛ	971,52	1 061,77	1 073,05		1 073,05					
742	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М	М КАБЕЛ	2 479,89	2 710,26	2 739,06		2 739,06					
743	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С	М КАБЕЛ	188,54	206,05	208,24		208,24					
744	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ)	М	177,04	193,49	195,55		195,55					
745	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). КАБЕЛИ	М	951,84	1 040,26	1 051,32		1 051,32					
746	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ПРОВОДА В КОРОБАХ (ТРУБАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 35	М	964,67	1 054,28	1 065,48		1 065,48					
								430					

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	В заказе на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В заказе на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прейскурантного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
747	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ПРОВОДА В КОРОБАХ (ТРУБАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 70	М	104,82	114,56	115,78		115,78					
748	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ПРОВОДА	М	482,12	526,91	532,51		532,51					
749	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). НАКОНЕЧНИКИ	ШТ	27,24	29,77	30,09		30,09					
750	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	2 221,64	2 428,02	2 453,83		2 453,83					
751	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	1 321,16	1 443,89	1 459,24		1 459,24					
752	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	189,38	206,97	209,17		209,17					
753	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ТРУБЫ	М	261,85	286,17	289,21		289,21					
754	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ	ШТ	3 471,03	3 793,48	3 833,80		3 833,80					
755	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМПТОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА	ШТ	880,77	962,59	972,82		972,82					
756	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	33,32	36,42	36,81		36,81					
757	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА	ШТ	82,26	89,90	90,86		90,86					
758	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	180,38	197,14	199,24		199,24					
759	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	56,50	61,75	62,41		62,41					
760	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ). МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*	Т	205,20	224,26	226,64		226,64					
761	Ж365	УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ШТ	1 527,89	1 669,83	1 687,58		1 687,58					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда сметной документацией 1 Января 2020 г.	В ценах по договору подряда сметной документацией 1 Апрель 2021	Стоимость с учетом прогнозного изменения цен в строит. рынке, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
762	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, ОТКРЫТО ПО	М	232,84	254,47	257,17		257,17					
							30						
763	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ	М	1 927,18	2 106,21	2 128,59		2 128,59					
							765						
764	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. КОРОБКА МОНТАЖНАЯ	ШТ	3 389,74	3 704,63	3 744,00		3 744,00					
							51						
765	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	5 481,85	5 991,09	6 054,76		6 054,76					
							765						
766	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. УСТАНОВКА ХОМУТОВ	ШТ	2 238,38	2 446,32	2 472,32		2 472,32					
							375						
767	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. МОЛНИЕЗАЩИТА* ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	М	107,27	117,23	119,74				119,74			
										15			
768	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. МОЛНИЕЗАЩИТА* ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	47,12	51,50	52,60				52,60			
										5			
769	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. МОЛНИЕЗАЩИТА* ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	М	846,60	925,25	945,02				945,02			
										135			
770	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. МОЛНИЕЗАЩИТА* ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО	М	1 291,26	1 411,21	1 441,37				1 441,37			
										270			
771	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. МОЛНИЕЗАЩИТА* ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10ММ, ОТКРЫТО ПО	М	513,05	560,71	572,69				572,69			
										20			
772	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. МОЛНИЕЗАЩИТА* УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ	ШТ	1 747,46	1 909,79	1 950,60				1 950,60			
										260			
773	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА. МОЛНИЕЗАЩИТА* ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР	М	223,96	244,77	250,00				250,00			
										20			
774	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СВЕТИЛЬНИК С РТУТНОЙ ЛАМПОЙ НА КРОНШТЕЙНАХ, НА СТЕНАХ, КОЛОННАХ И ФЕРМАХ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА.	ШТ	146,33	159,92	163,34				163,34			
										1			
775	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА	Т	32,41	35,42	36,18				36,18			
										0,0036			
776	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ	М КАБЕЛ	84,89	92,78	94,76				94,76			
										19,6			

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В период по дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В период по дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом прогноза цен на строительные материалы, рублей / по времени							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
777	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	221,96	242,58	247,76				247,76			
									20				
778	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ДЕМОНТАЖ ВРУ	ШТ	69,77	76,25	77,06		77,06					
								2					
779	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ДЕМОНТАЖ ЭТАЖНЫХ, КВАРТИРНЫХ ЩИТКОВ	ПРИБОР	30,67	33,52	33,88		33,88					
								9					
780	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	58,56	64,00	64,68		64,68					
								50					
781	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	ШТ	28,88	31,56	31,90		31,90					
								25					
782	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ	ШТ	12,12	13,25	13,39		13,39					
								3					
783	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ (ДЛЯ ЦЭС)	ШТ	206,06	225,20	227,59		227,59					
								51					
784	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). МОНТАЖ СЧЕТЧИКА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ	ШТ	23,69	25,89	26,17		26,17					
								3					
785	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). МОНТАЖ СЧЕТЧИКА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ	ШТ	402,85	440,27	444,95		444,95					
								51					
786	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	М	370,57	404,99	409,29		409,29					
								900					
787	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ	ОТВЕРС	182,45	199,40	201,52		201,52					
								40					
788	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В	ОТВЕРС	72,86	79,63	80,48		80,48					
								3					
789	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* УСТРОЙСТВО ШТРАБ	М	2 967,75	3 243,44	3 277,91		3 277,91					
								1170					
790	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* ЗАДЕЛКА ШТРАБ	М2	241,13	263,53	266,33		266,33					
								5,1					
791	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* ОКРАСКА СИЛИКАТНАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М2	53,79	58,79	59,41		59,41					
								10,1					
792	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ	М3	61,54	67,26	67,97		67,97					
								20,7					
793	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С	М3	61,44	67,15	67,86		67,86					
								2,3					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В смете на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В смете на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
794	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	МЗ	5,92	6,47	6,54		6,54					
795	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	МЗ	31,26	34,16	34,52		34,52					
ИТОГО по смете:				53 891,95	58 898,31	59 586,06		53 712,00		5 874,06			

смета: 1.606.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ ЭК

796	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ, РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ	МЗ	7,39	8,08	8,25				8,25			
797	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	М	13,45	14,70	15,01				15,01			
798	Ж299	РАЗБОРКА ПОЛКРЫТИЙ. ВЫВОЗ ОТХОДОВ* ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	МЗ	0,32	0,35	0,36				0,36			
799	Ж299	РАЗБОРКА ПОЛКРЫТИЙ. ВЫВОЗ ОТХОДОВ* ПЕРЕВОЗКА ДО 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,90	0,98	1,00				1,00			
800	Ж299	РАЗБОРКА ПОЛКРЫТИЙ. ВЫВОЗ ОТХОДОВ* СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,92	5,38	5,49				5,49			
801	Ж299	РАЗБОРКА ПОЛКРЫТИЙ. ВЫВОЗ ОТХОДОВ* ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	МЗ	0,25	0,27	0,28				0,28			
802	Ж299	РАЗБОРКА ПОЛКРЫТИЙ. ВЫВОЗ ОТХОДОВ* ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,61	0,67	0,68				0,68			
803	Ж299	РАЗБОРКА ПОЛКРЫТИЙ. ВЫВОЗ ОТХОДОВ* СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,61	5,04	5,15				5,15			
804	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ	МЗ	5,41	5,91	6,04				6,04			
805	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ. ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	3,22	3,52	3,60				3,60			
806	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	М2	11,39	12,45	12,72				12,72			
807	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 С	М2	6,52	7,13	7,28				7,28			
808	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 С	М2	31,69	34,63	35,37				35,37			
809	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ	М	23,22	25,38	25,92				25,92			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В смете на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В смете на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Суммарность с учетом прогнозного индекса цен в строках сметы, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
810	Ж687	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ	М2	24,91	27,22	27,80				27,80			
811	Ж687	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА. ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	М2	39,40	43,06	43,98				43,98			
ИТОГО по смете:				178,21	194,77	198,93				198,93			

смета: 1.607.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОДЕРНИЗАЦИЯ

812	Ж299	ОТЛИВЫ С ПОДМОСТЕЙ АС-54. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ (С	М	680,69	743,92	755,81			755,81				
813	Ж299	ОТЛИВЫ С ПОДМОСТЕЙ АС-54. УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С	М	3 015,10	3 295,19	3 347,86			155,5	3 347,86			
814	Ж299	ОТЛИВЫ С ЛЮЛЕК АС-54. РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (С	М	309,81	338,59	345,83				345,83			
815	Ж299	ОТЛИВЫ С ЛЮЛЕК АС-54. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЗ.1	М2 ПОКР	107,73	117,74	120,26				117	120,26		
816	Ж299	ОТЛИВЫ С ЛЮЛЕК АС-54. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ (С ЛЮЛЕК)	М	409,73	447,79	457,36				3,99	457,36		
817	Ж299	ОТЛИВЫ С ЛЮЛЕК АС-54. УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С ЛЮЛЕК)	М	36,96	40,39	41,25				93,6	41,25		
818	Ж299	ОТЛИВЫ С ЛЮЛЕК АС-54. УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С ЛЮЛЕК)	М	1 768,33	1 932,60	1 973,90				1 973,90			
819	Ж299	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-54. РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (С АВТОВЫШЕК)	М	200,18	218,78	223,46				93,9	223,46		
820	Ж299	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-54. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ (С	М	262,64	287,04	293,17				60	293,17		
821	Ж299	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-54. УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С	М	36,96	40,39	41,25				41,25			
822	Ж299	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-54. УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ (С	М	1 127,57	1 232,32	1 258,65				1,95	1 258,65		
823	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С	М2	614,79	671,90	682,64				59,65	682,64		
824	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	4 361,95	4 767,16	4 843,36				236	4 843,36		
825	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	М2	1 784,25	1 950,00	1 981,17				236	1 981,17		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату реабилитации систем документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строение встав, рублей / количества							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
826	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ С ПОДМОСТЕЙ*	М ШВОВ	826,37	903,14	917,58			917,58				
									317,9				
827	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	М ШВОВ	1 770,78	1 935,28	1 966,21			1 966,21				
									761,02				
828	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД	М2	22 985,31	25 120,56	25 522,10			25 522,10				
									650				
829	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	М2	4 914,79	5 371,36	5 457,22			5 457,22				
									650				
830	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	12 013,91	13 129,96	13 339,83			13 339,83				
									650				
831	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	М2	609,42	666,03	680,26			680,26				
									69				
832	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С	М2	621,49	679,22	693,73			693,73				
									213,34				
833	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	4 352,84	4 757,20	4 858,86			4 858,86				
									213,34				
834	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	М2	1 883,88	2 058,89	2 102,89			2 102,89				
									213,34				
835	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ С ЛЮЛЕК*	М ШВОВ	383,37	418,98	427,93			427,93				
									130,5				
836	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК	М ШВОВ	531,10	580,44	592,84			592,84				
									203,4				
837	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД	М2	20 025,73	21 886,05	22 353,74			22 353,74				
									544				
838	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	М2	4 804,57	5 250,90	5 363,11			5 363,11				
									544				
839	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	11 099,46	12 130,56	12 389,78			12 389,78				
									544				
840	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С	М ШВОВ	272,64	297,97	304,34			304,34				
									92,8				
841	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С	М ШВОВ	343,41	375,31	383,33			383,33				
									131,52				
842	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С	М2	432,79	472,99	483,10			483,10				
									49				
843	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С	М2	838,54	916,44	936,02			936,02				
									287,66				
844	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	5 869,27	6 414,50	6 551,57			6 551,57				
									287,66				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц.	Плановый на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2020 г.	Фактический на дату начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сметный с учетом прейскурантного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Высче	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
845	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С	М2	2 540,67	2 776,69	2 836,03				2 836,03			
									287,66				
846	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД	М2	30 627,60	33 472,79	34 188,07				34 188,07			
									832				
847	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С	М2	7 349,25	8 031,97	8 203,61				8 203,61			
									832				
848	Ж299	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	16 975,65	18 552,63	18 949,08				18 949,08			
									832				
ИТОГО по смете:				166 789,53	182 283,67	185 867,20				58 813,78	127 053,42		
ИТОГО по стройке:				240 356,33	262 684,56	267 300,58		53 712,10	80 462,07	133 126,41			

СМ23-1.+ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №202 ПО УЛ. ВАРШАВЕНИ В Г.МИНСКЕ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

объект: 5.5. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

смета: 5.501.ВНК. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

849	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	372,12	406,69	411,01		411,01					
								10					
850	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ*	ШТ	46,80	51,15	51,69		51,69					
								3					
851	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ* КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ И ВСТАВКА (РАБОТА УЧТЕНА В УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ)*	ШТ	15,83	17,30	17,48		17,48					
								2					
852	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. УСТАНОВКА МУФТ*	ШТ	48,03	52,49	53,05		53,05					
								3					
853	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	269,82	294,89	298,02		298,02					
								10					
854	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ	М	357,25	390,44	394,59		394,59					
								10					
855	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ И КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ Т3*	ШТ	25,13	27,46	27,75		27,75					
								37					
856	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ И КОМПЕНСАТОРОВ ДЛЯ Т4*	КРЕПЛЕНИЕ	31,72	34,67	35,04		35,04					
								3					
857	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ И ВСТАВКА (РАБОТА УЧТЕНА В	ШТ	7,92	8,66	8,75		8,75					
								1					
858	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	ШТ	33,75	36,89	37,28		37,28					
								3					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда сметной документацией 1 января 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 апреля 2021	Стоимость с учетом текущего индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в разрезе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
859	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ	173,65	189,78	191,80	191,80						
860	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	49,47	54,07	54,64	3	54,64					
861	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	0,92	1,01	1,02	1	1,02					
862	Ж348	К1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В	М	211,06	230,67	233,12	10	233,12					
863	Ж348	К1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ	М	29,83	32,60	32,95	0,5	32,95					
864	Ж348	К1 УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	55,49	60,64	61,28	3	61,28					
865	Ж348	К1 КРЕПЛЕНИЯ*	ШТ	12,75	13,93	14,08	24	14,08					
866	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	487,71	533,02	538,68	40	538,68					
867	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	52,27	57,13	57,74	30	57,74					
868	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4. ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ (СУЩ.)	ШТ	29,59	32,34	32,68	2	32,68					
869	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4. МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ (СУЩ.)	ШТ	43,20	47,21	47,71	2	47,71					
870	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ КВАРТИР	ШТ	18,12	19,80	20,01	2	20,01					
871	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	36,05	39,40	39,82	30	39,82					
872	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4. ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ	М	24,70	26,99	27,28	20	27,28					
873	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4. ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	12,39	13,54	13,68	10	13,68					
874	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1 ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	71,77	78,44	79,27	10	79,27					
875	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1 ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	3,70	4,04	4,08	0,5	4,08					
876	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДВОДОК 50 ММ	ШТ	24,13	26,37	26,69	0,75	19,99	6,70				
И Т О Г О по смете:				2 545,17	2 781,62	2 811,19		2 804,49	6,70				
смета: 5.502.08. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ													
877	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	268,19	293,10	297,79			297,79				
	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		18,15	19,84	20,16			18				
	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							20,16				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед. изм.	В плане по акту разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В плане по акту помета строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	в том числе по месяцам							
						Итого	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
878		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М						1				
879	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	196,64	214,91	218,35			218,35				
880	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	233,51	255,20	259,28			259,28				
881	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ	320,72	350,51	356,11			356,11				
882	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ*	КРЕПЛЕ	124,55	136,12	138,30			138,30				
883	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	30,77	33,63	34,17			34,17				
884	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	61,81	67,55	68,63			68,63				
885	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА	М	57,86	63,23	64,24			64,24				
886	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ	М.П.	88,86	97,11	98,66			98,66				
887	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	31,59	34,52	35,07			35,07				
888	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	17,40	19,02	19,32			19,32				
889	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	15,74	17,20	17,47			17,47				
890	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБ	ШТ	193,57	211,55	214,93			214,93				
891	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	МЗ	1,86	2,03	2,06			2,06				
ИТОГО по смете:				1 661,22	1 815,52	1 844,54			1 844,54				

смета: 5.503.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по дате разработки сметной документации 1 ЯНВАРЬ 2021 г.	В плане по дате начала строительства 1 АПРЕЛЬ 2021	Сумма с учетом прогнозного ввода цен в строение в мае, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
892	Ж299	ЗАШИВКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗЩ-4, 3 УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО	М2	452,12	494,12	504,68				504,68			
										13,05			
893	Ж299	ЗАШИВКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗЩ-4, 3 ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	83,93	91,73	93,69				93,69			
										13,05			
894	Ж299	ЗАШИВКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗЩ-4, 3 ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК	М2	26,95	29,45	30,08				30,08			
										13,05			
895	Ж299	ЗАШИВКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗЩ-4, 3 НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ:	М2	20,78	22,71	23,20				23,20			
										1,8			
896	Ж299	ЗАШИВКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗЩ-4, 3 ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ	М2	11,57	12,64	12,91				12,91			
										1,8			
897	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК, УЛОЖЕННЫХ НА РАСТВОРЕ	М2 ПОКР	78,44	85,73	87,56				87,56			
										12			
898	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ДЕМОНТАЖ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25	М2 ПОКР	51,32	56,09	57,29				57,29			
										7			
899	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ДЕМОНТАЖ ПЛИТ КАНАЛОВ (20 М2) С	ШТ	56,23	61,45	62,76				62,76			
										8			
900	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ДЕМОНТАЖ ПЛИТ КАНАЛОВ	ШТ	5,25	5,74	5,86				5,86			
										2			
901	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА УЗЕЛ -22* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ	М2	97,51	106,57	108,85				108,85			
										10,5			
902	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА УЗЕЛ -22* УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ	М2	350,26	382,80	390,98				390,98			
										10,4			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В заказе на дату разработки сметной документации 1 ЯНВАРЯ 2020 г.	В заказе на дату начала строительно-монтажных работ 1 АПРЕЛЬ 2021	Цены	Сумма в учетном периоде (в тыс. руб.) / количество							
							в том числе по месяцам							
							АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
903	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА УЗЕЛ -24* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ	М2	57,85	63,22	64,57			64,57					
									5,5					
904	Ж299	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОКРЫТИЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА УЗЕЛ -23* МОНТАЖ ПЛИТ КАНАЛОВ ПС-2	ШТ	590,30	645,14	658,93			658,93					
									8					
ИТОГО по смете:				1 882,51	2 057,39	2 101,36			2 101,36					
ИТОГО по стройке:				6 088,90	6 654,53	6 757,09		2 804,49	1 851,24	2 101,36				
ВСЕГО:				698 510,81	763 399,79	774 987,66	59 943,29	140 661,44	262 764,92	265 553,40	8 485,79	32 255,73	5 323,09	

Подрядчик ДИРЕКТОР

СУСЬКО В.М.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата " 23 " 2021 г.



Заказчик

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

ИСАКОВ А.И.

(должность) (подпись) (инициалы,



